

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
NAV160020666189	Modernización de tipo C S.C. No. 37 800 (Tapic-Aguamilpa) Salvador Allende, Ramo Del Em. 37 1000 000 Al Em. 42 2004 200, Subramo A 000 Modificar Del Em. 2 300 Al Em. 2 800	18-02-0003-2015	Yucatán	Tapic	Salvador Allende	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Dirección de Obras Públicas Municipales	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	56,397,448	\$3,108,678	\$3,107,044	\$3,108,678	\$3,108,678	\$2,679,682	\$2,679,682	86.20	0	Kilómetro	238	0.00	70.00	Financiera: \$1,865,206.85 PAGADO DE ANTICIPO / Física: CANCELACION DE META POR REDUCCION PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO DMAY-487-2016. / Registro: OBRAS CONVENIDA CDI-FIDE-PFM 3,108,678.00 = 771,839.24 = 779,489.24 = SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV160020666220	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Bendición En El Municipio De Tapic.	18-02-0006-2016	Yucatán	Tapic	La Bendición	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tapic	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2016	51,493,863	\$1,200,000	\$963,824	\$1,200,000	\$1,200,000	\$741,926	\$741,926	61.83	0	Otros	171	0.00	100.00	Financiera: \$444,475.83 PAGADO DE ANTICIPO / Física: OBRAS DE METAS SISTEMA, POR REDUCCION PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO DMAY-473-2016 / Registro: CONVENIDA CDI-FIDE-PFM 1,200,000.00 = 181,188.27 = 444,784.23 = SISTEMA: Para el siguiente nivel.
NAV160020666262	Modernización Y Ampli De Camino R.C(Carriñera Intercomunal No. 13 Hecel-Hoguel-Cerro De Liza Fizeu, Tramo Del Km 1 37740 000 Al 180005 377401000 A Modernizar Del Km 4 237-1 280 A Km 4 697-40 880	18-02-0013-2008	Yucatán	Tapic	Cerro de los Tigres	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Dirección General de Obras Públicas Municipales	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	59,941,200	\$2,895,405	\$2,892,008	\$2,895,405	\$2,895,405	\$811,292	\$811,292	28.02	0	Kilómetro	141	0.00	46.00	Financiera: \$1,737,362.95 PAGADO DE ANTICIPO / Física: REDUCCION DE META POR REDUCCION PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO DMAY-483-2016. / Registro: OBRAS CONVENIDA CDI-FIDE-PFM 2,895,404.96 = 721,901.23 = 723,901.23 = SISTEMA: Para el siguiente nivel.