

Total: 2

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Operación - Adquisición	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Reporte	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
NAVI170300055549	1ra. Etapa de Construcción de Abarrotes Culturales	2017-AVFO_17-MO-009-0410	Maya Yuc	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$17,820,528	\$17,505,878	\$17,505,878	\$17,505,878	\$17,505,878	\$11,045,770	\$11,045,770	63.16	0	0	0	0	0.00	42.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLAZA / RESPECTIVO RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4 2017 - SISTEMA PARA EL AJUSTE SIEMPRE.
NAVI170300055554	Construcción de Plaza Pública Infantil, OMI, Durangidosa.	2017-AVFO_17-MO-028-0401	Maya Yuc	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,481,100	\$1,454,541	\$1,454,541	\$1,449,700	\$1,449,700	\$1,449,700	\$1,449,700	99.87	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA PLAZA / RESPECTIVO RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA DIVERSIÓN 4 2017

PRELIMINAR