

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO
2018	3	NAY15150400604604	Proyecto de inversión	\$24,551,694.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015

RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE
23-Provisiones Salariales y Económicas	R117-null	Oct-096-0709 Edificio Administrativo Inv. 4	17:Tepic

TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES
Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2015-AYTO_17-OCT-096-0709	N	0

HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
		UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO_GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
0	0	Piezas	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166

			FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO				
LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
21.516388	01-12-2015	01-05-2016	\$24,551,694.92	\$24,551,695.00	\$24,551,694.00	\$24,551,694.00	\$24,551,694.00	\$8,109,605.00	\$8,109,605.00

CONTRATOS**AVANCE**

TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
Obra	MT-DGOPM-R23-2015/63	GUIZAVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$24,313,386.19	\$24,551,694.92	0.77

S FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
PORCENTAJE			
0	INICIO, PROCESO	En Ejecución	Validado avances