

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO
2019		3 NAY18180201142527	Proyecto de inversión	9691445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018
2019		3 NAY180401494432	Proyecto de inversión	2500000.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018

RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero
23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero

NOMBRE	ESTADO/MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO
Construccion De Albergue Cuarta Etapa,Col. Infonavit Solidaridad, Tepic Nayarit	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DEL FLOREÑO MUNICIPIO DE	Nayarit/Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Socia

CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	FORT. FIN. 5	N	0	0	0
Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC, NAY		N	0	0	120

METAS			GEOREFERNCIA						
UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
Otros	1	1		1 Nayarit	Tepic	Tepic	-	-104.894166	21.516388
Otros	1	1		1 Nayarit	Tepic	El Floreño (El C 63000, Calle Juan Escutia 19		-104.9002075	21.51185148

FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO			
		APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
16/07/2018		9691445	9691445	9691445	9672877.37	9672877.37	9672877.37
01/01/2019	31/03/2019	2500000.01	2500000.01	2500000	2484483.37	2484483.37	2484483.37

CONTRATOS						
PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
9672877.37	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/35	SEG TERRACERIAS S DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	9672877.37	9672877.37
2484483.37	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/36	SG2 CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2484483.37	2484483.37

AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
AVANCE	PORCENTAJE			
1	100	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances
1	100	INICIO, PROCESO, FIN	En Ejecución	Validado avances