

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	
2020	1	NAY200101702557	Proyecto de inversión	\$ 1,813,161.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	ELABORACIÓN DE 1000 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO ELABORADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO PARA SU APLICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	NAYRIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	20/MF417002-CP	N	0	0	300000	Metros cúbicos	1000	1000		1	Nayarit	Tepic	Tepic
2020	1	NAY200101702515	Proyecto de inversión	\$ 3,993,828.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT	NAYRIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	20/MF417001-CP	N	0	0	300000	Metros Cuadrados	25255	25254.53		1	Nayarit	Tepic	Tepic

GENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE			
Amado Nervo, Tepic, Nay., México	-104.8925317	21.5191691	20-03-2020	20-05-2020	\$ 1,813,161.20	\$ 1,813,161.20	\$ 312,200.00	0	0	0	0						0	0		En Ejecución	Validado / Registrado avances
Amado Nervo, Tepic, Nay., México	-104.8925317	21.5191691	01-03-2020	31-05-2020	\$ 3,993,828.07	\$ 3,993,828.07	\$ 687,800.00	0	0	0	0						0	0		En Ejecución	Validado / Registrado avances