

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEO		
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO
2020		5 NAY200201710710	Proyecto de inversión	1,813,161.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	20/MF417003-CP	N	0	0	150000	Metros cúbicos	632.47	632.47	1	Nayarit	Tepic
2020		5 NAY200101702515	Proyecto de inversión	3,993,828.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	20/MF417001-CP	N	0	0	300000	Metros Cuadrados	25255	25254.53	1	Nayarit	Tepic

REFERENCIA				FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO				AVANCE	PORCENTAJE
Tepic	Amado Nervo, Tepic, Nay., México	-104.8925	21.51917	01-03-2020	31-05-2020	1813161.2	1810700.39	1810700.39	1810700.39	1810700.39	1810700.39	1810700.39	Obra	MT-DGOPM-F4-2020/04-1	REVEST. ING. CONSTR. ASESORIA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1810700.4	1,810,700.39	632.47	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	Amado Nervo, Tepic, Nay., México	-104.8925	21.51917	01-03-2020	31-05-2020	3993828.07	3979559.28	3979559.28	3979559.28	3979559.28	3979559.28	3979559.28	Obra	MT-DGOPM-F4-2020-01	REVESTIMIENTO, INGENIERIA, CONSTRUCCION, ASESORIA, S.A. DE CV	municipio de tepic nayarit a	3979559.3	3,979,559.28	25254.53	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances