

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES
2023	1	NAY230102209035	Proyecto de inversión	3380000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	PROGRAMA DE BACHEO DE 24 CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	18017002101	S	5044
2023	1	NAY230102209759	Proyecto de inversión	1717500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALEJANDRINA ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA, TEPIC;	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepic	18016006202	S	2173

HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					TIPO DE OBRA
		UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
6175	0	Metros Cuadrados	2100	2100	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AV. PRISCILIANO SANCHEZ, JUAN ESCUTIA, CALLES SAN LUIS, ZACATECAS, DURANGO,	-104.89445	21.51167	15-03-2023	13-05-2023	3,380,000.00	3,376,620.00	3,376,620.00	3,367,364.21	0.00	0.00	0.00	Obra
2352	0	Metros Cuadrados	1386	1386	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ALEJANDRINA ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA	-104.83703	21.48893	15-03-2023	13-05-2023	1,717,500.00	1,715,782.50	1,715,782.50	1,711,588.65	0.00	0.00	0.00	Obra

CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
MT-DGOPM-R23-2023/03	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	3367364.21	3367364.21	0.42	0.02	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
MT-DGOPM-R23-2023/02	COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1711588.65	1711588.65	0.42	0.03030303	INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances