

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO
2018	4	NAY18180101073010	Proyecto de inversión	3,000,000.00

TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018

RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional

NOMBRE

Construcción De Comedor Comunitario En La Esc Ricardo Flores Magon Col 2 De Agosto, Tepic Nayarit /

ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION
17:Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos

SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
537 2018-AYTO_17-MAY-050-0297	N	0	0	0

METAS					
UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO	ESTADO	MUNICIPIO
Metros Cuadrados	1	1	1	Nayarit	Tepic

GEOREFERENCIA					
LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
	(21.480998; -104.871296)	-104.893799	21.507413	01-01-2018	01-12-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO		
APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
\$3,000,000.00	\$2,967,000.00	\$2,967,000.00	\$2,966,982.36	\$2,966,982.36

		CO		
EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA
\$2,217,001.09	\$2,217,001.09	Obra	MT-DGOPM-R23-2018/07	KAPOC S.A. DE C.V.

CONTRATOS		
CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,894,221.16	2,894,221.16