

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA			
2021		2 NAY2102019 25478	Proyecto de inversión	\$293,869.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TALPA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SANTA FE - 51854	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	51854	5	70	65	0	Metros lineales	165	165	1	Nayarit	Tepic
2021		2 NAY2102019 25476	Proyecto de inversión	\$644,481.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TALPA ENTRE JOSEFA ORTIZ Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA SANTA FE - 51849	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	51849	5	70	65	0	Metros lineales	153	153	1	Nayarit	Tepic
2021		2 NAY2102019 29297	Proyecto de inversión	\$623,262.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE ENTRE CARLOS LINEO Y LIC CELSO H DELGADO CALLE ALEJANDRO RIVAS CURIEL ENTRE DATIL Y CIRCUITO JULIAN GAZCON MERCADO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA - 64509	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	64509	5	51	50	0	Metros lineales	200	200	1	Nayarit	Tepic
2021		2 NAY2102019 29263	Proyecto de inversión	\$322,172.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE ENTRE CARLOS LINEO Y LIC CELSO H DELGADO CALLE ALEJANDRO RIVAS CURIEL ENTRE DATIL Y CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA. - 64366	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	64366	5	51	50	0	Metros lineales	204	204	1	Nayarit	Tepic
2021		2 NAY2102019 08753	Proyecto de inversión	\$972,439.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CERRO DEL VIGIA, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC. - 7804	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7804	5	29	26	0	Metros lineales	324	324	1	Nayarit	Tepic
2021		2 NAY2102019 08729	Proyecto de inversión	\$1,147,578.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMAS DEL LABERINTO ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y LA CAJA DE AGUA, EN LA COLONIA INSURGENTES. - 7772	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7772	5	50	47	0	Metros lineales	482	482	1	Nayarit	Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA			
2021		2 NAY2102019 08725	Proyecto de inversión	\$1,083,876.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOMAS DEL LABERINTO ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y LA CAJA DE AGUA, EN LA COLONIA INSURGENTES. - 7767	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7767	5	50	47	0	Metros lineales	512	512	1	Nayarit	Tepic
2021		2 NAY2102019 08755	Proyecto de inversión	\$348,973.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GRANMA ENTRE MATANZAS Y SANTIAGO, 25 JULIO ENTRE P. GIRON Y STA CLARA, FIDEL CASTRO ENTRE J. MARTI Y MONCADA, EN LA COLONIA CUBA. - 7806	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7806	5	59	54	0	Metros lineales	365	365	1	Nayarit	Tepic
2021		2 NAY2102019 08735	Proyecto de inversión	\$325,539.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CERRO DEL VIGIA, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC. - 7778	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7778	5	29	26	0	Metros lineales	326	326	1	Nayarit	Tepic

GEOREFERENCIA				FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO				AVANCE	PORCENTAJE
Tepic	CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE GUADALUPE LA COLONIA SANTA FE SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLON	-104.896428	21.5343607	01-05-2021	31-07-2021	\$293,869.06	\$293,869.06	\$293,869.06	\$293,869.06	\$293,869.06	\$293,869.06	\$293,869.06	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2021-IR/A	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$293,257.29	\$293,257.29	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Tepic	CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE GUADALUPE LA COLONIA SANTA FE SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLON	-104.896453	21.5343536	01-05-2021	30-06-2021	\$644,481.86	\$644,481.86	\$644,481.86	\$644,481.86	\$644,481.86	\$644,481.86	\$644,481.86	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2021-IR/B	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$642,608.65	\$642,608.65	47.43	31	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS LINEO Y CALLE CELSO H DELGADO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL OTRO LADO DE LAS VIAS DE	-104.876463	21.49097	01-06-2021	31-08-2021	\$623,262.61	\$623,262.61	\$623,262.61	\$623,262.61	\$623,262.61	\$623,262.61	\$623,262.61	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2021-IR/A	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$620,725.05	\$620,725.05	150	75	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS LINEO Y CALLE CELSO H DELGADO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL OTRO LADO DE LAS VIAS D	-104.876481	21.4909929	01-06-2021	31-08-2021	\$322,172.77	\$322,172.77	\$322,172.77	\$322,172.77	\$322,172.77	\$322,172.77	\$322,172.77	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2021-IR/B	ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$321,324.87	\$321,324.87	51	25	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances
Tepic	AVENIDA CENTRAL COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CALLE CERRO DEL VIGIA, CALLE SABINO LA COLONIA CUAUHTEMOC SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC.AL NORTE COLINDA CON LA COLO	-104.907078	21.4849564	01-04-2021	30-06-2021	\$972,439.75	\$972,439.75	\$929,478.86	\$929,478.86	\$929,478.86	\$929,478.86	\$929,478.86	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-II-2021-IR/B	JOSIMAR ENRIQUE BARBOSA SIERRA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$926,398.46	\$926,398.46	324	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	CALLE LOMAS DEL LABERINTO COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y CALLE CAJA DE AGUA, LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC. AL NORTE COLINDA CON LA COLONI	-104.894116	21.4735375	01-04-2021	30-06-2021	\$1,147,578.33	\$1,147,578.33	\$1,147,578.33	\$1,147,578.33	\$1,147,578.33	\$1,147,578.33	\$1,147,578.33	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2021-IR/B	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,142,128.59	\$1,142,128.59	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA				FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO				AVANCE	PORCENTAJE
Tepic	CALLE LOMAS DEL LABERINTO COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y CALLE CAJA DE AGUA, LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLONIA	-104.895407	21.4736979	01-04-2021	30-06-2021	\$1,083,876.33	\$1,083,876.33	\$1,083,876.33	\$1,083,876.33	\$1,083,876.33	\$1,083,876.33	\$1,083,876.33	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2021-IR/A	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$1,077,458.27	\$1,077,458.27	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
Tepic	CALLE GRANMA COLONIA SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MATANZAS Y CALLE SANTIAGO, CALLE ROSAL LA COLONIA CUBA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA COLONIA VALLE DE LA	-104.866155	21.5203252	01-04-2021	30-06-2021	\$348,973.80	\$348,973.80	\$348,973.80	\$348,973.80	\$348,973.80	\$348,973.80	\$348,973.80	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2021-IR	FUNDIDORA GMZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$347,732.94	\$347,732.94	365	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
Tepic	AVENIDA CENTRAL COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CALLE CERRO DEL VIGIA, CALLE SABINO LA COLONIA CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA COLO	-104.907146	21.4849315	01-04-2021	30-06-2021	\$325,539.41	\$325,539.41	\$325,539.41	\$325,539.41	\$325,539.41	\$325,539.41	\$325,539.41	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-II-2021-IR/A	JOSIMAR ENRIQUE BARBOSA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	\$324,692.33	\$324,692.33	326	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances