

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO
2021	4	NAY210402053359	Adquisición	580,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS PARA BACHEO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21/MF417009-CP	N	0	0	150,000.00	Metros cúbicos	148.5	148.5	1	Nayarit
2021	4	NAY210402053370	Proyecto de inversión	2,156,433.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MADRE SELVA ENTRE PIRUL Y CALLE HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC- NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21/MF417011-CP	N	0	0	100.00	Metros Cuadrados	1904.88	1904.88	1	Nayarit
2021	4	NAY210201944161	Proyecto de inversión	8,957,772.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSERVACION DE ASFALTO (BACHEO Y NIVELACION) EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21/MF417002-CP	N	0	0	48,500.00	Metros cúbicos	1319	1319	1	Nayarit
2021	4	NAY210201944359	Proyecto de inversión	5,896,429.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO RUBI III	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21/MF417003-CP	N	0	0	5,863.00	Pozo(s)	1	1	1	Nayarit
2021	4	NAY210201942277	Proyecto de inversión	3,699,056.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CHE GUEVARA Y COLOMO COMBATIDO, COL 2 DE AGOSTO, TEPIC NAYARIT	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21/MF417001-CP	N	0	0	150.00	Metros Cuadrados	3470.03	3470.03	1	Nayarit
2021	4	NAY210302006282	Proyecto de inversión	7,948,909.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21MF417005-CP	N	0	0	200,000.00	Metros cúbicos	1441.3	1441.3	1	Nayarit
2021	4	NAY210402053337	Proyecto de inversión	4,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21/MF417006-CP	N	0	0	150,000.00	Metros cúbicos	647.5	647.5	1	Nayarit
2021	4	NAY210402053354	Proyecto de inversión	10,671,851.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON MICROAGLOMERADO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC- NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21/MF417008-CP	N	0	0	150,000.00	Metros Cuadrados	121571.9	121571.91	1	Nayarit
2021	4	NAY210402053362	Proyecto de inversión	5,343,566.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC; NAYARIT (3RA. ETAPA)	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21/MF417010-CP	N	0	0	150,000.00	Metros cúbicos	977.19	977.19	1	Nayarit
2021	4	NAY210402053348	Proyecto de inversión	10,723,364.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC; NAYARIT (2DA ETAPA)	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	21/MF417007-CP	N	0	0	150,000.00	Metros cúbicos	1848.54	1848.54	1	Nayarit

GEOREFERENCIA					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
Tepic	Tepic	AMADO NERVO, TEPIC NAYARIT	-104.893799	21.507413	01-12-2021	31-12-2021	580,000.00	580,000.00	580,000.00	579,999.42	579,999.42	0.00	0.00	Adquisiciones	IR-DADQ-DGOPM-MT004-2021	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	579,999.42	579999.42	118.8	80	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
Tepic	Tepic	CALLE MADRE SELVA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS	-104.893799	21.507413	01-12-2021	31-12-2021	2,156,433.86	2,156,433.86	2,156,433.86	2,152,703.27	877,272.60	877,272.60	877,272.60	Obra	MT-FAFM-F4-2021/27	SICNAY S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,152,703.27	2152703.27	781	41	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
Tepic	Tepic	Puebla Nte, Amado Nervo Pte. &, Centro, 63000 Tepic, Nay., México	-104.8931104	21.5127249	01-08-2021	31-10-2021	8,957,772.18	8,949,464.07	8,949,464.07	8,949,464.07	8,949,464.07	8,949,464.07	8,949,464.07	Obra	F4-SIAPA-TEP-012-2021-IR	REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	8,949,464.07	8949464.07	1319	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	Villas del Molino, 63173 Tepic, Nay., México	-104.8450971	21.4885666	01-08-2021	30-11-2021	5,896,429.09	5,892,787.85	5,892,787.85	5,892,787.85	5,892,787.85	5,892,787.85	5,892,787.85	Obra	F4-SIAPA-TEP-013-2021-IR	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	5,892,787.85	5892787.85	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	Tierra y Libertad 83c, 2 de Agosto, 63175 Tepic, Nay., México	-104.8712826	21.4828823	01-05-2021	30-06-2021	3,699,056.73	3,693,866.22	3,693,866.22	3,693,866.22	3,693,866.22	3,693,866.22	3,693,866.22	Obra	MT-DGOPM-F4-2021/04	REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTR, ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	3,693,866.22	3693866.22	3470.03	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	Amado Nervo, Tepic, Nay., México	-104.8925317	21.5191691	01-09-2021	31-10-2021	7,948,909.58	7,942,932.97	7,942,932.97	7,942,932.97	7,942,932.97	7,942,932.97	7,942,932.97	Obra	MT-DGOPM-F4-2021/12	REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTR, ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	7,942,933.42	7942933.42	1441.3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
Tepic	Tepic	PUEBLA NTE	-104.893799	21.507413	01-11-2021	31-12-2021	4,500,000.00	4,498,067.50	4,498,067.50	4,498,067.50	4,498,067.50	4,498,067.50	4,498,067.50	Obra	MT-FISM-F4-2021/22	ASFAKTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	4,498,067.50	4498067.5	647.5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
Tepic	Tepic	AMADO NERVO, TEPIC NAYARIT	-104.893799	21.507413	01-11-2021	31-12-2021	10,671,851.75	10,661,381.35	10,661,381.35	10,661,381.35	10,661,381.35	10,661,381.35	10,661,381.35	Obra	MT-FISM-F4-2021/21	REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	10,661,381.35	10,661,381.35	121571.9	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
Tepic	Tepic	AMANDO NERVO, TEPIC NAYARIT	-104.893799	21.507413	01-12-2021	31-12-2021	5,343,566.13	5,343,566.13	5,343,566.13	5,343,566.13	5,343,566.13	5,343,566.13	5,343,566.13	Obra	MT-FISM-F4-2021/19CA	REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	5,343,566.13	5343566.13	977.19	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
Tepic	Tepic	AMADO NERVO, TEPIC NAYARIT	-104.893799	21.507413	01-11-2021	31-12-2021	10,723,364.25	10,707,110.04	10,707,110.04	10,707,110.04	10,707,110.04	10,707,110.04	10,707,110.04	Obra	MT-FISM-F4-2021/19	REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	10,690,855.83	10,707,110.04	1848.54	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado / Registrado avances