

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
2022	1	NAY210201908725	Proyecto de inversión	1,083,876.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOMAS DEL LABERINTO ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y LA CAJA DE AGUA, EN LA COLONIA INSURGENTES. - 7767	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCIONAL DE TEPIC	7767	5	50	47	0	Metros lineales	512	512
2022	1	NAY210301985846	Proyecto de inversión	1,196,990.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO AVENIDA DE LOS MARES ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE ESMERALDA COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC; NAYARIT. - 173120	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	173120	5	52	48	0	Metros Cuadrados	910	910
2022	1	NAY210301989579	Proyecto de inversión	463,573.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSÉ M. RIVAS ALLENDE ENTRE MARCO A. MEZA PÉREZ Y CARLOS LINEO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA, TEPIC; NAYARIT. - 187832	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	187832	5	42	38	0	Metros lineales	133	133
2022	1	NAY210301989711	Proyecto de inversión	277,325.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA COLONIA OJO DE AGUA, TEPIC; NAYARIT. - 188323	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	188323	5	46	42	0	Metros lineales	105	105
2022	1	NAY210402040616	Proyecto de inversión	1,274,088.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES: MARIA CURIE ENTRE AV. REY NAYAR Y HERNANDEZ TERAN, SOCRATES ENTRE MARIA CURIE Y GASCON MERCADO, FRANCISCO I MADERO ENTRE MARIA CURIE Y GASCON MERCADO, PRIVADA MARIA CURIE, JARDIN EN LA COLONIA BUROCRATA FEDERAL, TEPIC; NAYARIT. - 305538	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	305538	5	201	185	0	Metros lineales	585	585
2022	1	NAY210402026789	Proyecto de inversión	119,699.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD MESA DE PICACHOS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252043	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252043	5	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
2022	1	NAY210402026795	Proyecto de inversión	111,277.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252054	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252054	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402038483	Proyecto de inversión	99,243.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 296232	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	296232	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402040466	Proyecto de inversión	2,548,038.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES: CIRCUITO MAR DE BERING, MAR CARIBE ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y LAGO SUPERIOR, MAR DEL NORTE, MAR DE CHINA ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y LAGO SUPERIOR EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY, TEPIC; NAYARIT. - 304770	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	304770	S	358	331	0	Metros lineales	859	859
2022	1	NAY210402041345	Proyecto de inversión	979,823.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JULIO ZINCER ENTRE ROBERTO FIERRO Y PRIV. JULIO ZINCER, PRIVADA JULIO ZINCER EN LA COLONIA AVIACION, TEPIC; NAYARIT. - 308828	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	308828	S	116	107	0	Metros lineales	239	239
2022	1	NAY210301989590	Proyecto de inversión	425,643.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO GARCÍA MONTERO ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y FRANCISCO RAMÍREZ ROMANO EN LA COLONIA GOBERNADORES, TEPIC; NAYARIT. - 187933	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	187933	S	22	20	0	Metros lineales	72	72
2022	1	NAY210301989769	Proyecto de inversión	1,830,503.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JERICÓ ENTRE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA, TEPIC; NAYARIT - 188601	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	188601	S	155	143	0	Metros lineales	345	345
2022	1	NAY210402026807	Proyecto de inversión	116,089.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252086	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252086	S	13	11	0	Metros lineales	3	3

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
2022	1	NAY210402037793	Proyecto de inversión	92,023.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 293458	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	293458	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402040908	Proyecto de inversión	192,830.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE ENTRE PROLONGACION TUXPAN Y SAUCE Y CALLE SAUCE ENTRE ROBLE Y AV. DE LAS PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE, TEPIC; NAYARIT. - 307140	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	307140	S	35	33	0	Metros lineales	153	153
2022	1	NAY210402042101	Proyecto de inversión	2,850,634.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE GIRASOL Y PASEO DEL LAGO FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC; NAYARIT. - 311284	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	311284	S	52	48	0	Metros Cuadrados	2906	2906
2022	1	NAY210301960840	Proyecto de inversión	745,339.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE VILLA DE LINARES ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, COL. BUENOS AIRES - 23363	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	23363	S	52	48	0	Metros Cuadrados	626	626
2022	1	NAY210301969173	Proyecto de inversión	8,974,571.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS AGAVES EN LA COLONIA LOS COLOMOS EN LA CIUDAD DE TEPIC - 107736	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	107736	S	1000	1000	0	Pozo(s)	1	1
2022	1	NAY210301989744	Proyecto de inversión	563,926.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE COPAL Y OJO DE AGUA EN LA COLONIA OJO DE AGUA, TEPIC; NAYARIT. - 188475	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	188475	S	46	42	0	Metros lineales	110	110
2022	1	NAY210402026804	Proyecto de inversión	113,684.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA CORTE MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252079	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252079	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
2022	1	NAY210402033046	Proyecto de inversión	37,452.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 273733	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	273733	5	2	2	0	Metros Cuadrados	15	15
2022	1	NAY210402038236	Proyecto de inversión	114,885.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADOS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 295268	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	295268	5	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402038458	Proyecto de inversión	112,479.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JUMATAN MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 296140	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	296140	5	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402040572	Proyecto de inversión	3,894,239.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES: CIRCUITO MAR DE BERING, MAR CARIBE ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y LAGO SUPERIOR, MAR DEL NORTE EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY, TEPIC; NAYARIT. - 305286	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	305286	5	358	331	0	Metros lineales	766	766
2022	1	NAY210301976811	Proyecto de inversión	1,170,312.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE FLOR DE AZALEA ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE LIRIO COLONIA JAZMINES TEPIC NAYARIT - 134381	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	134381	5	25	23	0	Metros Cuadrados	882	882
2022	1	NAY210301989754	Proyecto de inversión	844,311.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JERICÓ ENTRE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA, TEPIC; NAYARIT. - 188526	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	188526	5	155	143	0	Metros lineales	329	329
2022	1	NAY210301992162	Proyecto de inversión	2,354,265.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE PLÁTANO ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNIÓN, COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO, TEPIC; NAYARIT. - 198960	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	198960	5	62	58	0	Metros Cuadrados	2024.5	2024.5

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
2022	1	NAY210301998011	Proyecto de inversión	2,125,966.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LINDA VISTA ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y PROLONGACIÓN CHURUBUSCO COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, TEPIC; NAYARIT. - 219583	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	219583	S	144	148	0	Metros Cuadrados	2323	2323
2022	1	NAY210402026788	Proyecto de inversión	107,665.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE POCHOTITAN MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252040	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252040	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402026793	Proyecto de inversión	129,323.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS BLANCAS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252052	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252052	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402027030	Proyecto de inversión	106,461.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PALOMAS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 253020	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253020	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402027244	Proyecto de inversión	748,538.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE VILLAS DE BRASIL ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, COLONIA BUENOS AIRES, TEPIC; NAYARIT. - 253644	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253644	S	78	72	0	Metros Cuadrados	592	592
2022	1	NAY210402033039	Proyecto de inversión	94,219.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ZITACUA DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 273720	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	273720	S	4	4	0	Metros Cuadrados	35	35

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
2022	1	NAY210402040817	Proyecto de inversión	3,097,329.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES MARIA CURIE ENTRE AV. REY NAYAR Y HERNÁNDEZ TERÁN, PITÁGORAS ENTRE AV. INSURGENTES Y MARIA CURIE, SÓCRATES ENTRE MARIA CURIE Y GASCÓN MERCADO, FRANCISCO I MADERO ENTRE MARIA CURIE Y HERNÁNDEZ TERÁN, PRIVADA MARIA CURIE, JARDÍN EN LA COLONIA BURÓCRATA FEDERAL TEPIC; NAYARIT. - 306699	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	306699	S	201	185	0	Metros lineales	688	688
2022	1	NAY210402040985	Proyecto de inversión	584,872.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE ENTRE PROLONGACION TUXPAN Y SAUCE Y CALLE SAUCE ENTRE ROBLE Y AVENIDA DE LAS PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE, TEPIC; NAYARIT. - 307414	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	307414	S	40	36	0	Metros lineales	173	173
2022	1	NAY210402041286	Proyecto de inversión	400,889.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIO ZINCER ENTRE ROBERTO FIERRO Y PRIV. JULIO ZINCER, PRIVADA JULIO ZINCER EN LA COLONIA AVIACION, TEPIC; NAYARIT. - 308620	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	308620	S	116	107	0	Metros lineales	232	232
2022	1	NAY210301978196	Proyecto de inversión	1,691,167.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE AV DIANA CAZADORA Y MANUEL LOZADA COL MIGUEL HIDALGO TEPIC NAYARIT - 141004	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	141004	S	75	69	0	Metros Cuadrados	1385	1385
2022	1	NAY210301985904	Proyecto de inversión	1,687,936.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO NORMAL Y HUELLA DE CONCRETO CALLE PARTIDO LIBERAL ENTRE LIBRADO RIVERA Y GERANIO COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, TEPIC; NAYARIT. - 173381	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	173381	S	81	75	0	Metros Cuadrados	1224	1224
2022	1	NAY210402033032	Proyecto de inversión	35,915.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 273694	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	273694	S	2	2	0	Metros Cuadrados	13	13
2022	1	NAY210402033405	Proyecto de inversión	35,657.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL OCHO DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 276231	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	276231	S	2	2	0	Metros Cuadrados	14	14

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
2022	1	NAY210402038471	Proyecto de inversión	90,820.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE GARCIA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 296185	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	296185	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402026791	Proyecto de inversión	139,942.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 252049	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	252049	S	13	11	0	Kilómetro lineal	4	4
2022	1	NAY210402027069	Proyecto de inversión	1,968,390.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE PAVO ENTRE CALLE ÁGUILA Y CALLE GOLONDRINA, COLONIA ECOLOGISTAS. - 253127	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253127	S	78	72	0	Metros Cuadrados	1558	1558
2022	1	NAY210402027116	Proyecto de inversión	759,215.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LINDAVISTA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CANAL, COLONIA NUEVO VALEY, FRANCISCO I MADERO (PUGA). - 253295	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253295	S	67	62	0	Metros Cuadrados	792	792
2022	1	NAY210402033042	Proyecto de inversión	47,498.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 273724	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	273724	S	2	2	0	Metros Cuadrados	17	17
2022	1	NAY210402033533	Proyecto de inversión	2,198,031.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 277020	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	277020	S	102	94	0	Metros Cuadrados	902	902
2022	1	NAY210402038443	Proyecto de inversión	95,632.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS OTATES MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 296084	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	296084	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
2022	1	NAY210301960495	Proyecto de inversión	1,310,025.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION CON EMPEDRADO NORMAL CALLE TONANTZIN ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE MOCTEZUMA COL. AMPLIACION 12 DE DICIEMBRE TEPIC, NAYARIT. - 7805	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	7805	S	35	33	0	Metros Cuadrados	824	824
2022	1	NAY210301978180	Proyecto de inversión	1,086,652.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE REYNA ISABEL ENTRE CALLE BELLAVISTA Y TRIBU BENJAMIN COLONIA BETHEL TEPIC NAYARIT - 140896	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	140896	S	52	48	0	Metros Cuadrados	667	667
2022	1	NAY210301983032	Proyecto de inversión	220,403.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA ENTRE RUBÉN JARAMILLO Y JUANA DE ARCO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TEPIC; NAYARIT. - 161085	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	161085	S	40	36	0	Metros lineales	105	105
2022	1	NAY210301989091	Proyecto de inversión	218,513.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ M. RIVAS ALLENDE ENTRE MARCO A. MEZA PÉREZ Y CARLOS LINEO EN LA COLONIA LUCAS VALLARTA, TEPIC; NAYARIT. - 185689	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	185689	S	42	38	0	Metros lineales	137	137
2022	1	NAY210301989582	Proyecto de inversión	165,408.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO GARCÍA MONTERO ENTRE ROBERTO GÓMEZ REYES Y FRANCISCO RAMÍREZ ROMANO EN LA COLONIA GOBERNADORES, TEPIC; NAYARIT. - 187854	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	187854	S	22	20	0	Metros lineales	80	80
2022	1	NAY210402027162	Proyecto de inversión	2,205,495.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LO DE LAMEDO ENTRE 29 DE FEBRERO Y SAN CAYETANO, COLONIA VALLE DE NAYARIT, TEPIC NAYARIT - 253446	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	253446	S	78	72	0	Metros lineales	1582	1582
2022	1	NAY210402030102	Proyecto de inversión	744,050.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA MIGUEL HIDALGO TEPIC NAYARIT. - 263368	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	263368	S	15	13	0	Metros Cuadrados	649	649

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
2022	1	NAY210402037753	Proyecto de inversión	106,461.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL LIMON MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 293305	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	293305	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3
2022	1	NAY210402038411	Proyecto de inversión	90,820.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT. - 295979	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPIC	295979	S	13	11	0	Kilómetro lineal	3	3

GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LOMAS DEL LABERINTO COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE BARRIOZABAL Y CALLE CAJA DE AGUA, LA COLONIA INSURGENTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CON LA COLONIA	-104.8954073	21.47369789	01-04-2021	30-06-2021	1,083,876.33	1,083,876.33	0.00	1,083,876.33	1,083,876.33	1,083,876.33	1,083,876.33	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2021-IR/A	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,077,458.27	1,077,458.27	512	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE ESMERALDA, CALLE PAVO LA COLONIA NUEVAS DELICIAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A LA SALIDA DE LA CIUDAD	-104.9386885	21.52166679	01-08-2021	31-10-2021	1,196,990.68	1,193,960.69	1,193,960.69	1,193,960.69	1,193,960.69	1,193,960.69	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/08	GENUS FAMIL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,193,960.69	1,193,960.69	910	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARCO A MEZA PEREZ Y CALLE CARLOS LINEO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE	-104.8765505	21.49274061	01-09-2021	30-11-2021	463,573.78	463,573.78	463,573.78	463,573.78	463,573.78	463,573.78	Obra	21/FISM17034-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	463,573.78	463,573.78	133	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA OJO DE AGUA, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA OJO DE AGUA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA	-104.8990594	21.53223718	01-09-2021	30-11-2021	277,325.99	277,325.99	277,325.99	277,325.99	277,325.99	277,325.99	Obra	F3-SIAPA-TEP-021-2021-IR/B	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	275,168.11	275,168.11	105	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MARIA CURIE COLONIA BURÓCRATA FEDERAL, 63156 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA REY NAYAR Y CALLE HERNANDEZ TERAN, AVENIDA DE LOS INSURGENTES SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES MARIA C	-104.8766272	21.48317499	01-12-2021	31-12-2021	1,274,088.03	1,274,088.03	1,274,088.03	1,274,088.03	1,274,088.03	1,274,088.03	Obra	F3-SIAPA-TEP-027-2021-IR/B	CASIAL CONSTRUCCIONES S.A.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,273,592.72	1,273,592.72	585	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Mesa de Picachos (El Casco)	CAMINO TRAMO MESA DE PICACHOS - CAMINO AL CHILTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHERIA MESA DE PICACHOS EL CASCO, 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA APROXIMA	-104.853835	21.76939716	01-12-2021	31-12-2021	119,699.05	119,335.26	119,335.26	119,335.26	119,335.26	119,335.26	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(60)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	119,335.26	119,335.26	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	

GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
1	Nayarit	Tepic	La Resolana	CAMINO TRAMO LA RESOLANA - JUMATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHA DIVIDIDOS EN DOS TRAMOS DE LOS CUALES UNO ES	-105.0217929	21.6305533	01-12-2021	31-12-2021	111,277.11	111,259.39	111,259.39	111,259.39	111,259.39	111,259.39	111,259.39	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(56)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	111,259.39	111259.39	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Las Peñitas (La Repisa)	CAMINO TRAMO AUTOPISTA - CAMINO A PALO SANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 EJIDO LAS PEÑITAS LA REPISA, 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ 3 KM DE CAMINO SACACOSECHAS COMENZANDO A	-105.0236085	21.56178927	01-12-2021	31-12-2021	99,243.96	99,036.76	99,036.76	99,036.76	99,036.76	99,036.76	99,036.76	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(64)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	99,036.76	99036.76	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CIRCUITO MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y CIRCUITO LAGO SUPERIOR, CIRCUITO MAR MEDITERRANEO SE HARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES CIRCU	-104.8639934	21.4833152	01-12-2021	31-12-2021	2,548,038.02	2,548,038.02	2,548,038.02	2,548,038.02	2,548,038.02	2,548,038.02	2,548,038.02	Obra	F3-SIAPA-TEP-026-2021-IR/B	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,545,475.00	2545475	859	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JULIO ZINCER COLONIA AVIACIÓN, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE PRIV. JULIO ZINCER, CALLE MIGUEL LEBRIJA SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JULIO ZINCER ENTRE R	-104.8828547	21.47824851	01-12-2021	31-12-2021	979,823.29	979,823.29	979,823.29	979,823.29	979,823.29	979,823.29	979,823.29	Obra	F3-SIAPA-TEP-026-2021-IR/A	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	976,930.38	976930.38	239	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO GOMEZ REYES Y CALLE FRANCISCO RAMIREZ ROMANO, CALLE DOCTOR JULIAN GAZCON MERCADO LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA AL SURE	-104.8736702	21.4846584	01-09-2021	30-11-2021	425,643.89	425,643.89	425,643.89	425,643.89	425,643.89	425,643.89	425,643.89	Obra	21/FISM17036-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	425,643.89	425643.89	72	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JERICO COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR, CALLE EGIPTO LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA C	-104.8798636	21.48261122	01-09-2021	30-11-2021	1,830,503.63	1,830,503.63	1,830,503.63	1,830,503.63	1,830,503.63	1,830,503.63	1,830,503.63	Obra	21/FISM17035-BIS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,830,503.63	1830503.63	345	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Benito Juárez (Las Chivas)	CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS) - POTRERILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHO BENITO JUÁREZ LAS CHIVAS, 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARA EL CAMINO SACACOSECHAS	-105.0088514	21.60324877	01-12-2021	31-12-2021	116,089.42	115,843.08	115,843.08	115,843.08	115,843.08	115,843.08	115,843.08	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(61)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	115,843.08	115843.08	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE	
1	Nayarit	Tepic	La Herradura	CAMINO TRAMO LA HERRADURA - LA NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHERIA LA HERRADURA, 63513 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 KMS DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL CAMINO DIVIDIDO QUE COND	-104.9619765	21.62415277	01-12-2021	31-12-2021	92,023.14	91,620.19	91,620.19	91,620.19	91,620.19	91,620.19	91,620.19	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(62)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	91,620.19	91620.19	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE SAUCE, CALLE PALMAS SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE ENTRE PROLONGACION TUXPAN Y SAUCE Y CALLE SA	-104.9041162	21.49213616	01-12-2021	31-12-2021	192,830.38	192,830.38	192,830.38	192,830.38	192,830.38	192,830.38	192,830.38	Obra	F3-SIAPA-TEP-028-2021-IR/B	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	186,543.71	186543.71	153	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HORTENCIA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PASEO DEL LAGO, CALLE HELECHOS LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC SE REALIZARÁ LA REHABILITAC	-104.8556157	21.48430929	01-12-2021	31-12-2021	154,221.50	153,375.03	2,696,412.59	2,694,285.47	2,847,660.50	2,847,660.50	2,847,660.50	2,847,660.50	Obra	MT-FISM-F3-2021/26	T Y C DE OCCIDENTES S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,847,660.50	2847660.5	2906	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VILLA DE LINARES COLONIA BUENOS AIRES, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, CALLE BRASIL LA COLONIA BUENOS AIRES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES LA ULTIMA COLON	-104.9052518	21.53422471	03-05-2021	30-06-2021	745,339.50	744,494.84	744,494.84	744,494.84	744,494.84	744,494.84	744,494.84	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/02	REMARQ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	744,494.84	744494.84	626	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE AGAVES COLONIA LOS COLOMOS, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA COLONIA COLOMOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL OTRO LADO DE LAS VIAS DEL TREN	-104.8785333	21.49689028	01-07-2021	31-10-2021	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	8,974,571.44	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2021-IR	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	8,963,079.44	8963079.44	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA OJO DE AGUA, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA OJO DE AGUA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA	-104.8990659	21.53223582	01-09-2021	30-11-2021	563,926.46	563,926.46	563,926.46	563,926.46	563,926.46	563,926.46	563,926.46	Obra	21/FISM17037-CP	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	563,926.46	563926.46	110	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Jesús María Cortes	CAMINO TRAMO JESUS MARÍA CORTE - EL VOLANTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHO JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHAS ESPECIFICAMENTE EN	-104.8852476	21.72187549	01-12-2021	31-12-2021	113,684.05	113,661.64	113,661.64	113,661.64	113,661.64	113,661.64	113,661.64	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(54)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	113,661.64	113661.64	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	

GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE			
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NIÑOS HÉROES 77 INTERIOR 77 77 COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE MORELOS, CALLE LUCHA Y LIBERTAD SE REALIZARÁ UNA ACCION EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN EN LA CALLE NIÑO	-104.8721261	21.50243871	01-12-2021	31-12-2021	37,452.47	37,268.85	37,268.85	37,268.85	37,268.85	37,268.85	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-C	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	37,431.67	37431.67	15	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Caleras de Cofrados	CAMINO TRAMO CAMINO A LOS IBARRA - LOS CAFETALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHAS EN DIFERENTE	-104.7036047	21.61486915	01-12-2021	31-12-2021	114,885.17	114,771.03	114,771.03	114,771.03	114,771.03	114,771.03	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(52)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	114,771.03	114771.03	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Jumatán	CAMINO TRAMO TANQUE DE AGUA - CAMINO VIEJO AL PAJUELAZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 EJIDO JUMATAN, 63517 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN AL PAJUELAZO EL	-105.0371026	21.64390363	01-12-2021	31-12-2021	112,479.79	112,350.90	112,350.90	112,350.90	112,350.90	112,350.90	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(55)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	112,350.90	112350.9	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CIRCUITO MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CIRCUITO MAR DE BERING Y CIRCUITO LAGO SUPERIOR, CIRCUITO MAR MEDITERRANEO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI	-104.8642401	21.48295829	01-12-2021	31-12-2021	3,894,239.76	3,894,239.76	3,894,239.76	3,894,239.76	3,894,239.76	3,894,239.76	Obra	F3-SIAPA-TEP-026-2021-IR/A	SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	3,887,679.74	3887679.74	766	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE FLOR DE AZALEA COLONIA JAZMINES, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE LIRIO, CALLE FLOR DE CAPOMO LA COLONIA JAZMINES SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZONA CONOCIDA COMO LA	-104.8325279	21.48530233	01-06-2021	31-07-2021	1,170,312.02	1,146,195.79	1,146,195.79	1,146,195.79	1,146,195.79	1,146,195.79	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/06	KAPOC S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,168,137.69	1168137.69	882	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JERICO COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAMARIA Y AVENIDA REY NAYAR, CALLE EGIPTO LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA C	-104.8798955	21.4826598	01-09-2021	30-11-2021	844,311.72	844,311.72	844,311.72	844,311.72	844,311.72	844,311.72	Obra	F3-SIAPA-TEP-019-2021-IR/B	GRUPO CONSTRUCTORA CASTANEIRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	841,943.83	841943.83	329	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATANO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD BELLAVISTA Y CALLE UNION, CALLE PAPAYOS LA COLONIA AMPLIACION PARAISO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A LA SALIDAD LLENDO AL P	-104.8703914	21.53598078	01-09-2021	31-10-2021	2,354,265.74	2,350,841.04	2,350,841.04	2,350,841.04	2,350,841.04	2,350,841.04	Obra	MT-DGOPM-F3-2021/13	CONSTRUCTORA ASFALTICA DE NAYARIT S DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,350,841.05	2350841.05	2024.5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA							FECHA		FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	INICIO	TERMINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LINDA VISTA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE PROLONGACION CHURUBUSCO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD	-104.8730344	21.51304566	01-09-2021	30-11-2021	2,125,966.28	2,122,294.12	2,122,294.12	2,122,294.12	2,122,294.12	2,122,294.12	2,122,294.12	2,122,294.12	Obra	MT-FISM-F3-2021/14	REMARQ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,122,294.12	2122294.12	2323	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Santiago de Pochotitán	CAMINO TRAMO ARROYO AGUA LIMPIA - CAJONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ EL CAMINO QUE CONDUCE DE POCHOT	-104.6907982	21.57868127	01-12-2021	31-12-2021	107,665.91	107,552.67	107,552.67	107,552.67	107,552.67	107,552.67	107,552.67	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(59)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	107,552.67	107552.67	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Las Blancas (Carretones de Cerritos)	CAMINO TRAMO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS) - LA CIENEGA (PANTEON VIEJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 RANCHO LAS BLANCAS CARRETONES DE CERRITOS, 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y ,	-104.8394141	21.79846108	01-12-2021	31-12-2021	129,323.69	129,197.92	129,197.92	129,197.92	129,197.92	129,197.92	129,197.92	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(66)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	129,197.92	129197.92	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Las Palomas	CAMINO TRAMO LAS PALOMAS - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined RANCHO LAS PALOMAS, 63523 LAS PALOMAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHA DIVIDIDO EN DOS TRAMOS. UN TRAM	-104.8446539	21.67820045	01-12-2021	31-12-2021	106,461.66	106,403.23	106,403.23	106,403.23	106,403.23	106,403.23	106,403.23	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(58)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	106,403.23	106403.23	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VILLAS DE BRASIL COLONIA BUENOS AIRES, 63023 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE COPAL Y CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, CALLE ARGENTINA LA COLONIA BUENOS AIRES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONIA COL	-104.9048609	21.53417481	01-11-2021	31-12-2021	748,538.88	745,756.73	745,756.73	745,756.73	745,756.73	745,756.73	745,756.73	Obra	MT-FISM-F3-2021/17	JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	745,756.73	745756.73	592	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENADO AZUL COLONIA ZITACUA, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE TACUCHI NAKAWE, SE CONSTRUIRAN 34.61 M2 DE TECHO DE CONCRETO EN DOS DOMICILIOS DE LA COLONIA ZITACUA LOS DOMICILIOS SON VENADO AZUL N	-104.869905	21.50553165	01-12-2021	31-12-2021	94,219.65	86,269.78	86,269.78	86,269.78	86,269.78	86,269.78	86,269.78	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-A	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	94,089.14	94089.14	35	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	

GEOREFERENCIA							FECHA		FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	INICIO	TERMINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MARIA CURIE COLONIA BURÓCRATA FEDERAL, 63156 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA REY NAYAR Y CALLE HERNANDEZ TERAN, AVENIDA DE LOS INSURGENTES SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CA	-104.8765729	21.48300571	01-12-2021	31-12-2021	3,097,329.32	3,097,329.32	3,097,329.32	3,097,329.32	3,097,329.32	3,097,329.32	3,097,329.32	3,097,329.32	Obra	F3-SIAPATEP-027-2021-IR/A	CASIAL CONSTRUCCIONES S.A.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	3,097,167.13	3097167.13	688	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE SAUCE, CALLE PALMAS SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE ENTRE PROLONGACION TUXPAN Y SAUC	-104.9040958	21.49211054	01-12-2021	31-12-2021	584,872.70	584,872.70	584,872.70	584,872.70	584,872.70	584,872.70	584,872.70	Obra	F3-SIAPATEP-028-2021-IR/A	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	580,671.61	580671.61	173	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JULIO ZINCER COLONIA AVIACIÓN, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE PRIV. JULIO ZINCER, CALLE MIGUEL LEBRIJA SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIO	-104.8828446	21.47813979	01-12-2021	31-12-2021	400,889.86	400,889.86	400,889.86	400,889.86	400,889.86	400,889.86	400,889.86	Obra	F3-SIAPATEP-029-2021-IR/B	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	399,849.94	399849.94	232	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DIANA CAZADORA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA ES COLINDAN	-104.8616545	21.47161413	01-06-2021	31-07-2021	1,691,167.90	1,627,029.30	1,627,029.30	1,627,029.30	1,627,029.30	1,627,029.30	1,627,029.30	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/05	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,688,280.21	1688280.21	1385	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRADO RIVERA Y CALLE GERANIO, CALLE TEBOL LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZON	-104.8230887	21.49457811	01-08-2021	31-10-2021	1,687,936.67	1,679,286.12	1,679,286.12	1,679,286.12	1,679,286.12	1,679,286.12	1,679,286.12	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/11	MONJO INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,686,110.90	1686110.9	1224	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MANUEL LOZADA, SE CONSTRUIRÁN 13.18 M2 DE TECHO FIRME EN EL DOMICILIO DE JUAN DE LA BARRERA 108 ENTRE FRAN	-104.8742075	21.51228027	01-12-2021	31-12-2021	35,915.65	33,195.49	33,195.49	33,195.49	33,195.49	33,195.49	33,195.49	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-F	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	35,855.54	35855.54	13	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MARGARITA COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE VILLA LAS ROSAS, CALLE CLAVEL SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA EL OCHO ESPECIFICAMENTE EN CALLE MARGARITA NO. 2 E	-104.8989302	21.47867158	01-12-2021	31-12-2021	35,657.05	35,159.35	35,159.35	35,159.35	35,159.35	35,159.35	35,159.35	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-D	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	35,608.73	35608.73	14	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	

GEOREFERENCIA							FECHA		FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	INICIO	TERMINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCA TE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE				
1	Nayarit	Tepic	Lo de García	CAMINO TRAMO LO DE GARCIA - LA CORDILLERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined EJIDO LO DE GARCÍA, 63512 LO DE GARCÍA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 KM DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA BIFURCACIÓN DE DOS	-105.0212445	21.53438702	01-12-2021	31-12-2021	90,820.45	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(63)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	90,527.12	90527.12	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado	avances
1	Nayarit	Tepic	Los Salazares	CAMINO TRAMO LOS SALAZARES - LAS IGLESIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 RANCHERIA LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁ EL TRAMO QUE CONDUCE A LAS IGLESIAS. SE REHABILITARÁN 4 KM	-104.9811231	21.70832849	01-12-2021	31-12-2021	139,942.83	139,743.30	139,743.30	139,743.30	139,743.30	139,743.30	139,743.30	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(68)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	139,743.30	139743.3	4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado	avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PAVO COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE GAVIOTAS SE REHABILITARÁ LA CALLE PAVO ENTRE AGUILA Y GOLONDRINA EN LA COLONIA ECOLOGISTAS. LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LO	-104.9378493	21.52024969	01-11-2021	31-12-2021	1,968,390.69	1,964,115.56	1,964,115.56	1,964,115.56	1,964,115.56	1,964,115.56	1,964,115.56	Obra	MT-FISM-F3-2021/18	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,964,115.56	1964115.56	1558	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado	avances
1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	CALLE LINDAVISTA COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE CANAL, CALLE 3 DE MAYO LA CALLE QUE SE REHABILITARÁ ES LA CALLE LINDAVISTA LA CUAL ES LA CALLE DE ACCESO A L	-104.8152111	21.58197888	01-11-2021	31-12-2021	759,215.27	757,506.17	757,506.17	757,506.17	757,506.17	757,506.17	757,506.17	Obra	MT-FISM-F3-2021/16	ARRENDAMIENTOS Y CONSTANTES DE NAY S, A, DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	757,506.17	757506.17	792	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado	avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SANTA CECILIA COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUDAS Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN MARTIN DE PORRES SE REALIZARÁ UNA ACCION EN LA COLONIA SAN JUANITO LA DIRECCION ES SANTA CECILIA NO 17	-104.8683249	21.51282174	01-12-2021	31-12-2021	47,498.59	46,612.59	46,612.59	46,612.59	46,612.59	46,612.59	46,612.59	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-E	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	47,385.04	47385.04	17	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado	avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE OCHO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE RENOVACION, CALLE SIETE SE REALIZARÁN 49 ACCIONES DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAY	-104.9186009	21.52888552	01-12-2021	31-12-2021	2,198,031.39	2,141,364.66	2,141,364.66	2,141,364.66	2,141,364.66	2,141,364.66	2,141,364.66	Obra	MT-FISM-F3-2021/24-G	CONSTRUCTORA R LIM S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,197,151.22	2197151.22	902	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado	avances
1	Nayarit	Tepic	Los Otates	CAMINO TRAMO LOS OTATES - LAS NOPALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 PUEBLO LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHA QUE CONDUCE A LAS NOPALERAS. LOS OTATES	-104.9703696	21.63169913	01-12-2021	31-12-2021	95,632.77	95,546.15	95,546.15	95,546.15	95,546.15	95,546.15	95,546.15	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(65)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	95,546.15	95546.15	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado	avances

GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE			
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE TONANTZIN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JULIAN GAZCON MERCADO LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE SE LOCALIZA CERCA DE LAS VIAS DEL TREN ES UNA COLONIA QUE S	-104.8758519	21.48867934	01-04-2021	31-05-2021	1,310,025.80	1,305,917.20	1,305,917.20	1,305,917.20	1,305,917.20	1,305,917.20	Obra	MT-FISM-F3-2021/15	GRUPO CONSTRUCTO R ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,305,917.20	1305917.2	824	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE REYNA ISABEL COLONIA BETHEL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE TRIBU BENJAMIN, CALLE TRIBU EFRAIN Y MANASES LA COLONIA BETHEL SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL NORTE COLINDA CON LA COLO	-104.9085076	21.48128018	01-04-2021	31-05-2021	1,086,652.31	1,084,489.96	1,084,489.96	1,084,489.96	1,084,489.96	1,084,489.96	Obra	MT-DGOMP-F3-2021/03	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,084,489.96	1084489.96	667	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE REVOLUCION PROLETARIA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE CULTURA POPULAR LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CAPITAL N	-104.8810231	21.50574353	01-09-2021	30-11-2021	220,403.80	220,403.80	220,403.80	220,403.80	220,403.80	220,403.80	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2021-IR/B	GRUPO CONSTRUCTO R ILLMAN S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	219,189.55	219189.55	105	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JOSE M RIVAS ALLENDE COLONIA DR. LUCAS VALLARTA, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARCO A MEZA PEREZ Y CALLE CARLOS LINEO, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LA COLONIA LUCAS VALLARTA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE	-104.8765032	21.49272928	01-09-2021	30-11-2021	218,513.21	218,513.21	218,513.21	218,513.21	218,513.21	218,513.21	Obra	F3-SIAPA-TEP-018-2021-IR/A	JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	216,225.90	216225.9	137	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBERTO GOMEZ REYES Y CALLE FRANCISCO RAMIREZ ROMANO, CALLE DOCTOR JULIAN GAZCON MERCADO LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA AL SURE	-104.8736976	21.48465297	01-09-2021	30-11-2021	165,408.19	165,408.19	165,408.19	165,408.19	165,408.19	165,408.19	Obra	F3-SIAPA-TEP-020-2021-IR/B	CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	164,750.03	164750.03	80	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 29 DE FEBRERO Y CALLE SAN CAYETANO, CALLE SAN FERNANDO TRIBU NEFTALI LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE T	-104.9087304	21.47793425	01-11-2021	31-12-2021	2,205,495.97	2,194,401.31	2,194,401.31	2,194,401.31	2,194,401.31	2,194,401.31	Obra	MT-FISM-F3-2021/20	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,194,401.31	2194401.31	1582	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MINERVA LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI	-104.862797	21.47185804	01-11-2021	31-12-2021	744,050.42	741,496.51	741,496.51	741,496.51	741,496.51	741,496.51	Obra	MT-FISM-F3-2021/23	ALBERTO CASTAÑEDA GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	741,496.53	741496.53	649	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA							FECHA		FUENTES DE		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	INICIO	TERMINO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1	Nayarit	Tepic	El Limón	CAMINO TRAMO EL LIMON - COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined RANCHERIA EL LIMÓN, 63513 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 3 KM DE CAMINO SACACOSECHAS DIVIDIDO EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO COMI	-105.0126082	21.64537901	01-12-2021	31-12-2021	106,461.66	106,351.55	106,351.55	106,351.55	106,351.55	106,351.55	106,351.55	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(57)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	106,351.55	106351.55	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
1	Nayarit	Tepic	Cerro de los Tigres	CAMINO TRAMO CAMINO A LAS ANTENAS - LA PAROTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63518 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 3 KM DE CAMINO QUE CONDUCE	-104.9448729	21.60873955	01-12-2021	31-12-2021	90,820.45	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	90,527.12	Obra	MT-FISM-F3-2021/25(67)	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	90,527.12	90527.12	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances