

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | |
| 2024 | 2 | NAY240102345053 | Proyecto de inversión | 979,386.38 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN ÁNGEL ENTRE CALLE CHOFERES Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES PONIENTE COLONIA VILLA SAN ANGEL TEPIC NAYARIT. - 22738 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22738 | 5 | 40 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 3046 | 2488.89 | | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240102344696 | Proyecto de inversión | 2,982,820.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ORIENTE ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO TEPIC NAYARIT - 19991 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 19991 | 5 | 300 | 282 | 0 | Metros Cuadrados | 10423 | 10219.83 | | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240102345165 | Proyecto de inversión | 2,798,806.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA PONIENTE ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIAS SANTA TERESITA, EMILIANO ZAPATA Y HERIBERTO CASAS TEPIC, NAYARIT. - 23493 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23493 | 5 | 561 | 575 | 0 | Metros Cuadrados | 8503 | 8503.04 | | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240102345201 | Proyecto de inversión | 2,996,457.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE PONIENTE ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE DOS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y EL RODEO TEPIC, NAYARIT. - 23779 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23779 | 5 | 420 | 403 | 0 | Metros Cuadrados | 9804 | 9761.09 | | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240102344947 | Proyecto de inversión | 1,374,840.64 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO TEPIC, NAYARIT. - 21651 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 21651 | 5 | 234 | 220 | 0 | Metros Cuadrados | 4193 | 4192.91 | | 1 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis de Enero |
| 2024 | 2 | NAY240202382762 | Proyecto de inversión | 4,054,941.30 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD POR LA CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA DIAZ EN LA COLONIA SAN JUANITO EN TEPIC NAYARIT. - 116083 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116083 | 5 | 7111 | 7999 | 0 | Metros lineales | 510 | 510 | | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240202382876 | Proyecto de inversión | 2,843,231.75 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA CENTRO TEPIC NAYARIT - 116411 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116411 | 5 | 102 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 4222.5 | 4222.5 | | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240202386660 | Proyecto de inversión | 3,234,800.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO DESDE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ HASTA LA CALLE LUCHARAMOS EN LAS COLONIAS PUERTA DE LA LAGUNA, VENCEREMOS Y PRIETO CRISPIN EN TEPIC NAYARIT. - 129893 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 129893 | 5 | 1365 | 1318 | 0 | Metros lineales | 1364.4 | 1364.4 | | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|---|---|--|------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD |
| 2024 | 2 | NAY240202383246 | Proyecto de inversión | 1,529,412.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, TEPIC NAYARIT - 116302 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116302 | 5 | 69 | 59 | 0 | Metros lineales | 200 | 200 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240202383267 | Proyecto de inversión | 2,365,559.71 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VILLA DE LA TORRE ENTRE CALLE TRINITARIA Y CALLE GERBERA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE EN TEPIC NAYARIT. - 116365 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116365 | 5 | 2759 | 2606 | 0 | Metros Cuadrados | 418.93 | 418.93 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240202382617 | Proyecto de inversión | 490,273.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR EVA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA DE LA COLONIA LAS CONCHAS TEPIC NAYARIT - 115504 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 115504 | 5 | 31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 373.6 | 373.6 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240202383223 | Proyecto de inversión | 1,095,802.31 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA PALOMAS Y LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS, TEPIC NAYARIT - 116215 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116215 | 5 | 64 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 1901.7 | 1901.7 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240202375441 | Proyecto de inversión | 3,346,671.17 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZANJON ENTRE CALLE FRANKFORT Y CALLE HAMBURGO EN LA COLONIA NUEVA ALEMANIA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 95306 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 95306 | 5 | 3706 | 3294 | 0 | Metros Cuadrados | 1774.8 | 1774.83 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240202376126 | Proyecto de inversión | 5,053,920.05 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZANJON ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES EN LA COLONIA SPAUAN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 95919 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 95919 | 5 | 530 | 465 | 0 | Metros Cuadrados | 4380.7 | 4380.75 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240202377477 | Proyecto de inversión | 7,609,441.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA INSURGENTES DESDE LA SALIDA A CARRETERA A MAZATLAN HASTA LA AVENIDA AGUAMILPA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 101336 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101336 | 5 | 5124 | 4538 | 0 | Piezas | 747 | 747 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |
| 2024 | 2 | NAY240202369270 | Proyecto de inversión | 5,234,047.01 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CERRO DE LA CONTADURIA ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL Y EN EL ZANJÓN UBICADO ENTRE LA CALLE VALLE PARAISO Y AVENIDA CENTRAL EN LA COLONIA CUAUHEMOC DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 73649 | NAYARIT / TEPIC | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 73649 | 5 | 1045 | 950 | 0 | Metros Cuadrados | 1368.4 | 1368.41 | 1 | Nayarit | Tepic | Tepic |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | CONTRATOS | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|---|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------|-------|-----------------------|--------------|------------------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | | | | PORCENTAJE |
| CALLE SAN ANGEL COLONIA VILLA SAN ANGEL, 63120 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHOFERES Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE JOSÉ RUIZ PARRA LA COLONIA VILLA SAN ANGEL SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA POD | -104.9103212 | 21.51335738 | 15-03-2024 | 15-05-2024 | 979,386.38 | 794,406.26 | 794,406.26 | 791,156.91 | 791,156.91 | 681,378.85 | 681,378.85 | Obra | MT-DGOMP-F3-2024/05 | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 5,768,128.88 | 5,114,724.10 | 2488.89 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE MARIANO ABASOLO LA COLONIA CENTRO SE LOCALIZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER ACC | -104.8891908 | 21.50722543 | 15-03-2024 | 15-05-2024 | 2,982,820.69 | 3,065,367.35 | 3,065,367.35 | 3,059,331.90 | 3,059,331.90 | 2,621,888.29 | 2,621,888.29 | Obra | MT-DGOMP-F3-2024/06 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 6,042,498.96 | 6,042,498.96 | 10219.83 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE | -104.901657 | 21.51946808 | 15-03-2024 | 15-05-2024 | 2,798,806.31 | 2,890,440.72 | 2,890,440.72 | 2,883,725.12 | 2,883,725.11 | 2,454,445.55 | 2,454,445.55 | Obra | MT-DGOMP-F3-2024/05 | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 5,768,128.88 | 5,114,724.10 | 8503.04 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE DOS, CALLE MARIANO ABASOLO LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ES UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE TEP | -104.9120858 | 21.5183857 | 15-03-2024 | 15-05-2024 | 2,996,457.45 | 2,983,814.21 | 2,983,814.21 | 2,983,167.05 | 2,983,167.04 | 2,709,943.44 | 2,709,943.44 | Obra | MT-DGOMP-F3-2024/06 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 6,042,498.96 | 6,042,498.96 | 9761.09 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| AVENIDA NIÑOS HÉROES EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE D | -104.8052443 | 21.5281345 | 15-03-2024 | 15-05-2024 | 1,374,840.64 | 1,440,733.72 | 1,440,733.72 | 1,439,842.07 | 1,439,842.06 | 1,360,834.58 | 1,360,834.58 | Obra | MT-DGOMP-F3-2024/05 | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 5,768,128.88 | 5,114,724.10 | 4192.91 | 100 | INICIO, PROCESO Y FIN | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA, CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS EL ÁREA A INTERVENIR CON EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN | -104.8716155 | 21.51613941 | 17-06-2024 | 15-08-2024 | 4,054,941.30 | 4,054,941.30 | 1,621,976.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0 | 0 | INICIO | En Ejecución | Validado avances |
| AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ COLONIA TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PADRE ENRIQUE MEJIA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA C | -104.8870587 | 21.50927906 | 17-06-2024 | 14-09-2024 | 2,843,231.75 | 2,843,231.75 | 1,132,016.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0 | 0 | INICIO | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE LUCHAREMOS, CALLE LUCIO CABAÑAS EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MÁRTIR | -104.8748774 | 21.50650786 | 17-06-2024 | 16-08-2024 | 3,234,800.67 | 3,234,800.67 | 1,290,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0 | 0 | INICIO | En Ejecución | Validado avances |

| GEOREFERENCIA | | | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | AVANCE FINANCIERO | | | | | CONTRATOS | | | | | AVANCES FISICOS | | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|---|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|--------------------------|--|--|--------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION | LONGITUD | LATITUD | | | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | | | | PORCENTAJE |
| CALLE OLIVO COLONIA LOMAS DEL VALLE, 63066 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALASKA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIVO SE UBICA ENTRE LA CALL | -104.9212067 | 21.52817001 | 17-06-2024 | 15-08-2024 | 1,529,412.73 | 1,529,412.73 | 611,765.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0 | 0 | INICIO | En Ejecución | Validado avances | |
| CALLE VILLA DE LA TORRE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRINITARIA Y CALLE GERBERA, CALLE IRIS EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICA EN LA CALLE VILLA DE LA | -104.822775 | 21.49310235 | 17-06-2024 | 15-08-2024 | 2,365,559.71 | 2,365,559.71 | 944,048.74 | 2,360,121.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2024-IR | JUAN RAMÓN MIRAMONTES ALDANA | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 2,360,121.84 | 2,360,121.84 | 167.57 | 39.999523 | INICIO Y PROCESO | En Ejecución | Validado avances |
| ANDADOR EVA GUTIERREZ COLONIA LAS CONCHAS, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA, CALLE PROFESOR MAXIMO TOVAR EL ANDADOR EVA GUTIERREZ ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA SE UBICA EN LA CO | -104.8741723 | 21.54016559 | 17-06-2024 | 16-07-2024 | 490,273.59 | 490,273.59 | 438,205.63 | 486,895.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Obra | F3-SIAPA-TEP-005-2024-AD | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 486,895.14 | 486,895.14 | 0 | 0 | INICIO | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE REFORMA COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PALOMAS Y PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO, CALLE ENRIQUE CAMARENA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN LA CALL | -104.8566468 | 21.46755177 | 17-06-2024 | 15-08-2024 | 1,095,802.31 | 1,095,802.31 | 436,266.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0 | 0 | INICIO | En Ejecución | Validado avances | |
| COLONIA NUEVA ALEMANIA, 63164 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FRANKFORT Y CALLE HAMBURGO, PERIFERICO LIBRAMIENTO EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO DE T | -104.9104694 | 21.49916525 | 17-06-2024 | 16-08-2024 | 3,346,671.17 | 3,346,671.17 | 1,329,132.87 | 3,322,832.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2024-IR | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 3,322,832.18 | 3,322,832.18 | 709.93 | 39.999887 | INICIO Y PROCESO | En Ejecución | Validado avances |
| COLONIA SPAUAN, 63115 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES, CALLE ENFERMERIA EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA COLONIA SPAUAN LOS TRABAJOS QUE SE PROPON | -104.9142915 | 21.51411689 | 17-06-2024 | 16-08-2024 | 5,053,920.05 | 5,053,920.05 | 2,017,718.34 | 5,044,295.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2024-IR | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.S.A DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 5,044,295.84 | 5,044,295.84 | 1752.3 | 40 | INICIO Y PROCESO | En Ejecución | Validado avances |
| AVENIDA INSURGENTES CIUDAD TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CARRETERA FEDERAL 15, LA AVENIDA INSURGENTES ES UNA VIALIDAD PRIMARIA QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DESDE EL DISTRIBUIDOR VIAL UBICADO EN | -104.9265937 | 21.52261861 | 01-06-2024 | 31-08-2024 | 7,609,441.36 | 7,609,441.36 | 7,598,760.38 | 7,598,760.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Obra | MT-DGOMP-F3-2024/09 | GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 7,598,760.38 | 7,598,760.38 | 0 | 0 | INICIO | En Ejecución | Validado avances |
| CALLE CERRO DE LA CONTADURÍA COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL, PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPI | -104.9038349 | 21.48772195 | 17-06-2024 | 17-09-2024 | 5,234,047.01 | 5,234,047.01 | 2,084,579.05 | 5,211,447.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-2024-IR | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 5,211,447.62 | 5,211,447.62 | 547.36 | 39.999708 | INICIO Y PROCESO | En Ejecución | Validado avances |