

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS						
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
2024	3	NAY240102345053	Proyecto de inversión	979,386.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN ÁNGEL ENTRE CALLE CHOFERES Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES PONIENTE COLONIA VILLA SAN ANGEL TEPIC NAYARIT. - 22738	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	22738	S	40	40	0	Metros Cuadrados	3046	2488.89	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240102344696	Proyecto de inversión	2,982,820.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ORIENTE ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO TEPIC NAYARIT - 19991	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	19991	S	300	282	0	Metros Cuadrados	10423	10219.83	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240102345165	Proyecto de inversión	2,798,806.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA PONIENTE ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIAS SANTA TERESITA, EMILIANO ZAPATA Y HERIBERTO CASAS TEPIC, NAYARIT. - 23493	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	23493	S	561	575	0	Metros Cuadrados	8503	8503.04	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240102345201	Proyecto de inversión	2,996,457.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE PONIENTE ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE DOS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y EL RODEO TEPIC, NAYARIT. - 23779	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	23779	S	420	403	0	Metros Cuadrados	9804	9761.09	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240102344947	Proyecto de inversión	1,374,840.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO TEPIC, NAYARIT. - 21651	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	21651	S	234	220	0	Metros Cuadrados	4193	4192.91	1	Nayarit	Tepic	Colonia Seis de Enero

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COM-PONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS						
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
2024	3	NAY240202382762	Proyecto de inversión	4,054,941.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD POR LA CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA DIAZ EN LA COLONIA SAN JUANITO EN TEPIC NAYARIT. - 116083	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	116083	S	7111	7999	0	Metros lineales	510	510	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240202382876	Proyecto de inversión	2,843,231.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA CENTRO TEPIC NAYARIT - 116411	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	116411	S	102	79	0	Metros Cuadrados	4223	4222.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240202386660	Proyecto de inversión	3,234,800.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO DESDE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ HASTA LA CALLE LUCHAREMOS EN LAS COLONIAS PUERTA DE LA LAGUNA, VENCEREMOS Y PRIETO CRISPIN EN TEPIC NAYARIT. - 129893	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	129893	S	1365	1318	0	Metros lineales	1364	1364.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240202383246	Proyecto de inversión	1,529,412.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, TEPIC NAYARIT - 116302	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	116302	S	69	59	0	Metros lineales	200	200	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240202383267	Proyecto de inversión	2,365,559.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VILLA DE LA TORRE ENTRE CALLE TRINITARIA Y CALLE GERBERA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE EN TEPIC NAYARIT. - 116365	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	116365	S	2759	2606	0	Metros Cuadrados	418.9	418.93	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240202382617	Proyecto de inversión	490,273.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR EVA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA DE LA COLONIA LAS CONCHAS TEPIC NAYARIT - 115504	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	115504	S	31	30	0	Metros Cuadrados	373.6	373.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COM-PONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS						
																					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
2024	3	NAY240202383223	Proyecto de inversión	1,095,802.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA PALOMAS Y LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS, TEPIC NAYARIT - 116215	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	116215	S	64	70	0	Metros Cuadrados	1902	1901.7	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240202375441	Proyecto de inversión	3,346,671.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZANJON ENTRE CALLE FRANKFORT Y CALLE HAMBURGO EN LA COLONIA NUEVA ALEMANIA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 95306	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	95306	S	3706	3294	0	Metros Cuadrados	1775	1774.83	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240202376126	Proyecto de inversión	5,053,920.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZANJON ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES EN LA COLONIA SPAUAN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 95919	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	95919	S	530	465	0	Metros Cuadrados	4381	4380.75	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240202377477	Proyecto de inversión	7,609,441.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA INSURGENTES DESDE LA SALIDA A CARRETERA A MAZATLAN HASTA LA AVENIDA AGUAMILPA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 101336	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	101336	S	5124	4538	0	Piezas	747	747	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2024	3	NAY240202369270	Proyecto de inversión	5,234,047.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CERRO DE LA CONTADURIA ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL Y EN EL ZANJÓN UBICADO ENTRE LA CALLE VALLE PARAISO Y AVENIDA CENTRAL EN LA COLONIA CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 73649	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	73649	S	1045	950	0	Metros Cuadrados	1368	1368.41	1	Nayarit	Tepic	Tepic

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
CALLE SAN ANGEL COLONIA VILLA SAN ANGEL, 63120 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHOFERES Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE JOSÉ RUIZ PARRA LA COLONIA VILLA SAN ANGEL SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA POD	-104.910321	21.5133574	15-03-2024	15-05-2024	979,386.38	794,406.26	794,406.26	791,156.91	791,156.91	791,156.91	791,156.91	Obra	MT-DGOPM-F3 2024/05	ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT	5,768,128.88	5,114,724.10	2488.89	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE MARIANO ABASOLO LA COLONIA CENTRO SE LOCALIZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER ACC	-104.889191	21.5072254	15-03-2024	15-05-2024	2,982,820.69	3,065,367.35	3,065,367.35	3,059,331.90	3,059,331.90	3,059,331.90	3,059,331.90	Obra	MT-DGOPM-F3 2024/06	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT	6,042,498.96	6,042,498.96	10219.83	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE	-104.901657	21.5194681	15-03-2024	15-05-2024	2,798,806.31	2,890,440.72	2,890,440.72	2,883,725.12	2,883,725.11	2,883,725.11	2,883,725.11	Obra	MT-DGOPM-F3 2024/05	ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT	5,768,128.88	5,114,724.10	8503.04	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE DOS, CALLE MARIANO ABASOLO LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ES UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE TEP	-104.912086	21.5183857	15-03-2024	15-05-2024	2,996,457.45	2,983,814.21	2,983,814.21	2,983,167.05	2,983,167.04	2,983,167.04	2,983,167.04	Obra	MT-DGOPM-F3 2024/06	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT	6,042,498.96	6,042,498.96	9761.09	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
AVENIDA NIÑOS HÉROES EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE D	-104.805244	21.5281345	15-03-2024	15-05-2024	1,374,840.64	1,440,733.72	1,440,733.72	1,439,842.07	1,439,842.06	1,439,842.06	1,439,842.06	Obra	MT-DGOPM-F3 2024/05	ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT	5,768,128.88	5,114,724.10	4192.91	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA, CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS EL ÁREA A INTERVENIR CON EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN	-104.871616	21.5161394	17-06-2024	15-08-2024	4,054,941.30	4,054,941.30	4,049,595.82	4,049,595.82	2,402,228.68	2,402,228.68	2,402,228.68	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2024-IR	ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	4,049,595.82	4,049,595.82	510	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ COLONIA TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PADRE ENRIQUE MEJIA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	-104.887059	21.5092791	17-06-2024	14-09-2024	2,843,231.75	2,843,231.75	2,830,041.75	2,830,041.75	1,245,240.71	1,245,240.71	1,245,240.71	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2024-IR	OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	2,830,041.75	2,830,041.75	4222.5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE LUCHAREMOS, CALLE LUCIO CABAÑAS EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MÁRTIR	-104.874877	21.5065079	17-06-2024	16-08-2024	3,234,800.67	3,234,800.67	3,225,056.01	3,225,056.01	1,443,427.28	1,443,427.28	1,443,427.28	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2024-IR	EDGAR OMAR PARDO AGUILAR	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	3,225,056.01	3,225,056.01	1364.4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE OLIVO COLONIA LOMAS DEL VALLE, 63066 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALASKA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIVO SE UBICA ENTRE LA CALL	-104.921207	21.52817	17-06-2024	15-08-2024	1,529,412.73	1,529,412.73	1,525,904.18	1,525,904.18	0.00	0.00	0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2024-IR	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1,525,904.18	1,525,904.18	200	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE VILLA DE LA TORRE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRINITARIA Y CALLE GERBERA, CALLE IRIS EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICA EN LA CALLE VILLA DE LA	-104.822775	21.4931024	17-06-2024	15-08-2024	2,365,559.71	2,365,559.71	2,360,121.84	2,360,121.84	2,359,932.85	2,359,932.85	2,359,932.85	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2024-IR	JUAN RAMÓN MIRAMONTES ALDANA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	2,360,121.84	2,360,121.84	418.93	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
ANDADOR EVA GUTIERREZ COLONIA LAS CONCHAS, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA, CALLE PROFESOR MAXIMO TOVAR EL ANDADOR EVA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA SE UBICA EN LA CO	-104.874172	21.5401656	17-06-2024	16-07-2024	490,273.59	490,273.59	486,895.14	486,895.14	486,833.54	486,833.54	486,833.54	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2024-AD	EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	486,895.14	486,895.14	373.6	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
CALLE REFORMA COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PALOMAS Y PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO, CALLE ENRIQUE CAMARENA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN LA CALL	-104.856647	21.4675518	17-06-2024	15-08-2024	1,095,802.31	1,095,802.31	1,090,665.11	1,090,665.11	921,435.73	921,435.73	921,435.73	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2024-IR	PIERO MASCORRO OLMOS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	1,090,665.11	1,090,665.11	1901.7	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
COLONIA NUEVA ALEMANIA, 63164 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FRANKFORT Y CALLE HAMBURGO, PERIFERICO LIBRAMIENTO EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO DE T	-104.910469	21.4991653	17-06-2024	16-08-2024	3,346,671.17	3,346,671.17	3,322,832.18	3,322,832.18	3,322,832.18	3,322,832.18	3,322,832.18	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2024-IR	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	3,322,832.18	3,322,832.18	1774.83	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
COLONIA SPAUAN, 63115 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES, CALLE ENFERMERIA EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA COLONIA SPAUAN LOS TRABAJOS QUE SE PROPON	-104.914291	21.5141169	17-06-2024	16-08-2024	5,053,920.05	5,053,920.05	5,044,295.84	5,044,295.84	3,730,261.92	3,730,261.92	3,730,261.92	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2024-IR	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	5,044,295.84	5,044,295.84	4380.75	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
AVENIDA INSURGENTES CIUDAD TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CARRETERA FEDERAL 15, LA AVENIDA INSURGENTES ES UNA VIALIDAD PRIMARIA QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DESDE EL DISTRIBUIDOR VIAL UBICADO EN	-104.926594	21.5226186	01-06-2024	31-08-2024	7,609,441.36	7,598,760.38	7,598,760.38	7,598,760.38	6,225,757.07	6,225,757.07	6,225,757.07	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/09	GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT	7,598,760.38	7,598,760.38	747	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE CERRO DE LA CONTADURÍA COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL, PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPI	-104.903835	21.487722	17-06-2024	17-09-2024	5,234,047.01	5,234,047.01	5,211,447.62	5,211,447.62	2,599,785.86	2,599,785.86	2,599,785.86	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2024-IR	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	5,211,447.62	5,211,447.62	1368.41	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances