

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA
2024	4	NAY240202382762	Proyecto de inversión	4,054,941.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD POR LA CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA DIAZ EN LA COLONIA SAN JUANITO EN TEPIC NAYARIT. - 116083	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	116083	5	7111	7999	0	Metros lineales
2024	4	NAY240202382876	Proyecto de inversión	2,843,231.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA CENTRO TEPIC NAYARIT - 116411	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	116411	5	102	79	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240202386660	Proyecto de inversión	3,234,800.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO DESDE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ HASTA LA CALLE LUCHAREMOS EN LAS COLONIAS PUERTA DE LA LAGUNA, VENCEREMOS Y PRIETO CRISPIN EN TEPIC NAYARIT. - 129893	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	129893	5	1365	1318	0	Metros lineales
2024	4	NAY240202383246	Proyecto de inversión	1,529,412.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, TEPIC NAYARIT - 116302	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	116302	5	69	59	0	Metros lineales
2024	4	NAY240202383223	Proyecto de inversión	1,095,802.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA PALOMAS Y LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS, TEPIC NAYARIT - 116215	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	116215	5	64	70	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240202376126	Proyecto de inversión	5,053,920.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZANJON ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES EN LA COLONIA SPAUAN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 95919	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	95919	5	530	465	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240202369270	Proyecto de inversión	5,234,047.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CERRO DE LA CONTADURIA ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL Y EN EL ZANJÓN UBICADO ENTRE LA CALLE VALLE PARAISO Y AVENIDA CENTRAL EN LA COLONIA CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 73649	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	73649	5	1045	950	0	Metros Cuadrados

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA
2024	4	NAY240402479476	Proyecto de inversión	283,656.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) MUNICIPAL FEDERALES	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal Programa Municipal Rendimientos FAIS	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL LOZADA EN LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	422880	5	73	58	0	Metros lineales
2024	4	NAY240402464657	Proyecto de inversión	3,746,654.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR OPERATIVO 15 EN LA ZONA DE LA CANTERA EN LAS COLONIAS ARAMARA Y VISTAS DE LA CANTERA DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 387230	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	387230	5	2286	2238	0	Metros lineales
2024	4	NAY240402472553	Proyecto de inversión	1,142,189.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLONIA INDECO DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 405772	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	405772	5	108	107	0	Metros lineales
2024	4	NAY240402458696	Proyecto de inversión	753,772.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN SECTOR 4 ZONA DEL PEDREGAL DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 370098	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	370098	5	799	766	0	Metros lineales
2024	4	NAY240402458810	Proyecto de inversión	1,046,193.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN SECTOR 9 DE COLONIA INFONAVIT LOS SAUCES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 370611	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	370611	5	1140	1095	0	Metros lineales
2024	4	NAY240402459101	Proyecto de inversión	2,017,996.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA INDECO DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371929	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	371929	5	108	107	0	Metros lineales
2024	4	NAY240402458893	Proyecto de inversión	1,070,261.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CAMINO RIO VIEJO Y CALLE JACINTO LOPEZ ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE 21 DE FEBRERO EN COLONIAS TIERRA Y LIBERTAD LOS LIRIOS Y AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371106	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	371106	5	750	713	0	Metros lineales

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA
2024	4	NAY240202377477	Proyecto de inversión	7,609,441.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA INSURGENTES DESDE LA SALIDA A CARRETERA A MAZATLAN HASTA LA AVENIDA AGUAMILPA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 101336	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	101336	S	5124	4538	0	Piezas
2024	4	NAY240402459454	Proyecto de inversión	455,666.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE RIO SUCHIATE DE AVENIDA DE LA CULTURA A CALLE BRASIL EN LA COLONIA LOS FRESNOS EN TEPIC NAYARIT - 373092	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	373092	S	167	155	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240402459631	Proyecto de inversión	1,051,898.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE I EN LAS COLONIAS LOS FRESNOS Y LÁZARO CÁRDENAS EN TEPIC NAYARIT - 373528	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	373528	S	474	418	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240402459831	Proyecto de inversión	1,343,347.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE COMPOSTELA EN LAS COLONIAS EL TECOLOTE Y MORELOS EN TEPIC NAYARIT - 374260	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	374260	S	471	447	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240402459860	Proyecto de inversión	845,871.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE AVENIDA DEL EJERCITO Y LIBRAMIENTO EN LA COLONIAS MORELOS Y ELECTRICISTA EN TEPIC NAYARIT - 374402	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	374402	S	318	284	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240402459904	Proyecto de inversión	868,470.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE SABINO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE NIÑOS HÉROES EN LAS COLONIAS PEÑITA Y LABORES DE GODINES EN TEPIC NAYARIT - 374507	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	374507	S	88	82	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240402459348	Proyecto de inversión	1,799,755.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA DE LA CULTURA EN LA COLONIA MENCHACA EN TEPIC NAYARIT. - 372885	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	372885	S	347	329	0	Metros Cuadrados

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA
2024	4	NAY240402459498	Proyecto de inversión	1,088,159.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE GUADALAJARA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA ALLENDE EN LAS COLONIAS RIVAS ALLENDE SANDINO GILBERTO FLORES MUÑOZ Y CENTRO EN TEPIC NAYARIT - 373192	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	373192	5	401	398	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240402459575	Proyecto de inversión	1,102,900.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE CALLE I Y LIBRAMIENTO EN LAS COLONIAS JUAN ESCUTIA, LAZARO CARDENAS, 15 DE MAYO Y CAMINERA EN TEPIC NAYARIT - 373396	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	373396	5	474	418	0	Metros Cuadrados
2024	4	NAY240402460303	Proyecto de inversión	5,553,106.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 11 DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS TEPIC NAYARIT - 375486	TEPIC, NAYARIT	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tepic	375486	5	8707	7695	0	Metros Cuadrados

METAS		GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			
META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
510	510	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA, CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS EL ÁREA A INTERVENIR CON EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN	-104.8716155	21.51613941	17-06-2024	15-08-2024	4,054,941.30	4,054,941.30	4,049,595.82	4,049,595.82	4,049,595.82	4,049,595.82	4,049,595.82	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2024-IR	ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
4222.5	4222.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ COLONIA TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PADRE ENRIQUE MEJIA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA C	-104.8870587	21.50927906	17-06-2024	14-09-2024	2,843,231.75	2,843,231.75	2,830,041.75	2,830,041.75	2,830,041.75	2,830,041.75	2,830,041.75	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2024-IR	OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
1364.4	1364.48	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE LUCHAREMOS, CALLE LUCIO CABAÑAS EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MÁRTIR	-104.8748774	21.50650786	17-06-2024	16-08-2024	3,234,800.67	3,234,800.67	3,225,056.01	3,225,056.01	3,225,056.01	3,225,056.01	3,225,056.01	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2024-IR	EDGAR OMAR PARDO AGUILAR	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
200	200	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE OLIVO COLONIA LOMAS DEL VALLE, 63066 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALASKA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIVO SE UBICA ENTRE LA CALL	-104.9212067	21.52817001	17-06-2024	15-08-2024	1,529,412.73	1,529,412.73	1,525,904.18	1,525,904.18	1,525,904.18	1,525,904.18	1,525,904.18	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2024-IR	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
1901.7	1901.7	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE REFORMA COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PALOMAS Y PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO, CALLE ENRIQUE CAMARENA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN LA CALL	-104.8566468	21.46755177	17-06-2024	15-08-2024	1,095,802.31	1,095,802.31	1,090,665.11	1,090,665.11	1,089,580.30	1,089,580.30	1,089,580.30	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2024-IR	PIERO MASCORRO OLMOS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
4380.7	4380.75	1	Nayarit	Tepic	Tepic	COLONIA SPAUAN, 63115 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES, CALLE ENFERMERIA EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA COLONIA SPAUAN LOS TRABAJOS QUE SE PROPON	-104.9142915	21.51411689	17-06-2024	16-08-2024	5,053,920.05	5,053,920.05	5,044,295.84	5,044,295.84	5,011,952.83	5,011,852.83	5,011,852.83	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2024-IR	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
1368.4	1368.41	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CERRO DE LA CONTADURÍA COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL, PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPI	-104.9038349	21.48772195	17-06-2024	17-09-2024	5,234,047.01	5,234,047.01	5,211,447.62	5,211,447.62	5,211,445.77	5,211,445.77	5,211,445.77	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2024-IR	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC

METAS		GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			
META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
67.6	67.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE LOCAZONA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE	-104.873939	21.51221354	10-12-2024	17-12-2024	163,621.43	163,921.42	281,510.26	281,510.26	0.00	0.00	0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-017-2024-AD	JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
1066.3	1066.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VILLA DE SANTISTEBAN COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESTREMER Y CALLE HERACLITO, CALLE DESCARTES EL PROYECTO PROPUESTO ESTÁ LOCALIZADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN ZONA DE LAS	-104.8236483	21.48503003	20-11-2024	31-12-2024	3,746,654.34	3,746,654.34	3,739,297.41	3,739,297.41	0.00	0.00	0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-016-2024-IR	OSCAR RUELAS MARTINEZ	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
210.4	210.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA INDECO, 63022 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ZICACALCO EL PROYECTO PROPUESTO ESTÁ LOCALIZADO LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN	-104.9036208	21.52843021	05-12-2024	31-12-2024	1,142,189.66	1,142,189.66	1,141,036.60	1,141,036.60	0.00	0.00	0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-015-2024-IR	CONSTRUCTORA BALAC S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
183.1	183.1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE DRESDE COLONIA EL PEDREGAL, 63164 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CERRADA, CALLE SIN REFERENCIAS LA COLONIA EL PEDREGAL SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD CON LA CARACTERÍSTICA DE QUE ESTÁ ASENTADA EN	-104.9124311	21.50028424	20-11-2024	31-12-2024	753,772.76	753,772.76	752,840.74	752,840.74	0.00	0.00	0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2024-AD	INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
252.2	252.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROCA COLONIA LOS SAUCES INFONAVIT, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FRAMBOLLANES Y CALLE CERRADA, CALLE SIN REFERENCIAS LA COLONIA INFONAVIT LOS SAUCES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANTE AL LIBRAMIE	-104.8652523	21.46796921	20-11-2024	31-12-2024	1,046,193.87	1,046,193.87	1,035,000.44	1,035,000.44	0.00	0.00	0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-012-2024-AD	ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
209.6	209.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA INDECO, 63022 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ZICACALCO LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.9036441	21.52843799	20-11-2024	31-12-2024	2,017,996.90	2,017,996.90	2,015,912.23	2,015,912.23	0.00	0.00	0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2024-IR	CIA CONSTRUCTORA JORSAM S.A. DE C.V.	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC
540.95	541	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JACINTO LOPEZ COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE PATRIA, CALLE SOLIDARIDAD LA CALLE CAMINO RÍO VIEJO Y POSTERIORMENTE LLAMADA JACINTO LÓPEZ CORRE DE NORTE A SUR POR UNA	-104.8777856	21.50438107	20-11-2024	31-12-2024	1,070,261.73	1,070,261.73	1,067,050.67	1,067,050.67	0.00	0.00	0.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-013-2024-AD	RUBEN PEREZ MORA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC

METAS		GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			
META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
747	747	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA INSURGENTES CIUDAD TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CARRETERA FEDERAL 15, LA AVENIDA INSURGENTES ES UNA VIALIDAD PRIMARIA QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DESDE EL DISTRIBUIDOR VIAL UBICADO EN	-104.9265937	21.52261861	01-06-2024	31-08-2024	7,609,441.36	7,598,760.38	7,598,760.38	7,598,760.38	7,598,760.38	7,598,760.38	7,598,760.38	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/09	GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT
3193	3193	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RIO SUCHIATE COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LA CULTURA Y CALLE BRASIL, CALLE RIO BRAVO LA CALLE RÍO SUCHIATE SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC INICIANDO EN LA COLONIA	-104.8888155	21.48599488	20-11-2024	04-12-2024	455,666.39	455,666.39	455,666.39	454,574.52	408,369.16	408,369.16	408,369.16	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/17	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
9106	9106.04	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RIO SUCHIATE COLONIA LOS FRESNOS ORIENTE, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE I, CALLE JIQUILPAN LA CALLE RÍO SUCHIATE SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC INICIANDO EN LA COLONIA LOS FRESNOS S	-104.888122	21.47947143	20-11-2024	04-12-2024	1,051,898.16	1,051,898.16	1,051,898.16	1,051,703.33	924,666.95	924,666.95	924,666.95	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/17	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
11427	11427.47	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NAYARIT COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE COMPOSTELA, CALLE REVOLUCIÓN LA CALLE NAYARIT SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LAS COLONIAS EL TECOLOTE Y MOREL	-104.9053168	21.49897041	20-11-2024	04-12-2024	1,343,347.71	1,343,347.71	1,343,347.71	1,343,238.52	1,070,202.97	1,070,202.97	1,070,202.97	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/18	ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
7124	7124.19	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CARRILLO PUERTO COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DEL EJERCITO Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE SAN PEDRO LAGUNILLAS LA CALLE CARRILLO PUERTO SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA COLON	-104.9045541	21.49794513	20-11-2024	04-12-2024	845,871.43	845,871.43	845,871.43	840,863.98	671,644.28	671,644.28	671,644.28	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/18	ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
1807	1807.03	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SABINO COLONIA PEÑITA, 63167 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE LAUREL LA CALLE GUADALAJARA ES UNA IMPORTANTE VIALIDAD UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD RELEVANTE PARA LA MOVILIDAD DE	-104.9000518	21.49105439	20-11-2024	04-12-2024	868,470.46	868,470.46	868,470.46	866,516.81	779,050.64	779,050.64	779,050.64	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/18	ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
14608	14608	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LA CULTURA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL SE UBICA EN LA ZONA CENTROSUR DE LA CIUDAD DE TEPIC SI	-104.8892982	21.49337553	20-11-2024	04-12-2024	1,799,755.80	1,799,755.80	1,799,755.80	1,798,625.29	1,479,509.77	1,479,509.77	1,479,509.77	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/17	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

METAS		GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS			
META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
9062.8	9062.8	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE GUADALAJARA COLONIA SANDINO, 63058 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA ALLENDE, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ LA CALLE GUADALAJARA ES UNA IMPORTANTE VIALIDAD UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD RELE	-104.8840011	21.50879475	20-11-2024	04-12-2024	1,088,159.82	1,088,159.82	1,088,159.82	1,081,385.76	801,936.03	801,936.03	801,936.03	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/18	ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
7827.2	7827.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RIO SUCHIATE COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE I, CALLE HERMINIO LOPEZ PEREZ LA CALLE RÍO SUCHIATE SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC INICIANDO EN LA COLONIA LOS FRESNO	-104.8877445	21.47330501	20-11-2024	04-12-2024	1,102,900.30	1,102,900.30	1,102,900.30	1,098,632.72	984,211.72	984,211.72	984,211.72	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/17	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
5400	5400	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE CORREGIDORA COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y NUNCA, NUNCA EL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS EN LA COLONIA DEL MISMO NOMBRE DE LA CIUDAD DE TEPIC Y ESTÁ U	-104.8994301	21.49524526	01-12-2024	31-12-2024	5,553,106.93	5,553,106.93	5,553,106.93	5,547,591.06	4,047,081.59	4,047,081.59	4,047,081.59	Obra	MT-DGOPM-F3-2024/16	INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
4,049,595.82	4,049,595.82	510	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
2,830,041.75	2,830,041.75	4222.5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
3,225,056.01	3,225,056.01	1364.48	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
1,525,904.18	1,525,904.18	200	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
1,090,665.11	1,090,665.11	1901.7	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
5,044,295.84	5,044,295.84	4380.75	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
5,211,447.62	5,211,447.62	1368.41	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
281,510.26	281,510.26	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
3,739,297.41	3,739,297.41	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1,141,036.60	1,141,036.60	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
752,840.74	752,840.74	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1,035,000.44	1,035,000.44	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
2,015,912.23	2,015,912.23	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances
1,067,050.67	1,067,050.67	0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances

		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
7,598,760.38	7,598,760.38	747	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
4,403,535.86	4,403,535.86	3193	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
4,403,535.86	4,403,535.86	9106.04	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
4,132,005.07	4,132,005.07	11427.5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
4,132,005.07	4,132,005.07	7124.19	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
4,132,005.07	4,132,005.07	1807.03	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
4,403,535.86	4,403,535.86	14608	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENT AJE			
4,132,005.07	4,132,005.07	9062.8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
4,403,535.86	4,403,535.86	7827.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
5,547,591.06	5,547,591.06	3942	73	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances