

Totales: 39

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto												Anexo Financiero							Anexo Físico			Observaciones		
						Programa Fondo Convenio		Programa	Fondo	Convencio	Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Balance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
						Programa	Fondo Convenio																							
NAY141402033929	Proyecto-05-Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido El Ciego.	PROSSAPV-005	Nayarit	Tepic	El Ciego	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$401,534	\$401,534	\$400,491	\$400,491	\$400,153	\$400,153	\$400,153	99.66	80	Sistema	1,692	1.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141402033935	Proyecto-03-Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Santiago De Tuxtepec.	PROSSAPV-003	Nayarit	Tepic	Santiago de Tuxtepec	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,212,056	\$1,212,056	\$1,209,569	\$1,209,569	\$1,209,552	\$1,209,552	\$1,209,552	99.79	80	Sistema	1,438	1.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141402033934	Proyecto-04-CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE BARRILES, ABASCAND, SALTILLADO, SANILLO, AJAJALAN, EJIDO, TUMATA Y LINDA.	PROSSAPV-004	Nayarit	Tepic	El Refugio	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,434,206	\$5,434,206	\$5,387,277	\$5,387,277	\$4,915,081	\$4,915,081	\$4,915,081	90.33	80	Sistema	628	1.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141402033933	Proyecto-02-B Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En El Ejido De Huevo De Garcia.	PROSSAPV-002-B	Nayarit	Tepic	La de Garcia	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$239,343	\$239,343	\$239,343	\$239,343	\$239,343	99.81	80	Proyecto	162	1.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141402033937	Proyecto-01-A-Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En El Ejido De Huevo De Picocho (El Ciego).	PROSSAPV-002-A	Nayarit	Tepic	Huevo de Picocho (El Ciego)	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,255	\$299,255	\$299,255	\$299,255	99.76	80	Proyecto	221	0.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141402033924	Proyecto-01-Proyecto De Alcantarillado Existente Y Saneamiento En El Ejido De Nueva Maria Cortez.	PROSSAPV-001	Nayarit	Tepic	Nueva Maria Cortez	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,282	\$448,068	\$448,068	\$448,068	99.37	80	Proyecto	234	1.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141403033936	Proyecto-07-Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Sub- Cisterna De Cofradon.	PROSSAPV-007	Nayarit	Tepic	Cisterna de Cofradon	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$549,446	\$549,446	\$546,074	\$546,075	\$546,320	\$546,320	\$546,320	96.82	80	Sistema	285	1.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141403033935	Proyecto-06-2da-1era Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Belavista.	PROSSAPV-006-A	Nayarit	Tepic	Belavista	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$397,995	\$397,995	\$396,345	\$396,345	\$396,345	\$396,345	\$396,345	99.69	80	Sistema	2,091	1.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141403033944	Proyecto-06-C Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad El Refugio.	PROSSAPV-006-C	Nayarit	Tepic	El Refugio	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$194,236	\$194,236	\$194,209	\$194,209	\$194,204	\$194,204	\$194,204	97.36	80	Sistema	907	1.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141403033942	Proyecto-08- Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Para Dos Localidades, La Palma Y Huevo Del Monumental.	PROSSAPV-008	Nayarit	Tepic	La Palma	Rural	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,369,800	\$3,369,800	\$3,369,800	\$3,369,800	\$3,366,307	\$3,366,307	\$3,366,307	99.90	80	Sistema	135	1.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141403033937	Atención Social Prossapv	PROSSAPV SIN RUBRO	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$263,900	\$263,900	\$263,900	\$23,205	\$23,205	\$23,205	\$23,205	8.79	80	Sistema	0	0.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			
NAY141403033940	Superación Tecnica Prossapv	PROSSAPV SIN RUBRO	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	SE75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Sonas Rurales	14-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$263,900	\$270,790	\$270,790	\$48,445	\$48,445	\$48,445	\$48,445	17.99	80	Sistema	0	0.00	100.0	Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Analítico/ PROYECTO TERMINADO, DE COMPLEMENTO CON UNA ADAPTACION MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.			