

Total: 66

Table with 14 columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Alcance, Tipo de Inversión, Programa Fondo Concesión Específico, Programa Fondo Concesión Específico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Relación, Fecha Recurso, Presupuesto, Modificación, Recursos (Iniciados, Comprometidos, Ejecutados, Pagados), Avance Financiero (Avance, Ejecución, Pago), Avance Físico (Avance, Aceleración, Anulación), Observaciones.

Total: 66

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativa	Avance Financiero										Observaciones				
														Estado Recursos	Presupuesto	Modificado	Secundado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reliquetado		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anulacion Anulacion	
NAV141020047557	131461705-CP Adquisición De Equipo De Computo y Mobiliario De Oficina	131461705-CP	Yucatán	Progreso	Comercio Municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	283,603	21,859	21,859	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRAS REFERIDAS AL EJERCICIO 2014 FONDO 3 RAMO 33 - FINANCIERAS REFERIDAS / Registrar OBRAS REFERIDAS AL EJERCICIO 2014 SIN MOVIMIENTO - SISTEMA Para el siguiente nivel.
NAV141020039733	Unidad Basica De Vivienda Urbana	14F10H17043-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	53,060,000	53,060,000	53,060,000	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Financiera / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039735	Unidad Basica De Vivienda Urbana	14F10H17041-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	51,000,000	51,000,000	51,000,000	01,709,455	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 899,417.46 PAGO DE ANTICIPO / Financiera: OBRAS A REALIZAR CON PAGO DE ANTICIPO / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039741	Construcción De Trazas De Concreto	14F10H17042-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	844,406	844,406	844,406	844,467	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 420,233.43 PAGO DE ANTICIPO / Financiera: OBRAS A REALIZAR CON PAGO DE ANTICIPO / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039756	Apoyación De Recursos Municipales Apoyo Preoperativo De La Infraestructura Eléctrica Sanitario De Equipo Para Alimentación De Agua En La Vivienda	14F10H17048-CP	Yucatán	Progreso	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	1189,038	1189,038	1189,038	1189,026	1104,026	00	00	0.00	00	APORTACION	0	100.00	100.00	Financiera: / Financiera OBRAS TERMINADA CON APORTACION FEDERAL / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014, CON APORTACION FEDERAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039762	Unidad Basica De Vivienda Urbana	14F10H17043-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	51,420,000	51,420,000	51,420,000	51,419,790	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 899,395.11 PAGO DE ANTICIPO / Financiera: OBRAS A REALIZAR CON PAGO DE ANTICIPO / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039764	Unidad Basica De Vivienda Urbana	14F10H17044-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	5180,000	5180,000	5180,000	5179,231	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 899,415.49 PAGO DE ANTICIPO / Financiera: OBRAS A REALIZAR CON PAGO DE ANTICIPO / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039767	CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO URBANO	14F10H17045-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	940,128	940,128	940,128	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Financiera / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.		
NAV141020039770	CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO URBANO	14F10H17046-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	5160,511	5160,511	5160,511	5159,278	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 570,431.17 PAGO DE ANTICIPO / Financiera: OBRAS A REALIZAR CON PAGO DE ANTICIPO / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039780	Remedera Adicional Urbana En La Colonia Lela Ribereña	14F10H17049-CP	Yucatán	Progreso	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	552,743	552,743	552,743	552,720	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 514,374.00 PAGO DE ANTICIPO / Financiera: OBRAS A REALIZAR CON PAGO DE ANTICIPO / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039783	Remedera Adicional Rural En La Localidad De Pto. I. Medero	14F10H17050-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	3369,204	3369,204	3369,204	3369,039	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 514,374.00 PAGO DE ANTICIPO / Financiera: OBRAS A REALIZAR CON PAGO DE ANTICIPO / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039793	Unidad Basica De Vivienda Urbana Localidad Pto. I. Medero	14F10H17051-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	3360,000	3360,000	3360,000	3359,785	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: 517,544.47 PAGO DE ANTICIPO / Financiera: OBRAS A REALIZAR CON PAGO DE ANTICIPO / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039799	Techo De Loza De Concreto Urbana Varías Colonias De Tzuc	14F10H17052-CP	Yucatán	Progreso	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	890,296	890,296	890,296	890,134	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Financiera / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039805	Remederoamiento De Calles En Soles De Nivel De Mezcla Social Calle Heroes De La Luchada De Pto. I. Medero	14F10H17053-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	81,399,485	81,399,485	81,399,485	81,398,469	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Financiera / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
NAV141020039811	Remedera Adicional Urbana En La Localidad De Pto. I. Medero	14F10H17056-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	4105,487	4105,487	4105,487	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Financiera / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.		
NAV141020039815	Techo De Loza De Concreto Rural Localidad Progreso I. Medero	14F10H17057-10	Yucatán	Progreso I. Medero (PqM)	Urbano	Apoyaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	En Ejecucion	2014	5120,382	5120,382	5120,382	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Financiera / Registrar RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.		