

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Comunal o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
						Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Específico	Presupuesto	Modificado							Reservado (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual Acum.		
NAV14050025171	43111800864-Contrucción del Sistema de Agua Potable en El Franc. Progresivo Cuba.	43111800864	Maya Vieja	Trujillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	SIANA SDPIC	Asa y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,470	\$155,470	\$155,470	\$155,470	\$154,877	\$154,877	\$154,877	94,49	0	Sistema	200	0,90	100,00	Financiera: OBRAS TERMINADA. PROGRAMA 331 HIGIENES RAMO 20 2014. / Física: OBRAS TERMINADAS HIGIENES RAMO 20 2014. / Pagadero: OBRAS TERMINADAS. PROGRAMA 331 PARA HIGIENES RAMO 20 2014. TRFIC MONETARIO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
NAV14050025377	43111800864-Contrucción del Sistema de Agua Potable en El Franc. Progresivo Cuba.	43111800864	Maya Vieja	Trujillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	SIANA SDPIC	Asa y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,470	\$155,470	\$155,470	\$155,470	\$154,877	\$154,877	\$154,877	94,49	0	Sistema	200	0,90	100,00	Financiera: OBRAS TERMINADA. PROGRAMA 331 HIGIENES RAMO 20 2014. / Física: OBRAS TERMINADAS. PROGRAMA 331 HIGIENES RAMO 20 2014. / Pagadero: OBRAS TERMINADAS. PROGRAMA 331 PARA HIGIENES RAMO 20 2014. TRFIC MONETARIO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
NAV14050025392	43111800862-Contrucción de Plaza Pública en la Localidad de Barrio de Población	43111800862	Maya Vieja	Trujillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$430,443	\$430,443	\$430,443	0	0	0	0	0,00	0	Plaza	1,468	0,90	0,00	Financiera: OBRAS CANCELADA. EN RELEVON AL TOTAL DE LA INVERSIÓN. PROGRAMA 331 PARA HIGIENES RAMO 20 2014. / Física: OBRAS CANCELADA. PROGRAMA 331 HIGIENES RAMO 20 2014. / Pagadero: OBRAS CANCELADA. PROGRAMA 331 PARA HIGIENES RAMO 20 2014. TRFIC MONETARIO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR