

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 19

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Modalidad	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Año	Destinatarios Ejecutores	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Realización	Presupuesto	Modificado	Resultado (Millonarios)	Año Financiero					Observaciones			
																		Comprometido	Aprobado	Ejecutado	Pagado	% Avance				
NA1515020252471	Construcción de Comedor Comunitario en la localidad de Bayarrit	19M71001-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Obras Proyectos	En Ejecucion	2015	\$511,261	\$511,261	\$511,261	\$507,899	\$507,899	\$507,899	\$507,899	99.34	0	0	100.00	Financiera PAIS DE OBRAS PUBLICAS INCLUIDO BUDGETARIO BUDGETARIO / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020440988	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto de Ciénega de la Zona Rural de San Juan de los Rios	14F20M1702-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ASESORANCIA	Agua y Asesorancía	En Ejecucion	2014	\$3,441,422	\$3,441,422	\$3,441,422	\$3,599,469	\$3,599,469	\$3,599,469	\$3,599,469	98.85	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020253332	Construcción de Empedrado Abonado en la Calle Avenida Arce	19M71001-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$763,346	\$763,346	\$763,346	\$768,747	\$768,747	\$768,747	\$768,747	99.79	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020253334	Construcción de Empedrado Abonado en la Calle Avenida Arce	19M71002-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$1,921,761	\$1,921,761	\$1,921,761	\$1,900,987	\$1,900,987	\$1,900,987	\$1,900,987	98.97	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020253374	Construcción de Empedrado Abonado en la Calle Avenida Arce	19M71003-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$436,878	\$436,878	\$436,878	\$436,784	\$436,784	\$436,784	\$436,784	99.94	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020253396	Construcción de Empedrado Abonado en la Calle Avenida Arce	19M71004-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$1,032,144	\$1,032,144	\$1,032,144	\$1,030,172	\$1,030,172	\$1,030,172	\$1,030,172	99.81	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020254241	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19M71005-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$321,032	\$321,032	\$321,032	\$320,470	\$320,470	\$320,470	\$320,470	99.83	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020255110	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19M71006-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$147,180	\$147,180	\$147,180	\$146,438	\$146,438	\$146,438	\$146,438	99.77	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020252638	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19M71009-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$633,569	\$633,569	\$633,569	\$631,245	\$631,245	\$631,245	\$631,245	99.63	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020252476	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19M71011-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$332,568	\$332,568	\$332,568	\$332,444	\$332,444	\$332,444	\$332,444	99.94	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020255173	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19M71008-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2014	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ASESORANCIA	Agua y Asesorancía	En Ejecucion	2014	\$2,545,230	\$2,545,230	\$2,545,230	\$2,546,784	\$2,546,784	\$2,546,784	\$2,546,784	99.98	0	0	100.00	Financiera OBRAS TERMINADA / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020253569	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19F20M1701-CP	Bayarrit	Tejido	Rural	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1,835,000	\$1,835,000	\$1,835,000	\$1,843,000	\$1,843,000	\$1,843,000	\$1,843,000	100.00	0	0	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020254602	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19F20M1702-CP	Bayarrit	Tejido	Rural	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2015	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$537,660	\$537,660	\$537,660	\$537,660	\$537,660	\$537,660	\$537,660	100.00	0	0	100.00	Financiera PAIS DE OBRAS PUBLICAS INCLUIDO BUDGETARIO BUDGETARIO / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020254996	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19F20M1703-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$445,809	\$445,809	\$445,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	Financiera \$146,444.15 AÑO DE ANTIPODO, NO AFECTA BUDGETARIO BUDGETARIO / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020254913	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19F20M1704-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$445,421	\$445,421	\$445,421	\$442,537	\$442,537	\$442,537	\$442,537	99.34	0	0	100.00	Financiera \$146,444.15 AÑO DE ANTIPODO, NO AFECTA BUDGETARIO BUDGETARIO / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020254919	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19F20M1705-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$2,544,489	\$2,544,489	\$2,544,489	\$2,544,489	\$2,544,489	\$2,544,489	\$2,544,489	100.00	0	0	100.00	Financiera \$146,444.15 AÑO DE ANTIPODO, NO AFECTA BUDGETARIO BUDGETARIO / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020254993	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19F20M1706-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Obras Proyectos	En Ejecucion	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	Financiera / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020254954	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19F20M1707-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$453,100	\$453,100	\$453,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	Financiera / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.
NA1515020254958	Mejoramiento de Infraestructura de Acueducto en la Calle Avenida Arce	19F20M1708-CP	Bayarrit	Tejido	Urbano	Asignación	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	1004 PAIS Municipal y de las Democracias	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	Financiera / FINANCIEROS DE MEDIO DE AÑO. NO DE INICIADA EN PAIS / Pagadero: AÑO 15 FONDO II.