

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO
2018	4	NAY180401444519	Proyecto de inversión	\$4,443,030.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018

RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSETA LA TRISTEZA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 372665

ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
17:Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC

NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO_GEOREFERENCIA	ESTADO
					UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA		
2018-AYTO_17-MAR-083-0300	S	90	86	176	Otros	1	1	1	Nayarit

GEOREFERENCIA					FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FUENTES FINANCIAMIENTO		RECAUDADO
MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	
Tepic	Roseta (La Tristeza)	CALLE CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ROSETA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC PEGADO AL RIO SANTIAGO	-104.9312829	21.7531228	01-07-2018	30-09-2018	\$444,303.00	\$444,303.02	\$1,332,909.02

AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS			
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE
\$1,332,909.02	\$1,332,909.02	\$1,161,117.92	\$1,161,117.92	Obra	IO-818017998-E1-2018	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A

		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
\$4,443,030.17	\$4,443,030.17	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances