

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA					
2019		5	NAY190401600354	Proyecto de inversión	106,422.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CORRAL DE SORIA NAYARIT - 250412	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	250412	S	17	15	0	Otros	18	18	1	Nayarit	Tepic	El Corral De Soria
2019		5	NAY190401645995	Proyecto de inversión	58,797.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADO NAYARIT - 253567	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	253567	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Caleras De Cofrados
2019		5	NAY190401646061	Proyecto de inversión	61,799.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA NAYARIT - 253658	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP	253658	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	La Cantera
2019		5	NAY190401648477	Proyecto de inversión	54,712.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ATONALISCO NAYARIT - 257261	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	257261	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Atonalisco
2019		5	NAY190401646222	Proyecto de inversión	66,335.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO NAYARIT - 253908	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	253908	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Lo De Lamedo
2019		5	NAY190401647005	Proyecto de inversión	39,687.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA NAYARIT - 255072	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	255072	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	La Esperanza
2019		5	NAY190401647028	Proyecto de inversión	43,089.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA YERBA NAYARIT - 255106	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	255106	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	La Yerba
2019		5	NAY190401646372	Proyecto de inversión	87,312.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO NAYARIT - 254092	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	254092	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	El Trapichillo
2019		5	NAY190401645703	Proyecto de inversión	41,829.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE NAYARIT - 253217	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	253217	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Salvador Allende
2019		5	NAY190401648181	Proyecto de inversión	35,151.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA NAYARIT - 256772	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	256772	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Venustiano Carranza
2019		5	NAY190401645886	Proyecto de inversión	108,522.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COLORADO DE LA MORA NAYARIT - 253408	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	253408	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Colorado De La Mora
2019		5	NAY190401647517	Proyecto de inversión	32,884.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA NAYARIT - 255734	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	255734	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	La Escondida
2019		5	NAY190401647596	Proyecto de inversión	47,058.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS NAYARIT - 255869	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	255869	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Las Peñitas (La Repisa)
2019		5	NAY190401649255	Proyecto de inversión	67,469.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD MESA DE PICACHOS NAYARIT - 258228	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	258228	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Mesa De Picachos (El Casco)
2019		5	NAY190401648540	Proyecto de inversión	39,120.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO NAYARIT - 257364	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	257364	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	El Espino
2019		5	NAY190401651341	Proyecto de inversión	34,018.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO NAYARIT - 260932	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	260932	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Colonia Seis De Enero
2019		5	NAY190401649710	Proyecto de inversión	58,681.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ NAYARIT - 258708	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	258708	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Benito Juárez (Las Chivas)
2019		5	NAY190401649750	Proyecto de inversión	32,600.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES NAYARIT - 258768	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	258768	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	San Andrés
2019		5	NAY190401649765	Proyecto de inversión	53,861.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL JICOTE NAYARIT - 258791	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	258791	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	El Jicote
2019		5	NAY190401651412	Proyecto de inversión	49,609.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO NAYARIT - 261011	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	261011	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Cinco De Mayo (El Ciruelo)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA					
2019		5	NAY190401645958	Proyecto de inversión	25,471.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE GARCIA NAYARIT - 253515	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	253515	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Lo De García
2019		5	NAY190401649818	Proyecto de inversión	56,696.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO NAYARIT - 258857	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	258857	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	San Fernando
2019		5	NAY190401651471	Proyecto de inversión	28,915.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES NAYARIT - 261089	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	261089	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Los Salazares
2019		5	NAY190401651890	Proyecto de inversión	48,759.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PILAS NAYARIT - 261647	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	261647	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Las Pilas (El Tepeguaje)
2019		5	NAY190401646140	Proyecto de inversión	16,725.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL PICHON NAYARIT - 253787	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	253787	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	El Pichón
2019		5	NAY190401651994	Proyecto de inversión	73,138.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA NAYARIT - 261770	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	261770	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	San Luis De Lozada
2019		5	NAY190401651631	Proyecto de inversión	32,317.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 261283	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	261283	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	El Limón
2019		5	NAY190401649173	Proyecto de inversión	65,201.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 258137	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	258137	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)
2019		5	NAY190401648345	Proyecto de inversión	39,687.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CUEVITAS NAYARIT - 257040	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	257040	S	5	5	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Cuevitas
2019		5	NAY190401649207	Proyecto de inversión	22,678.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA NAYARIT - 258170	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	258170	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	La Herradura
2019		5	NAY190401654157	Proyecto de inversión	63,500.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL RINCON NAYARIT - 264629	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	264629	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	El Rincón
2019		5	NAY190401666304	Proyecto de inversión	79,130.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE VIVERO DE PLANTAS FRUTALES EN APOYO A PRODUCTORES RURALES DE GUANABANA AGUACATE Y LIMON EN EL PARQUE ECOLOGIC - 279092	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	279092	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401654253	Proyecto de inversión	17,009.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA NAYARIT - 264762	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	264762	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	La Fortuna
2019		5	NAY190401654319	Proyecto de inversión	26,647.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA NAYARIT - 264821	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	264821	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	La Resolana
2019		5	NAY190401653593	Proyecto de inversión	23,245.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS OTATES NAYARIT - 263850	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	263850	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Los Otates
2019		5	NAY190401653672	Proyecto de inversión	29,482.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA NAYARIT - 263972	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	263972	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Bellavista
2019		5	NAY190401652979	Proyecto de inversión	54,145.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCOTITAN NAYARIT - 263047	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	263047	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Santiago De Pochotitán
2019		5	NAY190401653016	Proyecto de inversión	46,138.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO TEPIC NAYARIT - 263090	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	263090	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	El Refugio
2019		5	NAY190401653105	Proyecto de inversión	34,018.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD 14 DE MARZO NAYARIT - 263188	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	263188	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Colonia Catorce De Marzo
2019		5	NAY190401653547	Proyecto de inversión	25,513.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JUMATAN NAYARIT - 263743	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOMP DE TEPIC	263743	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Jumatán

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA					
2019		5	NAY190401653572	Proyecto de inversión	50,686.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ROSETA NAYARIT - 263814	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	263814	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Roseta (La Tristeza)
2019		5	NAY190401653629	Proyecto de inversión	35,435.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS BLANCAS NAYARIT - 263907	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	263907	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Las Blancas (Carretones De Cerritos)
2019		5	NAY190401653720	Proyecto de inversión	52,161.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA CORTE NAYARIT - 264035	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	264035	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Jesús María Cortes
2019		5	NAY190401652934	Proyecto de inversión	50,460.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA NAYARIT - 262984	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	262984	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Camichin De Jauja
2019		5	NAY190401653846	Proyecto de inversión	35,151.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA NAYARIT - 264214	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	264214	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Barranca Blanca
2019		5	NAY190401653211	Proyecto de inversión	40,594.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO NAYARIT - 263294	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	263294	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	San Cayetano
2019		5	NAY190401654061	Proyecto de inversión	47,625.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD TEPIC NAYARIT - 264492	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	264492	S	10	10	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190101505221	Proyecto de inversión	1,342,732.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GAVIOTA ENTRE CALLE AGUILA Y GOLONDRINA COLONIA ECOLOGISTAS - 5193	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	5193	S	85	79	0	Metros Cuadrados	1550	1549.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190101505236	Proyecto de inversión	1,335,398.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE MANUEL LOZADA E IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y - 5254	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	5254	S	90	84	0	Metros Cuadrados	1530	1530	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190201541791	Proyecto de inversión	3,122,291.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE BELLAVISTA ENTRE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL CALLE ATONALISCO ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE BELLAVI - 86208	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	86208	S	73	67	0	Metros Cuadrados	2784	2783.84	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401582617	Proyecto de inversión	1,519,984.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LOSAS CORTAS CALLE ERNESTO CHE GUEVARA ENTRE ARGENTINA Y BOULEVARD GRANATE COL CHE GUEVARA - 114183	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	114183	S	67	61	0	Metros Cuadrados	1259	1258.55	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401658224	Proyecto de inversión	1,534,109.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DE MATATIPAC PUENTE VEHICULAR Y LA FORTUNA Y CALLE LA FORTUNA ENTRE VALLE DE - 268193	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	268193	S	73	67	0	Metros Cuadrados	1915	1915	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190201518164	Proyecto de inversión	394,091.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CIRCUITO JULIA - 5462	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	5462	S	112	104	0	Metros lineales	384.5	384.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190201518172	Proyecto de inversión	1,095,983.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CI - 5513	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	5513	S	112	104	0	Metros lineales	389.4	389.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190201518181	Proyecto de inversión	756,790.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5568	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	5568	S	185	171	0	Metros lineales	500.8	500.81	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190201518191	Proyecto de inversión	2,141,699.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5638	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	5638	S	185	171	0	Metros lineales	512.3	512.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
2019		5	NAY190201518195	Proyecto de inversión	430,593.45	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 5750	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	5750	S	125	115	0	Metros lineales	315.5	315.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190201518197	Proyecto de inversión	1,006,816.92	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZAR - 5845	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	5845	S	125	115	0	Metros lineales	325.2	325.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401599590	Proyecto de inversión	130,807.97	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE ISLA DE CUBA Y LAZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE TEPEC NAYARIT - 241404	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA SIAPA TEPEC	241404	S	35	33	0	Metros lineales	102	102	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401599592	Proyecto de inversión	423,241.83	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ISLA VIERGENES ENTRE ISLA DE CUBA Y LAZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE TEPEC NA - 241413	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA SIAPA TEPEC	241413	S	35	33	0	Metros lineales	99.6	99.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401582569	Proyecto de inversión	117,182.54	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CARRETERA AGUAMILPA A BOULEVARD GRANATE COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA TEPI - 113556	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	113556	S	27	25	0	Metros lineales	78	78	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401585498	Proyecto de inversión	1,516,994.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO CALLE VALLE PARAISO ENTRE - 147426	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	147426	S	131	121	0	Metros lineales	452	452	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401582227	Proyecto de inversión	1,790,677.05	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA - 100761	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	100761	S	231	213	0	Metros lineales	484	484	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401585516	Proyecto de inversión	675,064.42	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO CALLE VALLE PARAISO ENTRE VALLE VERDE - 147571	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	147571	S	131	121	0	Metros lineales	415	415	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401582288	Proyecto de inversión	391,611.08	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COL FAISAN DOS TEPEC NAYARIT - 103636	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	103636	S	42	38	0	Metros lineales	111	111	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401585535	Proyecto de inversión	932,982.04	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 18 DE MARZO ENTRE REPUBLICA DE CHILE Y 21 DE MARZO COL JOSE MARIA MENCHACA - 147726	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	147726	S	123	113	0	Metros lineales	219	219	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401589974	Proyecto de inversión	559,043.36	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LERDO ENTRE CALLE 6 Y CERRADA PRIVADA LERDO ENTRE CALLE LERDO Y CERRADA EN L - 180354	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	180354	S	69	63	0	Metros lineales	175.8	175.8	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401582309	Proyecto de inversión	1,518,011.44	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE - 103931	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	103931	S	334	309	0	Metros lineales	3100	3100	1	Nayarit	Tepic	Jesús María Cortes
2019		5	NAY190401590021	Proyecto de inversión	377,979.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 180619	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	180619	S	42	38	0	Metros lineales	86	86	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401581018	Proyecto de inversión	499,423.19	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 50639	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	50639	S	58	54	0	Metros lineales	421	421	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401581019	Proyecto de inversión	536,613.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LOPEZ MA - 50655	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	50655	S	58	54	0	Metros lineales	224	224	1	Nayarit	Tepic	Tepic

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
2019		5	NAY190401581023	Proyecto de inversión	1,352,114.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	50793	S	104	96	0	Metros lineales	741	741	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401581024	Proyecto de inversión	4,751,213.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	50895	S	158	146	0	Metros lineales	335	335	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401581027	Proyecto de inversión	789,778.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	50966	S	158	146	0	Metros lineales	270	270	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401585675	Proyecto de inversión	2,701,343.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	149084	S	101	94	0	Metros lineales	1610	1610	1	Nayarit	Tepic	Colonia Catorce De Marzo
2019		5	NAY190401585724	Proyecto de inversión	45,876.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	149635	S	27	25	0	Metros lineales	124	124	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401581633	Proyecto de inversión	333,614.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	76251	S	31	29	0	Metros lineales	126	126	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401581634	Proyecto de inversión	379,480.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	76387	S	23	21	0	Metros lineales	65	65	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401581635	Proyecto de inversión	154,145.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	76448	S	23	21	0	Metros lineales	55	55	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401585749	Proyecto de inversión	1,064,290.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	149868	S	158	146	0	Metros lineales	338	338	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401585759	Proyecto de inversión	387,171.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	149922	S	46	42	0	Metros lineales	86	86	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401585774	Proyecto de inversión	166,169.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	150016	S	46	42	0	Metros lineales	85	85	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401581660	Proyecto de inversión	378,097.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	78918	S	52	48	0	Metros lineales	107	107	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401585917	Proyecto de inversión	706,180.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	151374	S	75	69	0	Metros lineales	226	226	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401585938	Proyecto de inversión	915,310.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	151473	S	104	96	0	Metros lineales	197	197	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401587578	Proyecto de inversión	236,465.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	165688	S	69	63	0	Metros lineales	175	175	1	Nayarit	Tepic	Tepic



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA						
2019		5	NAY190401617412	Proyecto de inversión	242,338.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y RIO SUCHIATE COL JUAN ESCUTIA - 180435	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	180435	S		42	38	0	Metros lineales	193	193	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401617436	Proyecto de inversión	434,526.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y RIO SUCHIATE COL JUAN ESCUTIA - 180571	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	180571	S		42	38	0	Metros lineales	190	190	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401635647	Proyecto de inversión	1,925,748.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARQUE METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEPIC - 241429	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA SIAPA TEPIC	241429	S		1300	1200	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401637481	Proyecto de inversión	267,208.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CARLOS URZUA Y JACARANDAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 228126	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	228126	S		89	73	0	Metros lineales	162	162	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401635586	Proyecto de inversión	759,524.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MATANZA PINAR DEL RIO GUANTANAMO SANTIAGO ENTRE HABANA Y GRANMA MONCADA ENTRE HABANA Y GRANMA - 241354	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	241354	S		125	115	0	Metros lineales	675	675	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401635611	Proyecto de inversión	497,085.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CARLOS URZUA Y JACARANDAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARI - 241388	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA SIAPA TEPIC	241388	S		73	67	0	Metros lineales	149	149	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401635668	Proyecto de inversión	728,471.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAZMIN ENTRE ROSAL Y GIRASOL Y CALLE GIRASOL ENTRE ROSAL Y JAZMIN COL AZTLAN E - 241451	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	241451	S		102	94	0	Metros lineales	244	244	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401635209	Proyecto de inversión	157,398.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 180636	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	180636	S		42	38	0	Metros lineales	86	86	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401674147	Proyecto de inversión	611,513.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SABINO Y ANDADOR DATIL ENTRE ENCINO Y JACARANDAS COL BUGAMBILIAS - 149004	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	149004	S		158	146	0	Metros lineales	343	343	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401673117	Proyecto de inversión	894,273.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA COL GENARO - 100687	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	100687	S		243	225	0	Metros lineales	533	533	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401673118	Proyecto de inversión	178,763.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COL FAISAN DOS TEPIC NAYARIT - 100902	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	100902	S		42	38	0	Metros lineales	117	117	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401658521	Proyecto de inversión	991,292.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PANAMA ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA COLONIA LOS FRESNOS TEPI - 268606	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	268606	S		98	90	0	Metros lineales	298	298	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401664379	Proyecto de inversión	1,074,040.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALEJANDRINA ENTRE PLOMO Y COBRE COLONIA VALLE DE MATATIPAC - 276193	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	276193	S		98	90	0	Metros lineales	429	429	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401664385	Proyecto de inversión	395,552.76	MUNICIPAL FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CALLE ALEJANDRINA ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE BRONCE COL VALLE DE MATATIPAC NAYARIT - 276207	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	276207	S	98	90	0	Metros lineales	255	255	1	Nayarit	Tepic	Tepic	
2019	5	NAY190401664385																										
2019		5	NAY190401658258	Proyecto de inversión	448,813.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DE MATATIPAC PUENTE VEHICULAR Y LA FORTUNA Y CALLE LA FORTUNA ENTRE VA - 268248	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	268248	S		73	67	0	Metros lineales	346	346	1	Nayarit	Tepic	Tepic



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA				
2019		5 NAY190401668477	Proyecto de inversión	245,548.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 282392	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	IPROVINAY	282392	S	4	4	0	Vivienda	4	4	1	Nayarit	Tepic	La Esperanza
2019		5 NAY190401668499			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades																		
2019		5 NAY190401668499	Proyecto de inversión	1,150,237.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 282441	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	IPROVINAY	282441	S	5	5	0	Vivienda	10	10	1	Nayarit	Tepic	Zapote De Picachos
2019		5 NAY190401666359			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades																		
2019		5 NAY190401666359	Proyecto de inversión	413,576.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS NORIAS DEL MANANTIAL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT QUINCE ACCIONES - 279162	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	IPROVINAY	279162	S	8	7	0	Vivienda	15	15	1	Nayarit	Tepic	Las Norias Del Manantial
2019		5 NAY190401668533			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades																		
2019		5 NAY190401668533	Proyecto de inversión	920,802.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE TEPIC DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 282507	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	IPROVINAY	282507	S	8	7	0	Vivienda	15	15	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5 NAY190401666375			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades																		
2019		5 NAY190401666375	Proyecto de inversión	157,403.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VEINTIUNO METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 279180	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	IPROVINAY	279180	S	10	10	0	Metros Cuadrados	105	105	1	Nayarit	Tepic	Jesús María Cortes
2019		5 NAY190401666390			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades																		
2019		5 NAY190401666390	Proyecto de inversión	220,366.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VEINTIUNO METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 279189	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	IPROVINAY	279189	S	6	6	0	Metros Cuadrados	252	252	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5 NAY190401666408			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades																		
2019		5 NAY190401666408	Proyecto de inversión	306,933.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 279201	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	IPROVINAY	279201	S	10	10	0	Vivienda	5	5	1	Nayarit	Tepic	Jesús María Cortes
2019		5 NAY190401668271			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades																		
2019		5 NAY190401668271	Proyecto de inversión	306,934.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 281840	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DGOPM DE TEPIC	281840	S	10	10	0	Vivienda	5	5	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)
2019		5 NAY190201518149	Proyecto de inversión	823,183.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE VALLE DE SAN JUAN ENTRE PICACHOS Y VALLE DE PICACHOS Y CALLE PICACHOS ENTRE VALLE DE SAN JUAN Y ARBO - 5347	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	5347	S	96	88	0	Metros Cuadrados	710.5	710.59	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5 NAY190201538012	Proyecto de inversión	1,515,979.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE MANUEL LOZADA E IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y - 54299	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPIC	54299	S	90	84	0	Metros Cuadrados	1530	1530.04	1	Nayarit	Tepic	Tepic



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA					
2019		5	NAY190201537756	Proyecto de inversión	1,518,004.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	53801	S		85	79	0	Metros Cuadrados	1550	1549.95	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401582303	Proyecto de inversión	1,902,484.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	103812	S		73	67	0	Metros Cuadrados	1592	1591.69	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401605553	Proyecto de inversión	537,850.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	50844	S		44	40	0	Metros lineales	239	239.1	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401673068	Proyecto de inversión	193,503.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	76322	S		31	29	0	Metros lineales	125	125	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401673069	Proyecto de inversión	211,419.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	76602	S		52	48	0	Metros lineales	107	107	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401590875	Proyecto de inversión	369,417.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	185445	S		10	9	0	Otros	188	188	1	Nayarit	Tepic	El Izote
2019		5	NAY190401590881	Proyecto de inversión	327,659.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	185482	S		62	58	0	Otros	180	180	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401618367	Proyecto de inversión	520,010.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	185703	S		24	23	0	Otros	294	294	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2019		5	NAY190401618378	Proyecto de inversión	69,565.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	185736	S		3	2	0	Otros	98	98	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)
2019		5	NAY190201543707	Proyecto de inversión	8,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63405	S		8	8	0	Otros	4	4	1	Nayarit	Tepic	Benito Juárez (Las Chivas)
2019		5	NAY190201543764	Proyecto de inversión	2,025.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63465	S		2	2	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	La Resolana
2019		5	NAY190201543784	Proyecto de inversión	6,075.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63482	S		6	6	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	El Ahuacate
2019		5	NAY190201543320	Proyecto de inversión	2,025.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	62919	S		2	2	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Los Otates
2019		5	NAY190201543342	Proyecto de inversión	6,075.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	62961	S		6	6	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Huachines
2019		5	NAY190201542672	Proyecto de inversión	12,150.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	61994	S		12	12	0	Otros	6	6	1	Nayarit	Tepic	El Rincón
2019		5	NAY190201543423	Proyecto de inversión	16,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63045	S		17	15	0	Otros	8	8	1	Nayarit	Tepic	Venustiano Carranza

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA					
2019		5	NAY190201543633	Proyecto de inversión	22,275.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON ONCE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE LA FORTUNA - 63329	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63329	5	23	21	0	Otros	11	11	1	Nayarit	Tepic	La Fortuna
2019		5	NAY190201543661	Proyecto de inversión	10,125.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CINCO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL PICHON - 63358	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63358	5	10	10	0	Otros	5	5	1	Nayarit	Tepic	El Pichón
2019		5	NAY190201542520	Proyecto de inversión	10,125.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CINCO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS - 61848	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	61848	5	10	10	0	Otros	5	5	1	Nayarit	Tepic	Platanitos
2019		5	NAY190201542545	Proyecto de inversión	24,300.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DOCE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE EL TRAPICHILLO - 61886	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	61886	5	25	23	0	Otros	12	12	1	Nayarit	Tepic	El Trapichillo
2019		5	NAY190201543589	Proyecto de inversión	8,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CUATRO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE BARRANCA BLANCA - 63263	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63263	5	8	8	0	Otros	4	4	1	Nayarit	Tepic	Barranca Blanca
2019		5	NAY190201543606	Proyecto de inversión	42,525.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON VEINTIUN MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO LO DE LAMEDO - 63293	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63293	5	44	40	0	Otros	21	21	1	Nayarit	Tepic	Lo De Lamedo
2019		5	NAY190201543691	Proyecto de inversión	2,025.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON UNA MOCHILA ASPERSORA ELÉCTRICA PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO - 63390	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63390	5	2	2	0	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Cinco De Mayo (El Ciruelo)
2019		5	NAY190201543723	Proyecto de inversión	6,075.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL ESPINO - 63418	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63418	5	6	6	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	El Espino
2019		5	NAY190201543747	Proyecto de inversión	6,075.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE LAS DELICIAS - 63444	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	63444	5	6	6	0	Otros	3	3	1	Nayarit	Tepic	Las Delicias
2019		5	NAY190201542210	Proyecto de inversión	4,050.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DOS MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE JUMATÁN - 61428	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	61428	5	4	4	0	Otros	2	2	1	Nayarit	Tepic	Jumatán
2019		5	NAY190201542287	Proyecto de inversión	14,175.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON SIETE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE - 61537	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPEC	61537	5	15	13	0	Otros	7	7	1	Nayarit	Tepic	El Izote

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL CORRAL DE SORIA, 63520 EL CORRAL DE SORIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA DE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A ORILLAS DEL RIO SANTIAGO			02-12-2019	31-12-2019	106,422.34	106,422.34	106,422.34	106,301.16	106,301.16	53,150.58	53,150.58	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-E8	YURI LARIOSNILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	106,301.16	106,301.16	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 75 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA			01-12-2019	31-12-2019	58,797.08	58,797.08	58,797.08	58,749.27	58,749.27	29,374.63	29,374.63	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-E9	58749.27	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	58,749.27	58,749.27	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DELA CIUDA DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE MORA			01-12-2019	31-12-2019	61,799.45	61,799.45	61,799.45	61,704.24	61,704.24	30,852.12	30,852.12	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-F6	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	61,704.24	61,704.24	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATONALISCO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA.			01-12-2019	31-12-2019	54,712.35	54,712.35	54,712.35	54,628.07	54,628.07	27,314.03	27,314.03	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B9	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	54,628.07	54,628.07	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CAPITAL NAYARITA MUY CERCA DEL POBLADO LA FORTUNA			01-12-2019	31-12-2019	66,335.19	66,335.19	66,335.19	66,232.98	66,232.98	33,116.49	33,116.49	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-E7	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	66,232.98	66,232.98	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AL FRENTE COLINDA CON EST. ROSETA Y AL SUR CON LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE			01-12-2019	31-12-2019	39,687.72	39,687.72	39,687.72	39,626.57	39,626.57	19,813.29	19,813.29	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-F5	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	39,626.57	39,626.57	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA YERBA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL ESTE CON VENUSTIANO CARRANZA Y AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE MECATAN			01-12-2019	31-12-2019	43,089.52	43,089.52	43,089.52	43,023.14	43,023.14	21,511.57	21,511.57	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-E1	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	43,023.14	43,023.14	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE EL PICHON AL SUR			01-12-2019	31-12-2019	87,312.98	87,312.98	87,312.98	87,178.47	87,178.47	43,589.23	43,589.23	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-E4	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	87,178.47	87,178.47	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS DE LA			01-12-2019	31-12-2019	41,829.95	41,829.95	41,829.95	41,797.57	41,797.57	20,898.79	20,898.79	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-F4	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	41,797.57	41,797.57	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO AL NORTE CON EL AGUACATE			01-12-2019	31-12-2019	35,151.98	35,151.98	35,151.98	35,097.82	35,097.82	17,548.91	17,548.91	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-F3	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	35,097.82	35,097.82	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RANCHERIA COLORADO DE LA MORA, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , COLORADO DE LA MORA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE SE HACEN 75 MINUTOS SALIENDO DE LA CAPITAL NAYARITA.			01-12-2019	31-12-2019	108,522.69	108,522.69	108,522.69	108,441.03	108,441.03	54,220.52	54,220.52	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-E5	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	108,441.03	108,441.03	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL SUR CON LA LOCALIDAD DEL PICHON.			01-12-2019	31-12-2019	32,884.11	32,884.11	32,884.11	32,833.45	32,833.45	16,416.73	16,416.73	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-E2	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	32,833.45	32,833.45	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 45 MINUTOS APROXIMADAMENTE POR LA CARRETERA DE CUOTA.			01-12-2019	31-12-2019	47,058.30	47,058.30	47,058.30	46,985.80	46,985.80	23,492.90	23,492.90	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-F2	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	46,985.80	46,985.80	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS DE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO SANTIAGO DE HECHO ESTA A LA			01-12-2019	31-12-2019	67,469.13	67,469.13	67,469.13	67,365.18	67,365.18	33,682.59	33,682.59	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-C3	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	67,365.18	67,365.18	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL ESPINO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL POBLADO DE NAVARRETE MUNICIPIO DE SANBLAS APROXIMADAMENTE A 1 HRA POR LA CA			01-12-2019	31-12-2019	39,120.76	39,120.76	39,120.76	39,060.48	39,060.48	19,530.24	19,530.24	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B8	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	39,060.48	39,060.48	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS			01-12-2019	31-12-2019	34,018.04	34,018.04	34,018.04	33,965.64	33,965.64	16,982.82	16,982.82	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B3	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	33,965.64	33,965.64	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ LA CHIVAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETER			01-12-2019	31-12-2019	58,681.13	58,681.13	58,681.13	58,590.72	58,590.72	29,295.36	29,295.36	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D4	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	58,590.72	58,590.72	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA LIBRE FEDERAL 15.			01-12-2019	31-12-2019	32,600.63	32,600.63	32,600.63	32,550.40	32,550.40	16,275.20	16,275.20	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D5	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	32,550.40	32,550.40	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JICOTE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 COLINDA AL OESTE CON LA LOCALIDAD DE SALA			01-12-2019	31-12-2019	53,861.91	53,861.91	53,861.91	53,778.92	53,778.92	26,889.46	26,889.46	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B5	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	53,778.92	53,778.92	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RANCHERIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15			01-12-2019	31-12-2019	49,609.65	49,609.65	49,609.65	49,533.22	49,533.22	24,766.61	24,766.61	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B2	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	49,533.22	49,533.22	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
EJIDO LO DE GARCIA, 63505 LO DE GARCÍA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE GARCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS MUY CERCA DE LAS CHIVAS	-105.020726	21.532262	01-12-2019	31-12-2019	25,471.65	25,471.65	25,471.65	25,443.10	25,443.10	12,721.55	12,721.55	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-E6	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	25,443.10	25,443.10	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON PUGA	-104.786173	21.5977678	01-12-2019	31-12-2019	56,696.74	56,696.74	56,696.74	56,609.39	56,609.39	28,304.70	28,304.70	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B4	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	56,609.39	56,609.39	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS SALAZARES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15	-104.981009	21.7035293	01-12-2019	31-12-2019	28,915.34	28,915.34	28,915.34	28,870.79	28,870.79	14,435.39	14,435.39	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B6	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	28,870.79	28,870.79	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PILAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15	-104.937156	21.6772645	01-12-2019	31-12-2019	48,759.20	48,759.20	48,759.20	48,684.07	48,684.07	24,342.04	24,342.04	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B1	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	48,684.07	48,684.07	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RANCHERIA EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL PICHÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS POR LA CARRETERA DE CUOTA	-104.959827	21.5452903	01-12-2019	31-12-2019	16,725.54	16,725.54	16,725.54	16,725.54	16,699.77	8,349.88	8,349.88	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-E3	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	16,699.77	16,699.77	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE LA CAPITAL	-104.697085	21.5029906	01-12-2019	31-12-2019	73,138.80	73,138.80	73,138.80	73,026.12	73,026.12	36,513.06	36,513.06	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-A1	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	73,026.12	73,026.12	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL LIMON SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15	-105.008016	21.6430786	01-12-2019	31-12-2019	32,317.15	32,317.15	32,317.15	32,267.35	32,267.35	16,133.67	16,133.67	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B7	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	32,267.35	32,267.35	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA AL NORTE D ELA CIUDAD DE TEPIC COINDA AL OESTE CON EL POBLADO DE BELLAVISTA Y AL SU	-104.8134	21.5888921	01-12-2019	31-12-2019	65,201.26	65,201.26	65,201.26	65,100.80	65,100.80	32,550.40	32,550.40	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-B10	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	65,100.80	65,100.80	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RANCHERIA LAS CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN A 45 MINUTOS DE LA CAPITAL	-104.712579	21.5882912	01-12-2019	31-12-2019	39,687.72	39,687.72	39,687.72	39,626.57	39,626.57	19,813.29	19,813.29	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-F1	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	39,626.57	39,626.57	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RANCHERIA LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL NO. 15	-104.956242	21.6254274	01-12-2019	31-12-2019	22,678.70	22,678.70	22,678.70	22,643.76	22,643.76	11,321.88	11,321.88	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35D	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	22,643.76	22,643.76	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCON SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE DISTANCIA.	-104.931825	21.5637768	01-12-2019	31-12-2019	63,500.35	63,500.35	63,500.35	63,402.51	63,402.51	31,701.26	31,701.26	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D7	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	63,402.51	63,402.51	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL VIVERO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE PARQUES Y JARDINEZ DEL MUNICIPIO DE TEPIC UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY EN LA ZONA DEL PARQUE ECOLOGIC	-104.85755	21.4868617	01-12-2019	31-12-2019	79,130.28	79,130.28	79,130.28	79,130.27	79,130.27	8,941.27	8,941.27	Adquisiciones	AA-818017996-E21-2019	RUBEN CARRILLO CARRILLO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	70,189.00	70,189.00	0.3	30	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LA FORTUNA, 63505 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.946752	21.551582	01-12-2019	31-12-2019	17,009.02	17,009.02	17,009.02	16,982.82	16,982.82	8,491.41	8,491.41	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35D6	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	16,982.82	16,982.82	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA SE LOCALIZA AL NOROTESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA	-105.020501	21.6305305	01-12-2019	31-12-2019	26,647.47	26,647.47	26,647.47	26,606.41	26,606.41	13,303.20	13,303.20	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-C2	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	26,606.41	26,606.41	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RANCHERIA LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 KILOMETROS DE DISTANCIA	-104.969908	21.6315031	01-12-2019	31-12-2019	23,245.67	23,245.67	23,245.67	23,209.85	23,209.85	11,604.92	11,604.92	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D3	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	23,209.85	23,209.85	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO BELLAVISTA, 63501 BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL	-104.883363	21.5641579	01-12-2019	31-12-2019	29,482.30	29,482.30	29,482.30	29,436.88	29,436.88	14,718.44	14,718.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-C1	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	29,436.88	29,436.88	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON BELLAVISTA Y FRANCISCO I MADERO	-104.690517	21.5700161	01-12-2019	31-12-2019	54,145.39	54,145.39	54,145.39	54,061.97	54,061.97	27,030.99	27,030.99	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-A3	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	54,061.97	54,061.97	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO EL REFUGIO, 63509 EL REFUGIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.749958	21.3319725	01-12-2019	31-12-2019	46,138.73	46,138.73	46,138.73	44,155.33	44,155.33	22,077.67	22,077.67	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-A4	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	44,155.33	44,155.33	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RANCHERIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CATORCE DE MARZO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDA AL NORTE CON JICOTE APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL	-105.085851	21.7285254	01-12-2019	31-12-2019	34,018.04	34,018.04	34,018.04	33,965.64	33,965.64	16,982.82	16,982.82	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-A5	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	33,965.64	33,965.64	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS DE TEPIC.	-105.032167	21.6431121	01-12-2019	31-12-2019	25,513.54	25,513.54	25,513.54	25,474.23	25,474.23	12,737.11	12,737.11	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D1	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	25,474.23	25,474.23	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ROSETA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A HORA Y MEDIA DE LA CAPITAL NAYARITA.	-104.930016	21.7649175	01-12-2019	31-12-2019	50,686.88	50,686.88	50,686.88	50,608.79	50,608.79	25,304.40	25,304.40	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D2	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	50,608.79	50,608.79	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON EL VECINO MUNICIPI	-104.844039	21.7988444	01-12-2019	31-12-2019	35,435.46	35,435.46	35,435.46	35,380.87	35,380.87	17,690.44	17,690.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D11	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEIC NAYARIT A	35,380.87	35,380.87	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO LERMA SANTIAGO	-104.876818	21.7195237	01-12-2019	31-12-2019	52,161.00	52,161.00	52,161.00	52,080.64	52,080.64	26,040.32	26,040.32	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D10	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	52,080.64	52,080.64	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO CAMICHÍN DE JAUJA, 63508 CAMICHÍN DE JAUJA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON SAN CAYETANO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 20 MINUTO	-104.791628	21.4730648	01-12-2019	31-12-2019	50,460.10	50,460.10	50,460.10	50,382.36	50,382.36	25,191.18	25,191.18	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-A2	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	50,382.36	50,382.36	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.960932	21.5630731	01-12-2019	31-12-2019	35,151.98	35,151.98	35,151.98	35,097.82	35,097.82	17,548.91	17,548.91	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D9	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	35,097.82	35,097.82	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
EJIDO SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE TEPIC	-104.748474	21.4134117	01-12-2019	31-12-2019	40,594.86	40,594.86	40,594.86	40,532.33	40,532.33	20,266.16	20,266.16	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-A6	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	40,532.33	40,532.33	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
RANCHERIA TEPIC, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE REALIZARA CORRESPONDE A LAS TIERRAS DE CULTIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAPITAL NAYARITA POR EL CAMINO A LAS ANIMAS	-104.867017	21.5095882	01-12-2019	31-12-2019	47,625.26	47,625.26	47,625.26	47,551.89	47,551.89	23,775.95	23,775.95	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/35-D8	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	47,551.89	47,551.89	0	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE SN LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE INFONAVIT SOLIDARIDAD	-104.938192	21.5200785	01-04-2019	31-05-2019	1,342,732.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	{1505221/ proyecto_ INICIO}	Cancelado	Cancelació n validada
CALLE ROSALJO CHAVEZ COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ 1RA SECCIÓN SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.872687	21.5123325	01-04-2019	31-05-2019	1,335,398.90	1,335,398.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	{1505236/ proyecto_ INICIO}	Cancelado	Cancelació n validada
CALLE BELLAVISTA COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE CANTERA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE TEPIC	-104.908141	21.4802769	03-06-2019	30-09-2019	3,122,291.12	3,114,898.69	3,114,898.69	3,114,898.69	3,114,898.68	2,886,082.35	2,886,082.35	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/07	AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	3,114,898.69	3,114,898.69	2760	99.14362894	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE ERNESTO CHE GUEVARA COLONIA CHE GUEVARA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA CHE GUEVARA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.825103	21.4988858	01-07-2019	30-09-2019	1,519,984.41	1,633,828.99	1,633,828.99	1,632,453.51	1,632,453.51	1,518,608.93	1,518,608.93	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/09	AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	1,518,608.93	1,518,608.93	1245.96	98.99964245	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L	-104.906103	21.4825731	01-12-2019	31-12-2019	1,534,109.66	1,534,109.66	1,534,109.66	1,533,897.07	1,533,897.07	766,948.53	766,948.53	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/38C	KAPOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,533,897.07	1,533,897.07	574.5	30	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.871748	21.4893995	01-04-2019	31-05-2019	394,091.07	394,091.07	393,265.88	393,265.88	393,265.88	393,265.88	393,265.88	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/B	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	393,265.88	393,265.88	384.5	100	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.871738	21.4893839	01-04-2019	30-06-2019	1,095,983.76	1,095,983.76	1,092,777.16	1,092,777.16	1,092,777.16	1,092,777.16	1,092,777.16	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/A	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,092,777.16	1,092,777.16	389.4	100	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.860515	21.4713312	01-04-2019	31-05-2019	756,790.12	756,790.12	756,790.12	754,540.01	754,507.43	754,507.43	754,507.43	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/B	INGRID PAULETT BAZZON TIRADO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	754,540.01	754,540.01	500.81	100	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.860692	21.4713382	01-04-2019	30-06-2019	2,141,699.09	2,141,699.09	2,135,252.30	2,135,252.30	2,135,252.30	2,135,252.30	2,135,252.30	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/A	INGRID PAULETT BAZZON TIRADO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,135,252.30	2,135,252.30	512.3	100	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances



GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.88604	21.4778726	01-04-2019	31-05-2019	430,593.45	430,593.45	429,028.32	429,028.32	429,028.32	429,028.32	429,028.32	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2019-IR/	AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	429,028.32	429,028.32	315.5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.886458	21.4778782	01-04-2019	30-06-2019	1,006,816.92	1,006,816.92	1,004,107.83	1,004,107.83	1,004,107.83	1,004,107.83	1,004,107.83	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2019/	AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,004,107.83	1,004,107.83	325.2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA	-104.863493	21.4721322	01-12-2019	01-12-2019	130,807.97	130,807.97	130,807.97	130,228.69	130,228.69	65,114.35	65,114.35	Obra	F3-SIAPA-TEP-012-2019-AD	LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	130,228.69	130,228.69	5.1	5	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA	-104.863518	21.4721598	01-12-2019	01-12-2019	423,241.83	423,241.83	423,241.83	421,979.84	421,979.84	210,989.92	210,989.92	Obra	F3-SIAPA-TEP-013-2019-AD	JULIO LUIS CORREA MUNGUIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	421,979.84	421,979.84	9.96	10	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.825064	21.4968061	01-07-2019	31-08-2019	117,182.54	117,182.54	117,017.93	117,017.93	117,017.93	93,369.10	93,369.10	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/08-B	JAVIER AARON MEZA AGUIRRE	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	117,017.93	117,017.93	78	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE CALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE DORADO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.904178	21.4847883	02-09-2019	31-10-2019	1,516,994.20	1,516,994.20	1,513,160.12	1,513,160.12	1,513,160.10	1,209,883.00	1,209,883.00	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/017-B	GENUS FAMILI S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,513,160.12	1,513,160.12	438.46	97.00442478	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD	-104.870343	21.5066381	01-07-2019	31-08-2019	1,790,677.05	1,790,677.05	1,780,773.76	1,780,773.76	1,780,773.76	1,780,773.76	1,780,773.76	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/11-B	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	1,780,773.76	1,780,773.76	484	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE VALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.903992	21.4853708	02-09-2019	31-10-2019	675,064.42	675,064.42	672,371.85	672,371.85	672,371.85	424,456.99	424,456.99	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/017-A	GENUS FAMIL S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	672,371.86	672,371.86	406.7	98	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.890041	21.5298744	01-07-2019	31-08-2019	391,611.08	391,611.08	391,611.08	390,090.84	390,090.84	390,090.84	390,090.84	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/010-B	MARIA JOSE GARCIA RIVERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	390,090.84	390,090.84	111	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.889572	21.4983334	01-08-2019	30-09-2019	932,982.04	932,982.04	932,672.24	932,672.24	932,672.24	932,672.24	932,672.24	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/014-A	MONJO-INFRASTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	932,672.24	932,672.24	219	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.916676	21.5267412	01-10-2019	30-11-2019	559,043.36	559,043.36	554,918.49	554,918.49	554,917.21	554,917.21	554,917.21	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/B	LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	554,918.49	554,918.49	175.8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
COLONIA JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTEZ, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.882406	21.7226852	01-07-2019	30-09-2019	1,518,011.44	1,518,011.44	1,514,153.83	1,514,153.83	1,513,948.04	1,513,948.04	1,513,948.04	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2019/IR	ALONDRA MICHELMIRAM ONTES AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	1,514,153.83	1,514,153.83	3100	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.87415	21.4911547	01-10-2019	30-11-2019	377,979.30	377,979.30	377,979.30	373,344.97	373,344.97	304,539.06	304,539.06	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/26-B	KRISTYAN ANTONIO MORA BASULTO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	373,344.97	373,344.97	34.4	40	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.906208	21.5223453	01-05-2019	30-06-2019	499,423.19	499,423.19	497,242.00	497,242.00	497,242.00	497,242.00	497,242.00	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	497,419.51	497,419.51	421	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CÁRDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.906317	21.5223941	01-05-2019	30-06-2019	536,613.30	536,613.30	534,082.75	534,082.75	534,082.75	534,082.75	534,082.75	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/1	GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	534,620.81	534,620.81	224	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE					
CALLE TEZCATLIPOCA COLONIA VILLAS DE AZTLAN, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE HITZILOPOCHTLI, CALLE TEZCATLIPOCA LA COLONIA VILLAS DE AZTLAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.868279	21.5260622	01-05-2019	31-07-2019	1,352,114.01	1,352,114.01	1,330,775.53	1,330,775.53	1,330,775.53	1,330,775.53	1,330,775.53	1,330,775.53	1,330,775.53	1,330,775.53	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2019-IR	REMARQ S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,346,799.44	1,346,799.44	741	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.910345	21.516675	01-05-2019	31-08-2019	4,751,213.90	4,751,213.90	4,741,237.25	4,741,237.25	4,741,237.25	4,741,237.25	4,741,237.25	4,741,237.25	4,741,237.25	4,741,237.25	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2019-IR/A	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	4,741,237.26	4,741,237.26	335	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.910281	21.516661	01-05-2019	30-06-2019	789,778.22	789,778.22	773,363.94	773,363.94	773,363.94	773,363.94	773,363.94	773,363.94	773,363.94	773,363.94	Obra	F3-SIAPA-TEP-2019-007-IR/B	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	773,363.94	773,363.94	270	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE DESCONOCIDO COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD 14 DE MARZO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-105.078076	21.7342327	01-10-2019	31-12-2019	2,701,343.24	2,701,343.24	2,694,004.22	2,694,004.22	2,694,004.22	2,109,901.26	2,109,901.26	2,109,901.26	2,109,901.26	2,109,901.26	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2019-IR	SAMUEL DE JESUS LOPEZ RAMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	2,694,004.22	2,694,004.22	1610	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA D			-104.825518	21.4966364	14-07-2019	31-07-2019	45,876.87	45,876.87	45,784.38	45,784.38	45,784.38	45,784.38	45,784.38	45,784.38	45,784.38	45,784.38	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/08-C	JAVIER AARON MEZA AGUIRRE	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	45,784.38	45,784.38	124	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE PRIVADA LA YESCA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE LA YESCA, CALLE NAYARIT LA COLONIA EL TECOLOTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.909727	21.5019207	01-07-2019	31-08-2019	333,614.33	333,614.33	332,571.77	332,571.77	332,571.77	332,571.77	332,571.77	332,571.77	332,571.77	332,571.77	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/04-A	ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	332,571.77	332,571.77	126	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA EL FAISÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.889832	21.5300491	01-07-2019	31-08-2019	379,480.76	379,480.76	377,350.00	377,350.00	377,350.00	312,426.53	312,426.53	312,426.53	312,426.53	312,426.53	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/05-A	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	377,350.00	377,350.00	65	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.889837	21.5300296	01-07-2019	31-08-2019	154,145.30	154,145.30	152,822.44	152,822.44	150,020.49	149,812.04	149,812.04	149,812.04	149,812.04	149,812.04	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/05-B	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	152,822.44	152,822.44	55	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE BUGAMBILIA LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.873872	21.472118	01-08-2019	30-09-2019	1,064,290.52	1,064,290.52	1,061,811.63	1,061,811.63	1,061,811.62	909,372.99	909,372.99	909,372.99	909,372.99	909,372.99	Obra	MT-DGOPM-F3-201/015-B	SERGIO SILVA AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,061,811.63	1,061,811.63	304.21	90.00295858	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM			-104.873957	21.4914803	02-09-2019	30-09-2019	387,171.51	387,171.51	386,466.45	386,466.45	386,466.45	193,233.23	193,233.23	193,233.23	193,233.23	193,233.23	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/022-A	LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	386,466.45	386,466.45	83.42	97	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM			-104.873993	21.491496	02-09-2019	30-09-2019	166,169.37	166,169.37	165,126.15	165,126.15	165,126.15	82,563.07	82,563.07	82,563.07	82,563.07	82,563.07	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/022-B	LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	165,126.15	165,126.15	76.5	90	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE LA PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE DIAZ ORDÁZ, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.898469	21.5299383	01-07-2019	31-08-2019	378,097.27	378,097.27	369,205.88	369,205.88	369,205.88	369,205.88	369,205.88	369,205.88	369,205.88	369,205.88	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/06-A	SERGIO TAPIA LLAMAS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	376,700.70	376,700.70	107	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.909998	21.5198314	01-08-2019	30-09-2019	706,180.88	706,180.88	704,206.18	704,206.18	704,206.17	571,464.42	571,464.42	571,464.42	571,464.42	571,464.42	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/013-A	CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	704,206.18	704,206.18	226	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 10 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.877842	21.5319229	01-08-2019	30-09-2019	915,310.09	915,310.09	915,310.09	914,113.47	857,312.75	811,846.98	811,846.98	811,846.98	811,846.98	811,846.98	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/012-B	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	914,113.47	914,113.47	197	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE LERDO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.916668	21.5267408	01-10-2019	30-11-2019	236,465.86	236,465.86	234,851.43	234,851.43	234,111.04	234,111.04	234,111.04	234,111.04	234,111.04	234,111.04	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/	LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	234,851.43	234,851.43	175	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.888655	21.4737768	01-10-2019	30-11-2019	242,338.29	242,338.29	239,944.53	239,944.53	239,944.53	231,571.21	231,571.21	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/021-A	URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	239,944.53	239,944.53	191.07	99	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.888656	21.4737726	01-10-2019	30-11-2019	434,526.04	434,526.04	430,868.18	430,868.18	430,868.18	396,955.74	396,955.74	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/021-B	URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	430,868.18	430,868.18	188.1	99	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
COLONIA PARQUE METROPOLITANO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y SE EQUIPARA EL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO PARQUE METROPOLITANO UBICADO DENTRO DEL PREDIO DEL CONOCIDO PARQUEMETROPOLITANO DE LA CIUDAD DE T	-104.861251	21.4898133	01-11-2019	31-12-2019	1,925,748.83	1,925,748.83	1,925,748.83	1,921,102.36	1,921,102.36	960,551.18	960,551.18	Obra	F3-SIAPA-TEP-016-2019-IR	YURI LARIOS NILA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,921,102.36	1,921,102.36	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARLOS URZUA, CALLE PRIMAVERA LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD	-104.872237	21.470445	01-12-2019	31-12-2019	267,208.02	267,208.02	267,208.02	266,913.37	266,913.37	133,456.69	133,456.69	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2019-AD	INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DEC.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	266,913.37	266,913.37	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE MATANZA FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HABANA Y CALLE GRANMA, CALLE AMAPOLA EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLIN	-104.866718	21.5200864	02-12-2019	31-12-2019	759,524.87	759,524.87	759,524.87	757,400.03	757,400.03	378,700.01	378,700.01	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/34	PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	757,400.03	757,400.03	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS URZUA Y CALLE JACARANDAS, CALLE PINO LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURCOLINDA AL NORTE CON L	-104.872304	21.4704644	01-12-2019	31-12-2019	497,085.40	497,085.96	497,085.96	496,602.53	496,602.53	248,301.27	248,301.27	Obra	F3-SIAPA-TEP-015-2019-AD	VELMONT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	496,602.53	496,602.53	149	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE JAZMIN COLONIA AZTLÁN EL VERDE, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE GIRASOL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA AZTLAN EL VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA COLINDA AL SUR CON LA	-104.868386	21.5193053	02-12-2019	31-12-2019	728,471.18	728,471.18	724,897.60	724,897.60	724,897.60	362,448.80	362,448.80	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/33	OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	724,897.60	724,897.60	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.874142	21.4911447	01-10-2019	30-11-2019	157,398.66	157,398.66	157,398.66	155,064.89	155,064.89	77,532.45	77,532.45	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/26-A	KRISTYAN ANTONIO MORA BASULTO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	155,064.89	155,064.89	17.2	20	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
ANDADOR SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE FLORES MAGON LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.873856	21.4721189	01-08-2019	30-09-2019	611,513.24	611,513.24	611,302.89	611,302.89	611,302.89	456,886.20	456,886.20	Servicios	MT-DGOPM-F3-2019/015-A	SERGIO SILVA AREVALO	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	611,302.89	611,302.89	319	93.00291545	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.870976	21.5067234	01-07-2019	31-08-2019	894,273.23	894,273.23	887,616.34	887,616.34	887,616.34	887,616.34	887,616.34	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/11-A	COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	887,616.34	887,616.34	533	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.890036	21.5299044	01-07-2019	31-08-2019	178,763.18	178,763.18	176,685.12	176,685.12	161,134.80	161,134.80	161,134.80	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/10-A	MARIA JOSE GARCIA RIVERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A	176,685.12	176,685.12	117	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE PANAMA COLONIA LOS FRESNOS ORIENTE, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA, CALLE NICARAGUA LA COLONIA FRESNOS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CO	-104.892544	21.4875995	01-12-2019	31-12-2019	991,292.38	991,292.38	991,292.38	990,216.30	990,216.30	495,108.15	495,108.15	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/36	PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE SA DE CVB	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	990,216.30	990,216.30	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS	-104.865579	21.4724118	01-12-2019	31-12-2019	1,074,040.78	1,074,040.78	1,074,040.78	1,072,198.17	1,072,198.17	536,099.08	536,099.08	Obra	MT-DGOPMF3-2019/39-B	CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,072,198.17	1,072,198.17	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS	-104.865561	21.4723524	01-12-2019	31-12-2019	315,474.15 80,078.61	315,474.15 136,087.25	451,561.40	449,582.48	449,582.48	224,791.24	224,791.24	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/39-A	CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	449,582.48	449,582.48	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L	-104.906015	21.4827129	01-12-2019	31-12-2019	448,813.43	448,813.43	448,813.43	446,007.19	446,007.19	223,003.60	223,003.60	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/38-A	KAPOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	446,007.19	446,007.19	103.8	30	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances



GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE DISTANCIA	-104.915982	21.7539894	01-11-2019	31-12-2019	122,774.00	122,774.00	122,774.00	122,774.00	122,774.00	122,774.00	122,774.00	Obra	19/FISM17081-PR	I PROVINAY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	122,774.00	122,774.00	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
RANCHERIA ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 2 HORAS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.742749	21.7685841	01-11-2019	31-12-2019	575,119.00	575,119.00	575,119.00	575,119.00	575,119.00	575,119.00	575,119.00	Obra	19/FISM17083-PR	I PROVINAY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	575,119.00	575,119.00	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 15 CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MANANTIAL UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC	-104.851964	21.7026687	01-11-2019	31-12-2019	206,788.00	206,789.00	206,788.91	206,788.91	206,789.00	206,789.00	206,789.00	Obra	19/FISM17086-PR	I PROVINAY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	206,789.00	206,789.00	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.871875	21.5042035	01-11-2019	31-12-2019	460,402.00	460,402.00	460,400.95	460,401.00	460,401.00	460,401.00	460,401.00	Obra	19/FISM17082-PR	I PROVINAY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	460,401.00	460,401.00	3	20	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL	-104.882311	21.7228726	01-11-2019	31-12-2019	78,702.00	78,702.00	78,701.99	78,702.00	78,702.00	78,702.00	78,702.00	Obra	19/FISM17084-PR	I PROVINAY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	78,702.00	78,702.00	0	0	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	-104.875847	21.5025959	01-11-2019	31-12-2019	110,184.00	110,184.00	110,182.92	110,183.00	110,183.00	110,183.00	110,183.00	Obra	19/FISM17085-PR	I PROVINAY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	110,183.00	110,183.00	85.7	34.00793651	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 55 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.881925	21.7229922	01-11-2019	31-12-2019	153,467.00	153,467.00	153,466.96	153,467.00	153,467.00	153,467.00	153,467.00	Obra	19/FISM17079-PR	I PROVINAY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	153,467.00	153,467.00	4.2	84	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
COLONIA FRANCISCO I MADERO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC SE REALIZARAN 5 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES	-104.813984	21.5839877	01-11-2019	31-12-2019	153,467.00	153,467.00	153,467.00	153,467.00	153,467.00	153,467.00	153,467.00	Obra	19/FISM17080-PR	I PROVINAY	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	153,467.00	153,467.00	5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances	
CALLE VALLE DE SAN JUAN COLONIA VALLE DE LA CRUZ, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE PICACHOS Y CALLE VALLE DE PICACHOS, CALLE ARBOL DE TULE LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.866078	21.5317058	01-04-2019	31-05-2019	823,183.68	818,838.56	818,838.56	818,838.56	818,838.56	818,838.56	818,838.56	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/02	MIGIO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	818,838.56	818,838.56	710.59	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	
CALLE ROSALIO CHAVEZ COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.872689	21.5118826	01-04-2019	31-05-2019	1,515,979.54	1,511,710.47	1,511,710.47	1,511,710.47	1,511,710.47	1,511,710.47	1,511,710.47	Obra	MT-DGOPM-F3-2019/03	EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A	1,511,710.47	1,511,710.47	1530.04	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances	



GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE			
CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE PAVO LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LOCALIZA A LA SALIDA DE TEPIC RUMBO A MIRAMAR			-104.938196	21.5200633	01-04-2019	31-05-2019	1,518,004.50	1,486,074.67	1,486,074.67	1,486,074.67	1,486,074.67	1,486,074.67	1,486,074.67	1,486,074.67	1,486,074.67	1,486,074.67	1549.95	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GRANATE Y CALLE AGUAMILPA, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.825162	21.496873	01-07-2019	30-09-2019	1,902,484.48	1,901,642.90	1,901,642.90	1,901,642.90	1,901,642.90	1,901,642.90	1,901,642.90	1,901,642.90	1,901,642.90	1,901,642.90	1591.69	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 63100 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ABASOLO LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.911059	21.5165752	01-05-2019	30-06-2019	537,850.07	537,850.07	537,850.07	537,850.07	537,850.07	537,850.07	537,850.07	537,850.07	537,850.07	537,850.07	239.1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE PRIVADA LA YESCA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE LA YESCA, CALLE NAYARIT LA COLONIA EL TECOLOTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.909653	21.5018622	01-07-2019	31-08-2019	193,503.89	193,503.89	193,503.89	193,503.89	193,503.89	193,503.89	193,503.89	193,503.89	193,503.89	193,503.89	125	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE LA PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA SANTA TERESITA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.898442	21.5299792	01-07-2019	31-08-2019	211,419.74	211,419.74	211,419.74	211,419.74	211,419.74	211,419.74	211,419.74	211,419.74	211,419.74	211,419.74	107	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE SIN REFERENCIAS RANCHO EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL IZOTE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.964256	21.5231731	15-10-2019	31-12-2019	369,417.23	369,417.23	369,417.23	369,417.23	369,417.23	369,417.23	369,417.23	369,417.23	369,417.23	369,417.23	188	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE TORONJO COLONIA JARDINES DEL PARAISO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE GUANABANO, CALLE LIMON LA COLONIA JARDINES DEL PARAISO DE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA COLONIA EL PAR			-104.865531	21.5377154	15-10-2019	31-12-2019	327,659.95	327,659.95	327,659.95	327,659.95	327,659.95	327,659.95	327,659.95	327,659.95	327,659.95	327,659.95	180	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE CAPILLA SIXTINA COLONIA QUEVEDENO DICONSA, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DERECHO DE VIA Y SAN PEDRO Y CALLE CAPILLA SIXTINA Y COLISEO, CALLE CAPILLA SIXTINA Y ROMANOS LA COLONIA QUEVEDENO DICONSA SE LOCALIZA AL S			-104.868059	21.4962982	15-10-2019	31-12-2019	520,010.02	520,010.02	520,010.02	520,010.02	520,010.02	520,010.02	520,010.02	520,010.02	520,010.02	520,010.02	294	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE SIN REFERENCIAS COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AHI MISMO SE LOCALIZA LA COLONIA NUEVO VALE			-104.813859	21.5839676	15-10-2019	31-12-2019	69,565.30	69,566.12	69,566.12	69,566.12	69,566.12	69,566.12	69,566.12	69,566.12	69,566.12	69,566.12	98	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 15 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC			-105.004193	21.6004203	01-07-2019	31-07-2019	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LA RESOLANA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE TEPIC			-105.020948	21.6304112	01-07-2019	31-07-2019	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EJIDO EL AHUACATE, 63507 EL AHUACATE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL AHUACATE SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.945927	21.5153029	01-07-2019	31-07-2019	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
RANCHO LOS OTATES, 63514 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE TEPIC			-104.969914	21.6314454	01-07-2019	31-07-2019	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
RANCHO HUACHINES, 63507 HUACHINES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUACHINES SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.944189	21.5266464	01-07-2019	31-07-2019	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL RINCÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC			-104.932307	21.5633378	01-07-2019	31-07-2019	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	6	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA, 63511 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC			-104.986184	21.5184565	01-07-2019	31-07-2019	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
EJIDO LA FORTUNA, 63500 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA FORTUNA SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.948056	21.5503384	01-07-2019	31-07-2019	22,275.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-11	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	22,275.00	22,275.00	11	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EJIDO EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL PICHÓN SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.960009	21.5452104	01-07-2019	31-07-2019	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-12	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	10,125.00	10,125.00	5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
RANCHO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLATANITOS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.975129	21.5220578	01-07-2019	31-07-2019	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-3	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	10,125.00	10,125.00	5	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.983368	21.5737434	13-07-2019	31-07-2019	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-4	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	24,300.00	24,300.00	12	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.961814	21.5633471	01-07-2019	31-07-2019	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-9	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	8,100.00	8,100.00	4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LO DE LAMEDO SE LOCALIZA A 5 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA	-104.938726	21.5376663	01-07-2019	31-07-2019	42,525.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	42,525.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-10	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	42,525.00	42,525.00	21	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
COLONIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 E MAYO SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC	-105.086565	21.6902094	01-07-2019	31-07-2019	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-14	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	2,025.00	2,025.00	1	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL ESPINO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-105.065198	21.6318646	01-07-2019	31-07-2019	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-16	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	6,075.00	6,075.00	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
RANCHERIA LAS DELICIAS, 63507 LAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.937576	21.5269837	01-07-2019	31-07-2019	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-17	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	6,075.00	6,075.00	3	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE CONOCIDO EJIDO JUMATAN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC.	-105.031866	21.642773	01-07-2019	31-07-2019	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-1	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	4,050.00	4,050.00	2	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL IZOTE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.963387	21.5219522	01-07-2019	31-07-2019	14,175.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	Adquisiciones	AA-818017996-E5-2019-2	DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARITA	14,175.00	14,175.00	7	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances