

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220302120926	Proyecto de inversión	2,639,326.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA MAGISTERIAL, TEPIC NAYARIT. - 165596	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302120827	Proyecto de inversión	2,870,353.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO Y EN LA CALLE NUEVO PROGRESO ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE FRESAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO 3RA. SECCIÓN TEPIC NAYARIT - 165162	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220402166109	Proyecto de inversión	1,057,993.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, TEPIC NAYARIT. - 273329	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220402153218	Proyecto de inversión	286,079.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO AVENIDA PARQUE ECOLÓGICO ENTRE VÍAS DEL FFCC Y CALLE PARQUE CHAPULTEPEC EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PARQUE TEPIC NAYARIT - 186369	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302121236	Proyecto de inversión	284,839.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE NARANJO COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE TEPIC NAYARIT - 167156	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220402153204	Proyecto de inversión	380,821.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE ACAYAPAN COLONIA SANTA TERESITA TEPIC NAYARIT. - 185920	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302114196	Proyecto de inversión	420,870.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 137553	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302114388	Proyecto de inversión	942,156.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 138409	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220302120461	Proyecto de inversión	89,105.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163681	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302120559	Proyecto de inversión	119,828.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO EL CIRUELO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164109	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302121129	Proyecto de inversión	1,926,271.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE AUXA MÁNAKÁ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, COLONIA NUEVO VALEY EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO PUGA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166645	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302121190	Proyecto de inversión	1,955,680.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS, FRANCISCO I. MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166905	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302121219	Proyecto de inversión	1,989,938.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE ROBLE ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC NAYARIT - 167066	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302122304	Proyecto de inversión	1,899,336.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA PALOMAS ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE AMÉRICA Y EN CALLE AMÉRICA ENTRE AVENIDA PALOMAS Y LIBRAMIENTO CARRETERO EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 172280	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220402153970	Proyecto de inversión	250,406.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE ACAYAPAN COLONIA SANTA TERESITA TEPIC NAYARIT - 201451	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220202076426	Proyecto de inversión	1,882,178.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO CALLE LIBRADO RIVERA ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, TEPIC, NAYARIT - 62157	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220302110190	Proyecto de inversión	556,817.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA MAGISTERIAL TEPIC NAYARIT - 118142	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302120431	Proyecto de inversión	59,585.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163600	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302120488	Proyecto de inversión	47,668.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163782	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302121258	Proyecto de inversión	103,186.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167282	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2022	5	NAY220402187638	Proyecto de inversión	1,724,078.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 360179	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302110224	Proyecto de inversión	507,333.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA EN LA COLONIA MAGISTERIAL TEPIC NAYARIT - 118308	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302114108	Proyecto de inversión	265,604.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE JIQUILPAN EN LA COLONIA PERIODISTAS TEPIC NAYARIT - 137112	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302114557	Proyecto de inversión	880,753.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PERLA ENTRE CALLES CERRADAS Y CALLE OPALO ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA EN LA COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT. - 139014	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302114589	Proyecto de inversión	1,209,579.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIETE ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA EL RODEO, TEPIC NAYARIT. - 139135	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220302117042	Proyecto de inversión	37,234.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN COYOACAN ENTRE ANDADOR JAUJA Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT. - 148492	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302119119	Proyecto de inversión	365,173.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE PICACHOS, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 157770	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302119386	Proyecto de inversión	69,304.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZO EL GUANACASTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158791	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302120542	Proyecto de inversión	50,647.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164023	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302120560	Proyecto de inversión	243,650.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE LOZADA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164114	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302125223	Proyecto de inversión	2,145,042.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA EN LA COLONIA EL RODEO TEPIC NAYARIT - 186224	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220402153981	Proyecto de inversión	563,730.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE PRIVADA RIO GRIJALVA EN LA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE TEPIC NAYARIT - 201666	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220402154002	Proyecto de inversión	1,554,376.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE NARANJO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE LOS OLIVOS COLONIA COMERCIANTES TEPIC NAYARIT - 202015	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220202069218	Proyecto de inversión	1,726,720.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO AVENIDA DE LOS MARES ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC, NAYARIT, - 14327	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220202076490	Proyecto de inversión	1,001,703.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LO DE LAMEDO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN COLONIA VALLE DE NAYARIT, TEPIC, NAYARIT. - 62489	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302114431	Proyecto de inversión	779,367.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT. - 138566	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302117679	Proyecto de inversión	7,377,941.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE VILLA DE LA TORRE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA PASEO DE GERANIO A CALLE CERRO DE LA GLORIA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT. - 151406	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302119248	Proyecto de inversión	57,423.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158214	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302119358	Proyecto de inversión	143,724.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CAPULIN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158680	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302120328	Proyecto de inversión	212,541.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE POCHOTITAN, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163203	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302120562	Proyecto de inversión	197,805.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AGUACATE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164119	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302121246	Proyecto de inversión	223,817.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC, NAYARIT - 167238	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302121286	Proyecto de inversión	103,186.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA. SECCIÓN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167383	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220302121290	Proyecto de inversión	206,373.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167406	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2022	5	NAY220302121294	Proyecto de inversión	1,702,618.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167433	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2022	5	NAY220302121299	Proyecto de inversión	103,186.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167467	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2022	5	NAY220302125177	Proyecto de inversión	1,665,940.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA SANTA TERESITA TEPIC NAYARIT - 185965	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220402153209	Proyecto de inversión	432,052.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE LAPISLÁZULI ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE GRANITO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT. - 186044	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220402153216	Proyecto de inversión	1,092,417.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ORQUIDEA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMINES EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC NAYARIT - 186305	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220402166037	Proyecto de inversión	596,221.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE ESTRATEGIA Y TÁCTICA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TEPIC NAYARIT - 272977	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220402166103	Proyecto de inversión	87,404.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN RAMOS FLORES ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA EN LA COLONIA CAMINERA, TEPIC NAYARIT - 273275	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220402183950	Proyecto de inversión	198,244.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SEIS DE ENERO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 348871	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220302114506	Proyecto de inversión	3,160,556.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC, NAYARIT - 138796	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302115204	Proyecto de inversión	2,789,363.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MORA ENTRE BOULEVARD AGUAMILPA Y CALLE VILLA DE IBARGUENGOITIA EN LA COLONIA EJIDAL TEPIC NAYARIT - 141364	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302115300	Proyecto de inversión	1,422,785.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MALVA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC NAYARIT - 141658	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302117644	Proyecto de inversión	4,046,000.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VILLA DE LA TORRE ENTRE AVENIDA PASEO DE GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT - 151251	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302120523	Proyecto de inversión	112,867.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA YERBA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163946	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302121303	Proyecto de inversión	857,623.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE PROLONGACION CHURUBUSCO Y CAMINO A LOS METATES EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 167494	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220402153194	Proyecto de inversión	214,232.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION SAN FRANCISCO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA , TEPIC NAYARIT - 185669	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220402183927	Proyecto de inversión	229,488.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR LOCALIDAD DE MORA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 348799	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220302108064	Proyecto de inversión	1,460,135.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS ISLAS TEPIC NAYARIT - 97021	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302114142	Proyecto de inversión	547,953.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN EN LA COLONIA PERIODISTAS TEPIC NAYARIT - 137317	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302119307	Proyecto de inversión	165,151.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158463	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302120502	Proyecto de inversión	41,709.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPEGUAJE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163841	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302121272	Proyecto de inversión	309,560.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167353	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2022	5	NAY220202078932	Proyecto de inversión	4,192,688.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN AHUACATLÁN ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO COLONIA DEL BOSQUE TEPIC NAYARIT - 75697	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302120100	Proyecto de inversión	142,152.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ROSETA LA TRISTEZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 162179	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302120364	Proyecto de inversión	188,598.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163355	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar
2022	5	NAY220302128378	Proyecto de inversión	1,905,861.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TEPIC NAYARIT - 201905	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220402166071	Proyecto de inversión	240,210.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN RAMOS FLORES ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA EN LA COLONIA CAMINERA, TEPIC NAYARIT. - 273125	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220402187886	Proyecto de inversión	243,728.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 361034	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2022	5	NAY220302115459	Proyecto de inversión	106,525.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ, TEPIC NAYARIT. - 142204	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302115496	Proyecto de inversión	169,018.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA COLONIA EMILIO M GONZALEZ TEPIC NAYARIT - 142334	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302117073	Proyecto de inversión	158,235.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN COYOACÁN ENTRE ANDADOR JAUJA Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT - 148766	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220302121293	Proyecto de inversión	257,966.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167419	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar
2022	5	NAY220302123422	Proyecto de inversión	1,073,759.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PROLONGACIÓN COYOACÁN ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT - 177593	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220302123437	Proyecto de inversión	2,108,815.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO Y EN CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT - 177712	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2022	5	NAY220402153201	Proyecto de inversión	420,376.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA TEPIC NAYARIT - 185878	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220402153211	Proyecto de inversión	1,000,537.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE COPAL ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO EN LA COLONIA SANTA CECILIA TEPIC NAYARIT - 186153	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	5	NAY220402153990	Proyecto de inversión	224,879.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE PRIVADA RIO GRIJALVA EN LA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE TEPIC NAYARIT - 201803	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	5	NAY220402166115	Proyecto de inversión	399,545.23	MUNICIPAL	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 273355	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar
					FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022							
2022	5	NAY220402188147	Proyecto de inversión	328,079.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO PUGA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 361891	Nayarit / Tepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	165596	S	55	51	0	Metros Cuadrados	1927.2	1927.28	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA	-104.8845391
Municipio de Tepic	165162	S	33	31	0	Metros Cuadrados	2336.6	2336.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VALENCIA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 3RA SECCIÓN, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO, CALLE ALMENDRAS REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y C	-104.8648873
Municipio de Tepic	273329	S	78	72	0	Metros Cuadrados	1039	1039	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE OESTE DE LA CIUDAD DE T	-104.9056005
Municipio de Tepic	186369	S	114	106	0	Metros cúbicos	36.99	36.96	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA PARQUE ECOLÓGICO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PARQUE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VÍAS DEL FERROCARRIL Y CALLE PARQUE CHAPULTEPEC, CALLE PARQUE URUAPAN REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO AVENIDA PARQUE ECOL	-104.8551679
Municipio de Tepic	167156	S	54	50	0	Metros lineales	143.8	143.8	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE JACARANDAS, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA SE N	-104.864106
Municipio de Tepic	185920	S	71	65	0	Metros lineales	118.5	118.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ACAYAPAN Y CALLE SANTA TERESITA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTR	-104.902516
Municipio de Tepic	137553	S	55	51	0	Metros lineales	239.5	239.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA	-104.856791
Municipio de Tepic	138409	S	55	51	0	Metros lineales	226.1	226.1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA	-104.8567554

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	163681	S	3	3	0	Kilómetro lineal	9	9	1	Nayarit	Tepic	La Esperanza	CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - RIO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN DOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CON UNA META TOTAL DE 9 K	-104.9159932
Municipio de Tepic	164109	S	3	3	0	Kilómetro lineal	9.2	9.2	1	Nayarit	Tepic	Cinco de Mayo (El Ciruelo)	CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - CIRUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO CINCO DE MAYO EL CIRUELO, 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD 5 DE	-105.0861936
Municipio de Tepic	166645	S	19	17	0	Metros Cuadrados	858.86	858.86	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	CALLE AUXA MÁNAKÁ COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, LA COLONIA DE NUEVO VALEY SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA LLEGAR	-104.8161166
Municipio de Tepic	166905	S	4008	3700	0	Metros Cuadrados	405.23	405.23	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA L	-104.8133834
Municipio de Tepic	167066	S	35	33	0	Metros Cuadrados	1907.38	1907.38	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONI	-104.864086
Municipio de Tepic	172280	S	202	186	0	Metros cúbicos	239.27	239.27	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA PALOMAS COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE AMERICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONI	-104.85835
Municipio de Tepic	201451	S	114	106	0	Metros cúbicos	30.92	30.92	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE ACAYAPAN, CALLE P GUERRERO REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTA TERES	-104.9025571
Municipio de Tepic	62157	S	100	92	0	Metros Cuadrados	1010	1010.1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LIBRADO RIVERA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE ACCEDER POR LA CALLE PASEO DE GERANIO O P	-104.8240238

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	118142	S	55	51	0	Metros lineales	258	258	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA	-104.8842385
Municipio de Tepic	163600	S	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	San Fernando	CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 2 CAMINOS EN EL EJIDO DE SAN FERNANDO CON UN TOTAL DE 10 KILOMTRS.	-104.7852607
Municipio de Tepic	163782	S	3	3	0	Kilómetro lineal	8	8	1	Nayarit	Tepic	Lo de Lamedo	CAMINO TRAMO LO DE LAMEDO - LOS CALDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 3 CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO EL PRIME	-104.9394583
Municipio de Tepic	167282	S	4	4	0	Tanque(s)	2	2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE AZAFRAN COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CENTARUREA Y CALLE IRIS, CALLE PASEO DEL GERANIO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE EN LOS SIGUIENTES DOMICI	-104.8210453
Municipio de Tepic	360179	S	15781	14567	0	Metros Cuadrados	324.14	324.14	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN	-104.9170252
Municipio de Tepic	118308	S	26	25	0	Metros lineales	122.9	122.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA MAGISTERIAL COLINDA AL	-104.8842441
Municipio de Tepic	137112	S	30	28	0	Metros lineales	110	110	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON	-104.8861549
Municipio de Tepic	139014	S	18	16	0	Metros lineales	163	163	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE OPALO COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA, CALLE ESMERALDA LA COLONIA NUEVAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA NUEVAS DELICI	-104.9389403
Municipio de Tepic	139135	S	43	39	0	Metros lineales	183.3	183.3	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE SIETE COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SEIS LA COLONIA EL RODEO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA	-104.9207328

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	148492	S	4	3	0	Metros lineales	25.2	25.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD	-104.8943902
Municipio de Tepic	157770	S	3	3	0	Kilómetro lineal	8	8	1	Nayarit	Tepic	Zapote de Picachos	CAMINO TRAMO ZAPOTE DE PICACHOS - EL CUATANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE P	-104.7131776
Municipio de Tepic	158791	S	3	3	0	Kilómetro lineal	7	7	1	Nayarit	Tepic	Pajuelazo (El Guanacaste)	CAMINO TRAMO PAJUELAZO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZ	-105.0522298
Municipio de Tepic	164023	S	3	3	0	Kilómetro lineal	8.5	8.5	1	Nayarit	Tepic	El Trapichillo	CAMINO TRAMO TRAPICHILLO - CRUZ DE BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 8.5 KILÓMETROS DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD	-104.9836778
Municipio de Tepic	164114	S	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	San Luis de Lozada	CAMINO TRAMO SAN LUIS DE LOZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE	-104.7064244
Municipio de Tepic	186224	S	212	196	0	Metros cúbicos	270.22	270.22	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA COLONIA EL RODEO TEPI	-104.9185774
Municipio de Tepic	201666	S	28	27	0	Metros lineales	149.2	149.2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE REFORMA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENID	-104.8949321
Municipio de Tepic	202015	S	58	54	0	Metros Cuadrados	1730.77	1730.77	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NARANJO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE CAOBA, CALLE MAR DE JAPÓN REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE NARANJO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE OLIVOS COLONIA COMERCIANTES	-104.8644805
Municipio de Tepic	14327	S	21	19	0	Metros Cuadrados	689	689.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA POR AVENIDA DE LOS MARES A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA. LA C	-104.9385091

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	62489	S	31	29	0	Metros Cuadrados	675	675	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN, CALLE BELLAVISTA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TRANSITAR POR EL LIBRAMIENTO DE TEPIC DE NORTE A SUR E E IN	-104.9089234
Municipio de Tepic	138566	S	101	94	0	Toma(s)	57	57	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI	-104.8623378
Municipio de Tepic	151406	S	489	452	0	Metros lineales	1717.6	1717.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8287389
Municipio de Tepic	158214	S	2	3	0	Kilómetro lineal	5.8	5.8	1	Nayarit	Tepic	El Espino	CAMINO TRAMO EL ESPINO - la barranca MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARI	-105.0689985
Municipio de Tepic	158680	S	3	3	0	Kilómetro lineal	7.8	7.8	1	Nayarit	Tepic	El Floreño (El Capulín)	CAMINO TRAMO FLOREÑO - FLOREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO EL FLOREÑO EL CAPULÍN, 63524 EL FLOREÑO (EL CAPULÍN), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CA	-104.6328051
Municipio de Tepic	163203	S	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	Santiago de Pochotitán	CAMINO TRAMO SANTIAGO DE POCHOTITAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 COLONIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSEC	-104.700098
Municipio de Tepic	164119	S	3	3	0	Kilómetro lineal	25.26	25.26	1	Nayarit	Tepic	Atonalisco	CAMINO TRAMO ATONALISCO - camino a cerro pelon MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 260 EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AG	-104.8258546
Municipio de Tepic	167238	S	12	12	0	Metros lineales	59.7	59.7	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COL	-104.8647444
Municipio de Tepic	167383	S	4	4	0	Tanque(s)	2	2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE TUNA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA SECCIÓN, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MELOCOTONES Y CALLE ALMENDRA, CALLE ZARZAMORA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2	-104.8663407

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	167406	S	8	8	0	Tanque(s)	4	4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JALISCO COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, CALLE JUAN ESCUTIA CONSTRUCCION DE 4 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ DE LA CIUDAD	-104.8772181
Municipio de Tepic	167433	S	69	63	0	Tanque(s)	33	33	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLAYAS DEL NORTE FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PUNTA DE KINO Y CALLE LOS CORALES, CONSTRUCCION DE 33 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NA	-104.9304804
Municipio de Tepic	167467	S	4	4	0	Tanque(s)	2	2	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LOMA DE PULIDO COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DE MATATIPAC Y CALLE LOMA PULIDO, CALLE LOMA BONITA SE REALIZARÁN 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LTS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA EN LOS SI	-104.8894504
Municipio de Tepic	185965	S	9962	9196	0	Pozo(s)	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE V. CARRANZA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ	-104.901304
Municipio de Tepic	186044	S	31	29	0	Metros cúbicos	52.07	52.07	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE LAPISLÁZULI FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE GRANITO, CALLE ZAFIRO LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZONA CONOC	-104.8380768
Municipio de Tepic	186305	S	114	106	0	Metros cúbicos	138.37	138.37	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ORQUIDEA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMINES, CALLE VIOLETA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE ORQUIDEA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMINES FRACCIONAMIENT	-104.8526863
Municipio de Tepic	272977	S	30	28	0	Metros lineales	86.4	86.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RUBÉN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESTRATEGIA Y TÁCTICA Y CALLE 21 DE FEBRERO, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CAL	-104.8813556
Municipio de Tepic	273275	S	10	7	0	Metros lineales	53.4	53.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN RAMOS FLORES COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA, CALLE INDIO MARIANO SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAN RAMOS EN LA COLONIA CAMINE	-104.8832684
Municipio de Tepic	348871	S	141	131	0	Piezas	68	68	1	Nayarit	Tepic	Colonia Seis de Enero	EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE 6 DE ENERO PARA PODER ACCEDER A LA LOCALIDA	-104.8052906

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	138796	S	101	94	0	Metros lineales	454.4	454.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI	-104.8623181
Municipio de Tepic	141364	S	57	55	0	Metros Cuadrados	1407	1407	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MORA COLONIA EJIDAL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IBARGUENGOITIA Y BOULEVARD AGUAMILPA, CALLE CANTERA LA COLONIA EJIDAL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA CONOCIDAS COMO LAS CANTERAS PARA	-104.8308574
Municipio de Tepic	141658	S	121	111	0	Metros Cuadrados	2024.1	2024.1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA JACARANDAS SE TIE	-104.8557487
Municipio de Tepic	151251	S	489	452	0	Metros lineales	4173	4173	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.8276589
Municipio de Tepic	163946	S	3	3	0	Kilómetro lineal	11.4	11.4	1	Nayarit	Tepic	La Yerba	CAMINO TRAMO LA YERBA - LA TIGRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 RANCHO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 7 TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA EL PRIMER TRAMO A REHAB	-105.050425
Municipio de Tepic	167494	S	114	106	0	Metros cúbicos	86.13	86.13	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN CHURUBUSCO Y CALLE CAMINO A LOS METATES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALT	-104.8767626
Municipio de Tepic	185669	S	21	20	0	Metros lineales	179	179	1	Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION SAN FRANCISCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION SAN FR	-104.905728
Municipio de Tepic	348799	S	164	152	0	Piezas	79	79	1	Nayarit	Tepic	Mora	EJIDO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE MORA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MORA SE TIENE QUE TRANSITAR POR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL POBLADO	-104.8079255

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	97021	S	37	35	0	Metros Cuadrados	781	781.57	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARÍAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER TENE	-104.8635404
Municipio de Tepic	137317	S	29	26	0	Metros lineales	110	110	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON	-104.8862144
Municipio de Tepic	158463	S	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	La Escondida	CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEP	-104.8984284
Municipio de Tepic	163841	S	3	3	0	Kilómetro lineal	7	7	1	Nayarit	Tepic	Las Pilas (El Tepeguaje)	CAMINO TRAMO LAS PILAS - EL CHIVERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 COLONIA LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EL TEPE	-104.9416543
Municipio de Tepic	167353	S	13	11	0	Tanque(s)	6	6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE HERMANOS ELIAS SALAZAR FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GASCON MERCADO, CALLE CRISPIN DURAN CONSTRUCCION DE 6 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA REV	-104.8208647
Municipio de Tepic	75697	S	337	311	0	Metros cúbicos	321	321	1	Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION AHUACATLÁN COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE SAUCE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL LIBRAMIENTO DE SURESTE A NORESTE Y DOBLAR A MANO DER	-104.9029851
Municipio de Tepic	162179	S	3	3	0	Kilómetro lineal	7.45	7.45	1	Nayarit	Tepic	Roseta (La Tristeza)	CAMINO TRAMO LA TRISTEZA - JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO ROSETA LA TRISTEZA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 7.45 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD ROSETA L	-104.9312615
Municipio de Tepic	163355	S	3	3	0	Kilómetro lineal	10	10	1	Nayarit	Tepic	San Andrés	CAMINO TRAMO SAN ANDRES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TRES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 10 KI	-104.8935876
Municipio de Tepic	201905	S	31	29	0	Metros Cuadrados	2123	2123	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE	-104.8814991

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	273125	S	10	7	0	Metros lineales	61.5	61.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE JUAN RAMOS FLORES COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA, CALLE INDIO MARIANO SE REHABILITARÁ EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE JUAN RAMOS EN LA COLONIA CAMIN	-104.8832684
Municipio de Tepic	361034	S	15781	14567	0	Metros lineales	110	110	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PA	-104.9169286
Municipio de Tepic	142204	S	11	10	0	Metros lineales	36.61	36.61	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE	-104.8792776
Municipio de Tepic	142334	S	11	10	0	Metros lineales	29.15	29.15	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE	-104.8792712
Municipio de Tepic	148766	S	6	4	0	Metros lineales	17.9	17.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD	-104.8943835
Municipio de Tepic	167419	S	12	8	0	Tanque(s)	5	5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE INICIATIVA COLONIA 3 DE JULIO, 63172 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE 3 DE JULIO, CALLE RESPONSABILIDAD CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC	-104.7900689
Municipio de Tepic	177593	S	11	10	0	Metros Cuadrados	240.28	240.28	1	Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE	-104.894522
Municipio de Tepic	177712	S	101	94	0	Metros cúbicos	201.6	201.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI	-104.8618603

INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA					
						UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD
Municipio de Tepic	185878	S	21	20	0	Metros lineales	112.7	112.7	1	Nayarit	Tepic	Tepic	PROLONGACION SAN FRANCISCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLO	-104.9057409
Municipio de Tepic	186153	S	137	127	0	Metros cúbicos	126.73	126.73	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE COPAL COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO, CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE COPAL ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO	-104.8984773
Municipio de Tepic	201803	S	28	27	0	Metros lineales	157.5	157.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE PRIVADA RIO GRIJALVA, CALLE REFORMA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENIDA PU	-104.8949301
Municipio de Tepic	273355	S	287	265	0	Piezas	138	138	1	Nayarit	Tepic	La Cantera	COLONIA LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CANTERA SE TIENE QUE	-104.8212982
Municipio de Tepic	361891	S	4008	3700	0	Metros lineales	190	190	1	Nayarit	Tepic	Francisco I. Madero (Puga)	ANDADOR RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA	-104.8137995

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
21.51957054	01-09-2022	31-10-2022	2,639,326.70	2,639,326.70	256,067.77	256,067.77	256,067.77	256,067.77	256,067.77	Obra	F3-SIAPA-TEP-012-2022-IR	JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,632,117.85	2,632,117.85	1927.28
21.54155741	15-09-2022	30-11-2022	2,870,353.97	2,864,446.73	2,864,446.73	2,864,446.73	2,864,446.73	2,864,446.73	2,864,446.73	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/18	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,864,446.73	2,864,446.73	2336.64
21.515633	15-11-2022	31-12-2022	1,057,993.32	1,056,604.48	1,056,604.48	1,056,604.48	1,056,604.48	1,056,604.48	1,056,604.48	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/25-A	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,056,604.48	1,056,604.48	1039.02
21.49043522	01-10-2022	15-12-2022	286,079.76	286,079.76	286,079.76	286,079.76	286,079.76	286,079.76	28,079.76	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/13-G	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	286,079.76	286,079.76	36.96
21.48760318	01-09-2022	30-11-2022	284,839.01	284,033.39	284,033.38	284,033.38	284,033.38	284,033.38	284,033.38	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/21-B	URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	284,033.39	284,033.39	143.8
21.52400967	01-12-2022	31-12-2022	380,821.34	377,501.78	377,501.67	377,501.67	377,501.67	377,501.67	377,501.67	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/25-C	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	377,501.78	377,501.78	118.5
21.46739074	01-07-2022	30-09-2022	420,870.68	418,948.81	418,948.81	418,948.81	418,948.81	418,948.81	418,948.81	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/A	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	418,948.84	418,948.84	239.5
21.46736057	01-07-2022	30-09-2022	942,156.14	939,099.87	939,099.87	939,099.87	939,099.87	939,099.87	939,099.87	Obra	F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/B	VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	939,101.12	939,101.12	226.1

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO		MONTO MODIFICADO
21.75393736	01-09-2022	31-10-2022	89,105.82	89,098.20	89,098.20	89,098.20	89,098.20	89,098.20	89,098.20	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	9
21.68986668	01-09-2022	31-10-2022	119,828.10	119,507.89	119,507.89	119,507.89	119,507.89	119,507.89	119,507.89	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	9.2
21.58268244	01-09-2022	31-10-2022	1,926,271.66	1,920,506.42	1,920,506.42	1,920,506.42	1,920,506.42	1,920,506.42	1,920,506.42	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/20	EDGAR OMAR PARDO AGUILAR	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,920,506.42	1,920,506.42	858.86
21.58500698	20-09-2022	30-11-2022	1,955,680.75	1,953,311.10	1,953,311.10	1,953,311.10	1,953,311.10	1,953,311.10	1,953,311.10	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/22-A	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,953,311.10	1,953,311.10	405.23
21.48754429	15-09-2022	30-11-2022	1,989,938.14	1,987,071.76	1,987,071.76	1,987,071.76	1,987,071.76	1,987,071.76	1,987,071.76	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/21	URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,987,071.76	1,987,071.76	1907.38
21.47044698	15-09-2022	30-11-2022	1,899,336.01	1,888,963.81	1,888,963.81	1,888,963.81	1,888,963.81	1,888,963.81	1,888,963.81	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/13-B	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,888,963.81	1,888,963.81	239.27
21.524009	15-10-2022	31-10-2022	250,406.81	249,091.22	249,091.22	249,091.22	249,091.22	249,091.22	249,091.22	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/25-B	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	249,091.22	249,091.22	30.92
21.49432652	01-05-2022	30-06-2022	1,882,178.83	2,200,744.27	2,200,744.27	2,200,744.27	2,200,744.27	2,200,744.27	2,200,744.27	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/06	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,200,744.27	2,200,744.27	1010.1

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
21.52002114	01-07-2022	31-08-2022	556,817.83	554,403.29	554,403.29	554,403.29	554,403.29	554,403.29	554,403.29	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/A	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	SIAPA TEPIC	555,331.20	555,331.20	258
21.57838469	01-09-2022	31-10-2022	59,585.26	59,571.68	59,571.68	59,571.68	59,571.68	59,571.68	59,571.68	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	10
21.53920283	01-09-2022	31-10-2022	47,668.20	47,657.35	47,657.35	47,657.35	47,657.35	47,657.35	47,657.35	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	8
21.49325005	15-09-2022	15-11-2022	103,186.69	103,058.56	103,058.56	103,058.56	103,058.56	103,058.56	103,058.56	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/15-A	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	103,058.58	103,058.58	2
21.52997591	01-12-2022	31-12-2022	1,724,078.50	1,720,050.51	1,720,050.51	1,720,050.51	1,720,050.51	1,720,050.51	1,720,050.51	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/24-A	CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,720,050.51	1,720,050.51	324.14
21.52001669	01-07-2022	31-08-2022	507,333.41	494,790.94	494,790.94	494,790.94	494,790.94	494,790.94	494,790.94	Obra	F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/B	JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA	SIAPA TEPIC	505,601.79	505,601.79	122.9
21.47479042	01-07-2022	31-08-2022	265,604.14	264,546.43	264,546.43	264,546.43	264,546.43	264,546.43	264,546.43	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/A	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	SIAPA TEPIC	264,561.26	264,561.26	110
21.52279935	01-07-2022	31-08-2022	880,753.10	875,761.96	875,761.96	875,761.96	875,761.96	875,761.96	875,761.96	Obra	F3-SIAPA-TEP-006-2022-AD	DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V.	SIAPA TEPIC	876,042.24	876,042.24	163
21.52168649	01-07-2022	31-08-2022	1,209,579.19	1,204,294.33	1,204,294.33	1,204,294.33	1,204,294.33	1,204,294.33	1,204,294.33	Obra	F3-SIAPA-TEP-005-2022-IR	JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ	SIAPA TEPIC	1,204,294.33	1,204,294.33	183.3

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO		MONTO MODIFICADO
21.52329519	01-08-2022	30-09-2022	37,234.49	30,109.44	30,109.44	30,109.44	30,109.44	30,109.44	30,109.44	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/A	VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	36,022.33	36,022.33	25.2
21.62584986	01-09-2022	31-10-2022	365,173.38	363,638.15	363,638.15	363,638.15	363,638.15	363,638.15	363,638.15	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	8
21.63430615	01-09-2022	31-10-2022	69,304.52	69,298.60	69,298.60	69,298.60	69,298.60	69,298.60	69,298.60	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	7
21.57394428	01-09-2022	31-10-2022	50,647.47	50,635.94	50,635.94	50,635.94	50,635.94	50,635.94	50,635.94	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	8.5
21.50348952	01-09-2022	31-10-2022	243,650.81	242,172.90	242,172.90	242,172.90	242,172.90	242,172.90	242,172.90	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	10
21.52384233	15-09-2022	30-11-2022	2,145,042.34	2,133,328.38	2,133,328.38	2,133,328.38	2,133,328.38	2,133,328.38	2,133,328.38	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/13-A	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,133,328.39	2,133,328.39	270.22
21.47906718	01-10-2022	30-11-2022	563,730.27	550,129.25	550,129.25	550,129.25	550,129.25	550,129.25	550,129.25	Obra	F3-SIAPA-TEP-015-2022-AD/B	DAVID ARELLANO ARIAS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	562,079.65	562,079.65	149.2
21.4856533	15-10-2022	31-12-2022	1,554,376.59	1,549,557.61	1,549,557.61	1,549,557.61	1,549,557.61	1,549,557.61	1,549,557.61	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/23	JORGE ERNESTO ANZALDOP HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,549,557.61	1,549,557.61	1730.77
21.52271617	01-05-2022	30-06-2022	1,726,720.77	1,985,160.51	1,985,160.51	1,985,160.51	1,985,160.51	1,985,160.51	1,985,160.51	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/05	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,985,160.51	1,985,160.51	689.4

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
21.47649635	01-05-2022	30-06-2022	1,001,703.14	1,218,977.61	1,218,977.61	1,218,977.61	1,218,977.61	1,218,977.61	1,218,977.61	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/07	CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,218,977.61	1,218,977.61	675
21.48474205	01-07-2022	30-09-2022	779,367.97	490,420.63	490,420.63	490,420.63	490,420.63	490,420.63	490,420.63	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/A	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V.	SIAPA TEPIC	773,427.60	773,427.60	57
21.48894335	01-09-2022	30-11-2022	7,377,941.41	7,356,075.71	7,356,075.71	7,356,075.71	7,356,075.71	7,356,075.71	7,356,075.71	Obra	F3-SIAPA-TEP-010-2022-IR	PIERO MASCORRO OLMOS	SIAPA TEPIC	7,356,075.71	7,356,075.71	1717.6
21.63450481	01-09-2022	31-10-2022	57,423.75	57,418.84	57,418.84	57,418.84	57,418.84	57,418.84	57,418.84	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	5.8
21.6108649	01-09-2022	31-10-2022	143,724.85	143,126.44	143,126.44	143,126.44	143,126.44	143,126.44	143,126.44	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	7.8
21.58312329	01-09-2022	31-10-2022	212,541.28	211,477.77	211,477.77	211,477.77	211,477.77	211,477.77	211,477.77	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	10
21.63417559	01-09-2022	31-10-2022	197,805.30	197,789.65	197,789.65	197,789.65	197,789.65	197,789.65	197,789.65	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	25.26
21.48796499	01-09-2022	30-11-2022	223,817.94	212,138.03	212,138.03	212,138.03	212,138.03	212,138.03	212,138.03	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/21-C	URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	212,138.03	212,138.03	59.7
21.5394325	15-09-2022	15-11-2022	103,186.69	103,058.56	103,058.56	103,058.56	103,058.56	103,058.56	103,058.56	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/15-D	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	103,058.58	103,058.58	2

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
21.53741493	15-09-2022	15-11-2022	206,373.38	206,117.15	206,117.15	206,117.15	206,117.15	206,117.15	206,117.15	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/15-C	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	206,117.16	206,117.16	4
21.5249143	15-09-2022	15-11-2022	1,702,618.40	1,700,504.62	1,700,504.62	1,700,504.62	1,700,504.62	1,700,504.62	1,700,504.62	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/15-G	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,700,504.63	1,700,504.63	33
21.53480318	15-09-2022	15-11-2022	103,186.69	103,058.56	103,058.56	103,058.56	103,058.56	103,058.56	103,058.56	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/15-B	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	103,058.58	103,058.58	2
21.52566504	01-10-2022	31-10-2022	1,665,940.57	1,661,860.14	1,661,860.14	1,661,860.14	1,661,860.14	1,661,860.14	1,661,860.14	Obra	F3-SIAPA-TEP-014-2022-IR	EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,661,972.55	1,661,972.55	1
21.487615	08-10-2022	22-10-2022	432,052.60	432,052.60	432,052.60	432,052.60	432,052.60	432,052.60	432,052.60	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/13-D	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	432,052.60	432,052.60	52.07
21.48107789	01-10-2022	15-12-2022	1,092,417.38	1,092,417.38	1,092,417.38	1,092,417.38	1,092,417.38	1,092,417.38	1,092,417.38	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/13-E	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,092,417.38	1,092,417.38	138.37
21.50703392	14-11-2022	28-12-2022	596,221.03	543,750.07	543,750.07	543,750.07	543,750.07	543,750.07	543,750.07	Obra	F3-SIAPA-TEP-018-2022-AD	JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	596,221.03	596,221.03	86.4
21.47300194	15-11-2022	15-12-2022	87,404.57	77,604.19	77,604.19	77,604.19	77,604.19	77,604.19	77,604.19	Obra	F3-SIAPA-TEP-017-II-2022-AD/B	ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	87,402.82	87,402.82	53.4
21.52713757	01-12-2022	31-12-2022	198,244.05	198,194.65	198,194.65	198,194.65	198,194.65	198,194.65	198,194.65	Servicios	MT-DGOPM-F3-2022/26-A	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	198,194.65	198,194.65	68

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO		MONTO MODIFICADO
21.48471731	01-07-2022	30-09-2022	3,160,556.86	2,919,889.98	2,919,889.98	2,919,889.98	2,919,889.98	2,919,889.98	2,919,889.98	Obra	F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/B	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V.	SIAPA TEPIC	3,154,484.63	3,154,484.63	454.4
21.48990412	01-08-2022	31-10-2022	2,789,363.20	2,783,196.69	2,783,196.69	2,783,196.69	2,783,196.69	2,783,196.69	2,783,196.69	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/12	LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,783,196.69	2,783,196.69	1407
21.48571148	01-08-2022	30-09-2022	1,422,785.41	1,421,096.27	1,421,096.27	1,421,096.27	1,421,096.27	1,421,096.27	1,421,096.27	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/10	COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,421,096.27	1,421,096.27	2024.1
21.49071408	01-09-2022	30-11-2022	4,046,000.10	4,022,209.19	4,022,209.19	4,022,209.19	4,022,209.19	4,022,209.19	4,022,209.19	Obra	F3-SIAPA-TEP-009-2022-IR	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	SIAPA TEPIC	4,038,384.40	4,038,384.40	4173
21.5213528	01-09-2022	31-10-2022	112,867.36	112,857.72	112,857.72	112,857.72	112,857.72	112,857.72	112,857.72	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	11.4
21.51449796	15-09-2022	30-11-2022	857,623.81	853,220.39	853,220.39	853,220.39	853,220.39	853,220.39	853,220.39	Obra	MT-DGOMP-F3-2022/13-C	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	853,220.39	853,220.39	86.13
21.51513494	01-10-2022	15-11-2022	214,232.22	212,913.14	212,913.14	212,913.14	212,913.14	212,913.14	212,913.14	Obra	F3-SIAPA-TEP-016-2022-AD/A	MIGUEL ANGEL GONZALEZ VAZQUEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	212,913.23	212,913.23	179
21.52525775	01-12-2022	31-12-2022	229,488.31	229,429.87	229,429.87	229,429.87	229,429.87	229,429.87	229,429.87	Servicios	MT-DGOMP-F3-2022/26-B	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	229,429.87	229,429.87	79

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
21.47215827	01-07-2022	31-08-2022	1,460,135.19	1,454,480.18	1,454,480.18	1,454,480.18	1,454,480.18	1,454,480.18	1,454,480.18	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/08	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,454,480.18	1,454,480.18	781.57
21.4747841	01-07-2022	31-08-2022	547,953.23	546,586.56	546,586.56	546,586.56	546,586.56	546,586.56	546,586.56	Obra	F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/B	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	SIAPA TEPIC	546,595.07	546,595.07	110
21.57250138	01-09-2022	31-10-2022	165,151.03	164,558.25	164,558.25	164,558.25	164,558.25	164,558.25	164,558.25	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTUR A S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	10
21.67856739	01-09-2022	31-10-2022	41,709.68	41,700.18	41,700.18	41,700.18	41,700.18	41,700.18	41,700.18	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTUR A S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	7
21.48890887	15-09-2022	15-11-2022	309,560.06	309,175.73	309,175.73	309,175.73	309,175.73	309,175.73	309,175.73	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/15-E	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	309,175.74	309,175.74	6
21.49122051	01-06-2022	30-09-2022	4,192,688.03	4,894,911.04	4,894,911.04	4,894,911.04	4,894,911.04	4,894,911.04	4,894,911.04	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/09	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,894,911.04	4,894,911.04	321
21.75336988	01-09-2022	31-10-2022	142,152.85	141,661.61	141,661.61	141,661.61	141,661.61	141,661.61	141,661.61	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTUR A S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	7.45
21.60562549	01-09-2022	31-10-2022	188,598.28	187,718.60	187,718.60	187,718.60	187,718.60	187,718.60	187,718.60	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/17	ARZA INFRAESTRUCTUR A S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,299,889.75	2,299,889.75	10
21.50633919	15-09-2022	30-11-2022	1,905,861.03	1,897,909.36	1,897,909.36	1,897,909.36	1,897,909.36	1,897,909.36	1,897,909.36	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/19	CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,897,909.36	1,897,909.36	2123

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO		MONTO MODIFICADO
21.47300194	15-11-2022	15-12-2022	240,210.69	235,899.39	235,899.39	235,899.39	235,899.39	235,899.39	235,899.39	Obra	F3-SIAPA-TEP-017-II-2022-AD/A	ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	240,046.47	240,046.48	61.5
21.52994597	01-12-2022	31-12-2022	243,728.10	242,500.88	242,500.88	242,500.88	242,500.88	242,500.88	242,500.88	Servicios	MT-DGOPM-F3-2022/24-B	CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	242,500.88	242,500.88	110
21.53626831	01-08-2022	30-09-2022	106,525.58	103,971.26	103,971.26	103,971.26	103,971.26	103,971.26	103,971.26	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/A	VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	104,488.35	104,488.35	36.61
21.53630764	01-08-2022	30-09-2022	169,018.72	156,710.65	156,710.65	156,710.65	156,710.65	156,710.65	156,710.65	Obra	F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/B	VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	167,278.12	167,278.12	29.15
21.52327984	01-08-2022	30-09-2022	158,235.76	146,095.38	146,095.38	146,095.38	146,095.38	146,095.38	146,095.38	Obra	F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/B	VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V.	SIAPA TEPIC	158,070.79	158,070.79	17.9
21.49439658	15-09-2022	15-11-2022	257,966.73	257,646.46	257,646.46	257,646.46	257,646.46	257,646.46	257,646.46	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/15-F	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	257,646.46	257,646.46	5
21.52333899	01-09-2022	31-10-2022	1,073,759.13	1,065,581.27	1,065,581.27	1,065,581.27	1,065,581.27	1,065,581.27	1,065,581.27	Obra	F3-SIAPA-TEP-013-2022-AD	VOSTOK ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,068,767.19	1,068,767.19	240.28
21.48588203	01-09-2022	30-11-2022	2,108,815.91	2,100,810.56	2,100,810.56	2,100,810.56	2,100,810.56	2,100,810.56	2,100,810.56	Obra	F3-SIAPA-TEP-011-2022-IR	LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	2,105,303.77	2,105,303.77	201.6

LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCE	
			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE
21.51513594	01-10-2022	15-11-2022	420,376.31	416,345.40	416,345.40	416,345.40	416,345.40	416,345.40	416,345.40	Obra	F3-SIAPA-TEP-016-2022-AD/B	MIGUEL ANGEL GONZALEZ VAZQUEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	418,101.53	418,101.53	112.7
21.53146661	01-10-2022	15-12-2022	1,000,537.84	1,000,537.84	1,000,537.84	1,000,537.84	1,000,537.84	1,000,537.84	1,000,537.84	Obra	MT-DGOPM-F3-2022/13-F	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,000,537.84	1,000,537.84	126.73
21.47914579	01-10-2022	30-11-2022	224,879.25	212,571.25	212,571.25	212,571.25	212,571.25	212,571.25	212,571.25	Obra	F3-SIAPA-TEP-015-2022-AD/A	DAVID ARELLANO ARIAS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	222,556.88	222,556.88	157.5
21.50354353	01-12-2022	31-12-2022	297,447.58	297,343.78	399,441.43	399,441.43	399,441.43	399,441.43	399,441.43	Servicios	MT-DGOPM-F3-2022/26-C	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	399,441.43	399,441.43	138
			102,097.65	102,097.65												
21.58417145	01-12-2022	31-12-2022	328,079.68	323,511.11	323,511.11	323,511.11	323,511.11	323,511.11	323,511.11	Servicios	MT-DGOPM-F3-2022/22-B	GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	323,511.11	323,511.11	190

S FISICOSPORCENT FOTOS ESTATUS FLUJO
AJE

100	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
100.0017	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
100.0019	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
100	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
100	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
100	Inicio, proceso y fin	En Ejecución	Validado avances
100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances

S FISICOSPORCENT
AJE FOTOS ESTATUS FLUJO

100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances
100	Inicio, proceso y fin	Terminado	Validado avances