

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS						
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
2023		5 NAY230302267587	Proyecto de inversión	11,999,924.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-	BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (2DA ETAPA)	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	23/M17F4003-CP	S	77761	72239	0	Metros cúbicos	1380.15	1380.15	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2023		5 NAY230402338025	Adquisición	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tepic	24/FFM17004-CP	N	0	0	425924	Piezas	80	80	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2023		5 NAY230402337966	Adquisición	5,864,261.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE UNIFORMES)	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tepic	23/FFM17004-CP	N	0	0	560	Lote	1515	1515	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2023		5 NAY230402338044	Adquisición	15,180,488.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (PATRULLAS)	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tepic	23/FFM17004-CP	N	0	0	425924	Piezas	20	20	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2023		5 NAY230402337851	Adquisición	1,044,000.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	ADQUISICION 40 EQUIPOS MOVILES (ALERTA VIOLETA)	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tepic	23/FFM17004-CP	N	0	0	425924	Piezas	40	40	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2023		5 NAY230102211620	Proyecto de inversión	11,999,956.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	23/M17F4005-CP	S	77761	72239	0	Metros cuadrados	1337.49	1337.49	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2023		5 NAY230402333288	Proyecto de inversión	1,580,749.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BAÑOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	23/M17F4008-CP	S	192530	178857	0	Otros	8	8	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2023		5 NAY230402333913	Proyecto de inversión	6,074,291.54	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION CON EMPEDRADO SIMPLE EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	23/M17F417007-CP	S	4080	3942	0	Metros Cuadrados	12864.1	12864.09	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2023		5 NAY230302267086	Proyecto de inversión	204,435.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PLAYA GUAYABITOS ENTRE	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	23/M17F4005-CP	S	90	85	0	Metros Cuadrados	57	57	1	Nayarit	Tepic	Tepic
2023		5 NAY23030	Proyecto de	16,025,412.44	FEDERALES	2023	33-Aportaciones	I005-	RENIVELACION CON	NAYARIT /	Programa de	Urbanización	Sin	Municipio de	23/M17F40	S	4080	3942	0	Metros	1783.84	1783.84	1	Nayarit	Tepic	Tepic

GEOREFERENCIA			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO
DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE			
CALLE BELLA ITALIA ENTRE VRITANIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 1 DE MAYO CALLE BELLA ITALIA ENTRE VRITANIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 1 DE MAYO CALLE ABASOLO ENTRE BUCERIAS Y CALLE A, FRACC. LA HUERTA RESIDENCIAL CALLE MORELOS ENTRE POLINIA Y ALASKA, COL. LOMAS BONITAS CALLE MORELOS ENTRE POLINIA Y ALASKA, COL. LOMAS BONITAS CALLE BRITANIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA, COL. LOMAS DEL VALLE CALLE OCHO ENTRE AV. INSURGENTES Y ALLENDE, COL. EL RODEO CALLE OCHO ENTRE AV. INSURGENTES Y ALLENDE, COL. EL RODEO CALLE ABASOLO ENTRE BUCERIAS Y CALLE A, FRACC. LA HUERTA RESIDENCIAL CALLE BRITANIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA, COL. LOMAS DEL VALLE	-104.92304 -104.92202 -104.91218 -104.92291 -104.92203 -104.92138 -104.92174 -104.92056 -104.91357 -104.92304	21.528028 21.53054 21.517545 21.525821 21.525399 21.527094 21.521195 21.523847 21.518242 21.527983	20-09-2023	24-12-2023	11,999,924.51	14,994,436.56	14,994,436.56	14,994,436.56	14,994,436.56	14,994,436.56	14,994,436.56	Obra	MT-DGOMP-F4-2023/12	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	11,995,810.00	14,994,436.57	1725.15	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado avances
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	-104.83338	21.490192	26-12-2023	31-12-2023	5,000,000.00	4,976,678.40	4,976,678.40	4,976,678.40	4,976,678.40	4,976,678.40	4,976,678.40	Adquisiciones	LPE-DADQ-14-2023	SALOME OVALLE MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	4,976,678.40	4,976,678.40	80	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	-104.83338	21.490192	27-06-2023	31-12-2023	5,864,261.68	5,864,261.68	5,864,261.68	5,864,261.68	5,864,261.68	5,864,261.68	5,864,261.68	Adquisiciones	LPE-DADQ-07-2023	CARLOS FRANCISCO CRESPO PEÑA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	5,864,261.68	5,864,261.68	1515	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	-104.83338	21.490192	27-11-2023	31-12-2023	15,180,488.00	15,180,488.00	15,180,488.00	15,180,488.00	15,180,488.00	15,180,488.00	15,180,488.00	Adquisiciones	LPN-DADQ-12-2023	JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	20,156,788.01	20,156,788.01	20	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.	-104.83338	21.490192	01-06-2023	31-12-2023	1,044,000.09	1,044,000.09	1,044,000.09	1,044,000.09	1,044,000.09	1,044,000.09	1,044,000.09	Adquisiciones	FA-DAMT-DGSPyV-015-2023	GRUPO EMPRESARIAL TIDINGO S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,044,000.09	1,044,000.09	40	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
JUAN RAMOS ENTRE RIO SUCHIATE Y MIGUEL LEBRIJA, COL. CAMINERA HERIBERTO CASAS ENTRE AV. LOS SAUCES E INDIO MARIANO BOULEVAR AGUAMILPA ENTRE CALLE ARENISCA Y CALLE RUBI, COL. LA CANTERA HERIBERTO CASAS ENTRE AV. LOS SAUCES E INDIO MARIANO MAR MEDITERRANEO ENTRE LAGO SUPERIOR Y MAR NORUEGO, COL. FRACC. LAGOS DEL COUNTRY VICENTE SUAREZ ENTRE AV. MEXICO Y AV. ZAPOPAN, COL. CHAPULTEPEC VICENTE SUAREZ ENTRE AV. MEXICO Y AV. ZAPOPAN, COL. CHAPULTEPEC JUAN RAMOS ENTRE RIO SUCHIATE Y MIGUEL LEBRIJA, COL. CAMINERA BOULEVAR AGUAMILPA ENTRE CALLE ARENISCA Y CALLE RUBI, COL. LA CANTERA MAR MEDITERRANEO ENTRE LAGO SUPERIOR Y MAR NORUEGO, COL. FRACC. LAGOS DEL COUNTRY	-104.88764 -104.88252 -104.84032 -104.88274 -104.8627 -104.87807 -104.88627 -104.88358 -104.83109 -104.86139	21.472787 21.469308 21.48772 21.471954 21.482166 21.518579 21.522857 21.472941 21.492086 21.485499	09-03-2023	31-08-2023	11,999,956.01	11,995,410.14	11,995,410.14	11,995,410.14	11,995,410.14	11,995,410.14	11,995,410.14	Obra	MT-DGOMP-F4-2023/04	ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	11,995,410.14	11,995,410.14	1337.49	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
PANTEON HIDALGO PANTEON JARDIN DE LA CRUZ PARQUE METROPOLITANO SEGURIDAD PUBLICA PARQUES Y JARDINES PRESIDENCIA MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL PARQUE ECOLOGICO TACHI	-104.88573 -104.87714 -104.86017 -104.83338 -104.85698 -104.89312 -104.84337 -104.8615	21.501939 21.531646 21.489925 21.490177 21.486845 21.512558 21.473478 21.476091	06-12-2023	31-12-2023	1,580,749.27	1,577,020.68	1,577,020.68	1,577,020.68	1,577,020.68	1,577,020.68	1,577,020.68	Obra	MT-DGOMP-F4-2023/28	GILBERTO RAMOS JIMENEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	1,577,020.70	1,577,020.70	8	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NIÑOS HEROES. CALLE ACAYAPAN ENTRE FLORES MAGON Y MANUEL LOZADA. CALLE LOS OLIVOS ENTRE ENCINO Y LAZARO RUBIO. CALLE ACAYAPAN ENTRE FLORES MAGON Y MANUEL LOZADA. CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REFORMA. CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y REFORMA. CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NIÑOS HEROES. CALLE ROSA NAVARRO ENTRE PLAN DE NOVILLERO Y HUANCLAXTLE. CALLE ROSA NAVARRO ENTRE PLAN DE NOVILLERO Y HUANCLAXTLE. CALLE VICTORIA ENTRE FLORES MAGON Y LAZARO CARDENAS. CALLE LOS OLIVOS ENTRE ENCINO Y LAZARO RUBIO. CALLE VICTORIA ENTRE FLORES MAGON Y LAZARO CARDENAS.	-104.87808 -104.90465 -104.87473 -104.9041 -104.91244 -104.90952 -104.87903 -104.87981 -104.88035 -104.90844 -104.87192 -104.90585	21.536486 21.525001 21.473123 21.5248 21.522087 21.520513 21.537068 21.523376 21.52252 21.522159 21.473225 21.521081	10-12-2023	31-12-2023	6,074,291.54	6,070,111.25	6,070,111.25	6,070,111.25	6,070,111.25	6,070,111.25	6,070,111.25	Obra	MT-DGOMP-F4-2023/30	CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	6,070,111.25	6,070,111.25	12864.09	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE PLAYA GUAYABITOS	-104.91865	21.514976	01-10-2023	31-10-2023	204,435.57	204,435.07	204,435.07	204,435.07	204,435.07	204,435.07	204,435.07	Obra	MT-DGOMP-F4-2023/17	PIERO MASCORRO OLMOS	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	447,066.48	447,066.48	57	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances
CALLE SAN LUIS ENTRE LERDO Y AVENIDA ALLENDE, COL. CENTRO.	-104.88994	21.510696	16-10-2023	14-11-2023	16,025,412.44	15,995,128.47	15,995,128.47	15,995,128.47	15,995,128.47	15,995,128.47	15,995,128.47	Obra	MT-DGOMP-	REVESTIMINET	MUNICIPIO	15,995,128.47	15,995,128.47	1783.84	100	INICIO,	Terminado	Validado

