

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO
2025	2	NAY250202540381	Proyecto de inversión	2,927,087.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE CALLE ROSA NAVARRO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE ROSA NAVARRO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE ROSA NAVARRO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COLONIA CHAPULTEPEC DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 20609	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	20609
2025	2	NAY250202540382	Proyecto de inversión	1,167,049.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TENOCHTITLAN ENTRE CALLE ROSA NAVARRO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA COLONIA MOLOLOA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 20509	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	20509
2025	2	NAY250202540383	Proyecto de inversión	631,048.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE PEDRAZA Y CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA AMÉRICA MANRÍQUEZ DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21637	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	21637
2025	2	NAY250202540384	Proyecto de inversión	944,550.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENEZUELA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO AMECA, CALLE RIO AMECA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21470	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	21470

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO
2025	2	NAY250202540385	Proyecto de inversión	3,977,096.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ROSA NAVARRO Y AVENIDA ZAPOPAN EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 20229	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	20229
2025	2	NAY250202543585	Proyecto de inversión	553,685.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN AVENIDA INSURGENTES ESQUINA CON CALLE BUCERIAS EN LA COLONIA U.H. FOVISSSTE 1RA. ETAPA TEPIC, NAYARIT. - 36250	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	36250
2025	2	NAY250202530799	Proyecto de inversión	901,765.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA PUENTE DE SAN CAYETANO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21368	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	21368
2025	2	NAY250202530800	Proyecto de inversión	1,742,432.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEDRAZA EN LA COLONIA HERIBERTO CASAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21542	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	21542
2025	2	NAY250202530801	Proyecto de inversión	2,535,181.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EULOGIO PARRA ENTRE CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE COLIMA, CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE CALLE EULOGIO PARRA Y CALLE DOCTOR MARTÍNEZ EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 19705	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	19705

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO
2025	2	NAY250202530802	Proyecto de inversión	2,680,287.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MECÁNICOS ENTRE CALLE JOSE RUIZ PARRA Y CALLE VETERINARIA DE LA COLONIA OBRERA CTM TEPIC, NAYARIT. - 28453	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	28453
2025	2	NAY250202530803	Proyecto de inversión	4,724,864.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN AVENIDA LAS BRISAS ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y AVENIDA INSURGENTES DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 18556	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	18556
2025	2	NAY250202530804	Proyecto de inversión	1,986,216.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO ERIE ENTRE AVENIDA LAGO SUPERIOR Y CALLE LAGO CHAPALA DEL FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 19542	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	19542
2025	2	NAY250202530805	Proyecto de inversión	1,174,958.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTES ALPES ENTRE CALLE RIO SENA Y CALLE RIO RHIN EN LA COLONIA LINDAVISTA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 21590	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	21590
2025	2	NAY250202530806	Proyecto de inversión	1,186,330.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JADE ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y CALLE RUBI, CALLE RUBI ENTRE CALLE JADE Y CALLE NACUZARI, CALLE TOPACIO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y CALLE RUBI DE LA COLONIA EL RUBI, TEPIC, NAYARIT. - 27972	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepic	27972

POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE
				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO
S	222	269	0	Metros lineales	394	393.97	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle FRANCISCO MARQUEZ Colonia CHAPULTEPEC 63030 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROSA NAVARRO Y Calle IGNACIO ALTAMIRANO Calle VICENTE SUAREZ LA COLONIA CHAPULTEPEC SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, PARA PODER LLEGAR AL LUGA	-104.88227	21.52032554	16-06-2025	31-07-2025	2,927,087.13
S	45	57	0	Metros lineales	112	112.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle TENOCHTITLAN Colonia MOLOLOA 63050 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROSA NAVARRO Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle COYOACÁN LA COLONIA MOLOLOA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, PARA PODER LLEGAR A LA CALLE	-104.88427	21.5170768	16-06-2025	29-07-2025	1,167,049.51
S	29	27	0	Metros lineales	119	118.9	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Colonia AMÉRICA MANRIQUEZ 63068 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PEDRAZA Y Andador CANCHA Calle SIN REFERENCIA La Colonia América Manríquez se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, dentro del muni	-104.91388	21.52696319	16-06-2025	14-08-2025	631,048.19
S	30	25	0	Metros lineales	178	177.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle VENEZUELA Colonia SAN MARTÍN 63168 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle RIO AMECA Calle BELICE La colonia San Martín, también conocida como Predio San Martín, se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, México. Está s	-104.89346	21.47964674	16-06-2025	16-07-2025	944,550.52

POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE
				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO
S	93	131	0	Metros lineales	596	595.63	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Avenida FRANCISCO I. MADERO Colonia MAGISTERIAL 63040 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle ROSA NAVARRO Y Avenida ZAPOPAN Calle COYOACÁN LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, PARA PODER LLEGAR AL PUNTO DONDE SE	-104.88139	21.51693873	16-06-2025	29-08-2025	3,977,096.04
S	617	600	0	Metros Cuadrados	143	151.76	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Avenida DE LOS INSURGENTES Colonia U.H. FOVISSSTE PRIMERA ETAPA ENTRE Calle BUCERIAS Y Calle PLAYA MIRAMAR Andador SANTA CRUZ La Colonia Unidad Habitacional FOVISSSTE Primera Etapa se localiza en el municipio de Tepic, Nayarit, Mé	-104.91479	21.51746061	30-06-2025	30-08-2025	553,685.75
S	50	46	0	Metros lineales	111	111.5	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle BENITO JUAREZ Colonia PUENTE DE SAN CAYETANO 63194 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA La Colonia Puente de San Cayetano está ubicada en el municipio de Tepic, en el esta	-104.8557	21.46983524	16-06-2025	16-07-2025	901,765.64
S	66	62	0	Metros lineales	173	172.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle EJIDO Colonia HERIBERTO CASAS 63080 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PEDRAZA Y Avenida GUADALUPE VICTORIA Calle SAN FRANCISCO LA COLONIA HERIBERTO CASAS SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, CON EL CÓDIGO POSTAL 63080. ESTÁ SI	-104.90094	21.52032259	16-06-2025	18-08-2025	1,742,432.82
S	156	117	0	Metros lineales	332	331.95	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle EULOGIO PARRA Colonia SAN ANTONIO 63159 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle PRISCILIANO SANCHEZ Y Calle COLIMA Avenida INSURGENTES LA CALLE EULOGIO PARRA SE LOCALIZA EN EL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, SE PUEDE TOMAR COMO REFERENCIA EL R	-104.89124	21.50150932	16-06-2025	15-08-2025	2,535,181.65

POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE
				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO
S	245	203	0	Metros lineales	382	381.6	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle MECANICOS Colonia OBRERA CTM 63120 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle VETERINARIA Y Calle JOSE RUIZ PARRA Calle CHOFERES La Colonia Obrera CTM se localiza en el municipio de Tepic, Nayarit, dentro de la zona urbana de la ciudad. Su código postal es 63117	-104.9119	21.51199571	16-06-2025	24-08-2025	2,680,287.45
S	2809	2502	0	Metros lineales	1145	1145.85	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Avenida LAS BRISAS TEPIC, TEPIC ENTRE Calle LIBRAMIENTO CARRETERO Y Avenida INSURGENTES La colonia Las Brisas se localiza en la ciudad de Tepic, Nayarit, dentro del municipio de Tepic, en la zona urbana. Su código postal es 63117	-104.92282	21.51694669	16-06-2025	29-08-2025	4,724,864.89
S	92	84	0	Metros lineales	225	224.8	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle LAGO ERIE Fraccionamiento LAGOS DEL COUNTRY 63175 TEPIC, TEPIC ENTRE Avenida LAGO SUPERIOR Y Calle LAGO CHAPALA Calle LAGO VICTORIA PARA UBICAR EL FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY ESPECIFICAMENTE LA CALLE LAGO ERIE SE TIE	-104.8615	21.4804853	16-06-2025	11-08-2025	1,986,216.53
S	22	18	0	Metros lineales	101	101.4	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle MONTES ALPES Colonia LINDAVISTA 63110 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle RIO SENA Y Calle RIO RHIN Calle MONTE SINÁ LA COLONIA LINDAVISTA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, DENTRO DEL CÓDIGO POSTAL 63110. ESTÁ SITUADA EN LA	-104.91938	21.51293232	16-06-2025	18-08-2025	1,174,958.72
S	82	76	0	Metros lineales	290	289.8	1	Nayarit	Tepic	Tepic	Calle JADE Colonia EL RUBÍ 63173 TEPIC, TEPIC ENTRE Calle CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y Calle RUBÍ Calle TOPACIO La Colonia El Rubí se localiza en el municipio de Tepic, Nayarit, México. Está situada en una zona urbana con el código postal 63117	-104.84095	21.48645539	16-06-2025	18-08-2025	1,186,330.28

FINANCIAMIENTO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
2,927,087.13	2,927,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
1,167,049.51	1,167,049.51	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
631,048.19	631,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
944,550.52	944,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FINANCIAMIENTO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
3,977,096.04	3,977,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
553,685.75	553,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Meta modificada en oficio de aprobación, trimestre:2.0, usuario:normaa
901,765.64	901,765.64	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
1,742,432.82	1,742,432.82	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2,535,181.65	2,535,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

FINANCIAMIENTO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PORCENTAJE				
2,680,287.45	2,680,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
4,724,864.89	4,724,864.89	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
1,986,216.53	1,986,216.53	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
1,174,958.72	1,174,958.72	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
1,186,330.28	1,186,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0	INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones