

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE
2022	4	NAY220302137272	Proyecto de inversión	\$ 1,999,400.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	K010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	JARDIN ETNOBIOLOGICO TACHII	TEPIC / NAYARIT

TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA				
									UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION
Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	CONACYT 2022	N	0	0	425924	Otros	1	1	1	Nayarit	Tepic	Tepic	PARQUE ECOLOGICO

LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
-104.860654	21.476443	01-10-2022	30-11-2022	\$1,999,400.00	\$1,999,400.00	\$1,999,400.00	\$845,294.90	\$845,294.90	\$845,294.90	\$845,294.90							0.3	30	INICIO Y PROCESO	En Ejecución	Validado avances