

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			GEOREFERENCIA						
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	TIPO GEOREFERENCIA	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
2023	5	NAY230502401648	Proyecto de inversión	942,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y CALLE MOCTEZUMA, COLONIA MOCTEZUMA	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	24/R2317001-CP	5	471	427	0	Metros Cuadrados	3532.41	3532.41	1	Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE MOCTEZUMA COLONIA MOCTEZUMA	-104.89884	21.48972
																								Nayarit	Tepic	Tepic	CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE MOCTEZUMA COLONIA MOCTEZUMA	-104.89495	21.48891

FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
		APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE
06-03-2024	31-03-2024	942,500.00	940,534.41	940,534.41	940,534.41	940,534.41	940,534.41	940,534.41	Obra	MT-DGOPM-R23-2024/03	JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	940,534.41	940,534.41	3532.4	100	INICIO, PROCESO Y FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances