Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
NAY151504006103S0	Construcción De Pavimento Hidráulico Estampado E Infraestructura Básica En Av. Allende Entre Calle Leon Y Av. Mexico, Col. Centro	FAIP 2015	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Fideicomisos	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	$15,000,000	$15,000,000	$15,000,000	$14,745,763	$14,745,763	#########	#########	93.51	$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: $4,214,224.52 Pagado de Anticipo. / Física: / Registro: RAMO 23 FAIP CAPTURA 5 JULIO 2016. - RAMO 23 FAIP CAPTURA 8 JULIO 2016.