Anexo - b

Información General del Proyecto																	Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Descripción	Localidad	Eje(s)	Tipo de Acciones	Programa Sumar Centrales	Programa Sumar Centrales - Especificar	Sede	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha Anterior	Comprometido	Modificado	Devengado Acumulado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Ejercicio	Avance de Metas	Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance Acumulado	Observaciones
0801CTA0000200070	0101PRA.MOTO Grupo: Un Barrio De Cada Municipio Obr. 2	0101PRA_T1-070.Pro. 0070	Nogales	Vegas	Vegas	Urbano	Obras	0117-Intervenciones Estratégicas			CLAUDIO\Juan Sebastian J. Ríos\Obras	OBRA PÚBLICA DIRECTAMENTE	Ejecutándose	01 Ejecutándose	2015	$1,272,,700	$1,272,,700	$1,272,,700	$1,272,,700	$1,272,,700	$1,272,,700	100%	2017	01	Obras	0	0.00	50.00	Financiera: PRESUPUESTO DEVENGADO DE CONCEPTO PRESUPUESTARIO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2017 - Fisica:SEGUNDA ETAPA DE MEJORAS, DE CARPETA DE ASFALTO EN CAMA DE 7CM; EN LA CALLE 25 DE LA COLONIA 28 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS AVENIDAS MADERA Y CITRICOS, ESTACIONAMIENTO DERECHO Y MOTOCAR ANEXADOS EN: 25 Y 7CM,400.00 M2 ESTACIONAMIENTO DERECHO Y MOTOCAR ANEXADOS EN: 25 Y 7CM,400.00 M2 CARPETA DE ASFALTO EN CAMA DE 7CM; ENTRE: AVENIDA